CONTRATANTE	CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	Hoja 1	
MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	OCHO A S.A. - CONSTRUCTORA	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Nº :	1 (uno)
			Mes:	NOVIEMBRE
			Año:	2020

PAVIMETACION ASFALTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO con ID: 380043

					AVANCE DE OBRA		
		-	Fecha del Contrato:	8/9/2020	AVANCE (%)	Del Mes	Acumulado
MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	2.550.219.824	Fecha de Inicio del Plazo Contractu	25/9/2020	% Avance Programado	37,10%	47,40%
		-	Plazo Contractual:	4 Meses.	% Avance Ejecutado	39,77%	39,77%
		-			% Avance Corregido	39,77%	39,77%

TRABAJOS ORIGINALES

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (1) x (4)	(6)= (2) x (4)	(7) =(3) x (4)
1	**Movimiento de suelo - Base Pavimento + Banquina**									
1.1	Excavacion de suelo espesor 42 cm	m2	9.535,00	-	6.670,00	6.670,00	15.128		100.902.767	100.902.767
1.2	Base asiento -15cm	m2	9.535,00	-	6.670,00	6.670,00	4.619		30.806.350	30.806.350
1.3	Suelo cal 15 cm (sin material)	m2	9.535,00	-	7.895,00	7.895,00	9.242		72.965.805	72.965.805
1.4	Cal hidratada a 9kg/m2 (considerando 15 cm altura)	Tn	86,00	-	71,06	71,06	1.317.165		93.591.182	93.591.182
1.5	Base Aditivada de 23 cm	m2	9.061,00	-	6.699,70	6.699,70	95.476		639.657.624	639.657.624
1.6	Imprimacion CM30(carpeta+banquina)	m2	9.061,00	-	-	-	11.995			
1.7	Tratamiento doble superficial (banquina) - 4cm	m2	2.198,00	-	-	-	44.892			
1.8	flete equipos + movilizacion del personal	Un	1,00	-	1,00	1,00	76.415.000		76.415.000	76.415.000
2	**Pavimento Asfáltico 7m**									
2.1	Riego de liga RR1+carpeta asfaltica espesor 4cm	m2	6.640,00	-	-	-	81.844			
3	**Estructura de hormihon armado - Drenaje**									

Ing. Luis A. Pettengil Vacca
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Ing. Victor Cerquetti
FISCALIZACIÓN

CONTRATANTE	CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	Hoja 1	
MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	OCHO A S.A. - CONSTRUCTORA	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Nº :	1 (uno)
			Mes:	NOVIEMBRE
			Año:	2020

PAVIMETACION ASFALTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO con ID: 380043

					AVANCE DE OBRA		
		-	Fecha del Contrato:	8/9/2020	AVANCE (%)	Del Mes	Acumulado
MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	2.550.219.824	Fecha de Inicio del Plazo Contractu	25/9/2020	% Avance Programado	37,10%	47,40%
		-	Plazo Contractual:	4 Meses.	% Avance Ejecutado	39,77%	39,77%
		-			% Avance Corregido	39,77%	39,77%

TRABAJOS ORIGINALES

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (1) x (4)	(6)= (2) x (4)	(7) =(3) x (4)
3.1	Cordon cuneta de hormigon	m	930,00	-	-	-	343.859			
3.2	Cordon simple de hormigon	m	930,00	-	-	-	89.151			
3.3	Conformacion y limpieza de canal	m3	580,00	-	-	-	40.288			
4	**Senalizacion**									
4.1	Pintura	m2	240,00	-	-	-	161.167			
4.2	tachas	un	124,00	-	-	-	29.933			
							TOTALES IVA INCLUIDO	-	1.014.338.728	1.014.338.728

Ing. Luis A. Pettengil Vacca
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * Dpto. de Obras y Urbanismo *

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Ing. Victor Cerquetti
FISCALIZACIÓN