CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: OCTUBRE

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - LOTE 2 ESC. BÁSICA Nº 1.431 VACAY KM 30			
CONTRATISTA:	Jorge Omar García Rolín	FECHA DE INICIO:	01-oct-24
MONTO DE LA OFERTA:	243.145.275	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	01-feb-25
CONTRATO N°:	15/2024	PRÓRROGA:	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	.

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de Obra 1.00 x 2.00 m Patas con caño redondo de 2" pared de 1.20mm pintado. Estructura con caño cuadrado de 20x20mm pared de 1.20mm pintado; chapa galvanizada N°26 pintada en la parte posterior, adhesivo o lona impresa con datos de la obra.	gl	1,00	1.090.506	1.090.506	1,14%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,011	0,011	0,00	1,00	1,00	0	1.090.506	1.090.506
2	Limpieza y preparación del terreno	m3	52,00	6.550	340.600	0,36%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,004	0,004	0,00	52,00	52,00	0	340.600	340.600
3	Replanteo de obra	m2	27,10	4.997	135.419	0,14%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	27,10	27,10	0	135.419	135.419
4	Relleno y compactación	m3	8,50	97.419	828.062	0,86%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,009	0,009	0,00	8,50	8,50	0	828.062	828.062
5	Excavación y carga de Cimiento de PBC	m3	10,00	396.845	3.968.450	4,14%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,041	0,041	0,00	10,00	10,00	0	3.968.450	3.968.450
6	Encadenado de H°A°	m3	2,40	1.414.201	3.394.082	3,54%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,035	0,035	0,00	2,40	2,40	0	3.394.082	3.394.082
7	De nivelación con ladrillos comunes 0,30m	m2	12,20	124.534	1.519.315	1,58%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,016	0,016	0,00	12,20	12,20	0	1.519.315	1.519.315
8	De 0,15 con ladrillo común para revocar	m2	55,00	83.918	4.615.490	4,81%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,048	0,048	0,00	55,00	55,00	0	4.615.490	4.615.490
9	De 0,15 m visto una cara con ladrillos laminado de 21 agujeros	m2	48,00	113.119	5.429.712	5,66%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,057	0,057	0,00	48,00	48,00	0	5.429.712	5.429.712
10	De varillas bajo aberturas 2 Ø 8 mm por hilada (dos hiladas)	ml	20,00	20.509	410.180	0,43%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,004	0,004	0,00	20,00	20,00	0	410.180	410.180
11	De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	7,00	18.003	126.021	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Horizontal 0,15m con asfalto	m2	5,30	45.495	241.124	0,25%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,003	0,003	0,00	5,30	5,30	0	241.124	241.124
13	A 1 capa e=1,5cm Dosif. 1:4:16 con hidrófugo	m2	162,00	29.113	4.716.306	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Techo de Chapa trapezoidal N° 26 sobre estructura metálica - aislación con membrana de 5 mm	m2	43,00	151.572	6.517.596	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Cielorraso de machimbre de pino con soporte de estructura metálica	m2	27,00	108.694	2.934.738	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Cenefa de chapa doblada n° 24 . Des. 0.40	ml	14,70	70.771	1.040.334	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	De hormigón de cascotes Esp. 10cm. Dosif. 1/4:1:4:6	m2	22,00	34.492	758.824	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Carpeta de nivelación para piso cerámico e=2cm	m2	22,00	26.274	578.028	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Piso de Cerámico PEI IV	m2	22,00	66.004	1.452.088	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Construcción de Guarda Obra perimetral según detalle, mampostería de contención termiánción con revoque lateral, contrapiso de cascotes y piso de cemento alisado, incluye sector de rampa con ranuras antideslizantes	m2	13,50	66.918	903.393	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Zócalo cerámico	ml	2,60	22.555	58.643	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	Puerta metalica, chapa nº20 doblada, de 0,90 x 2,10 c/marco metálico, contramarco y cerradura.	und	3,00	1.225.996	3.677.988	3,84%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Para boxes de 1,50mx0,60m, enchapado con placas de cedro y contramarcos.	und	5,00	689.325	3.446.625	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Ventana vidrio templado 8mm	m2	3,17	751.549	2.382.410	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	Alimentación subterránea desde pilastra de servicio hasta el bloque a construir, cable NYY 2x6mm	ml	20,00	71.362	1.427.240	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	Instalación eléctrica cañería embutida, cableado, tomas, puntos, placas, picos, tablero, ducha.	gl	1,00	2.590.541	2.590.541	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27	Artefactos eléctricos - focos bajo consumo tipo LED con porta lámparas s/ ubicaciones de plano.	gl	1,00	1.990.704	1.990.704	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	e pluvial - canaleta y caño de bajada - chapa n° 26.	ml	17,00	68.384	1.162.528	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	riente cañería PPR 25mm PN 12,5 termofusión- desagüe cloacal-	gl	1,00	12.860.629	12.860.629	13,41%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	e inspección y artefactos sanitarios completos	und	1,00	3.155.533	3.155.533	3,29%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,033	0,033	0,00	1,00	1,00	0	3.155.533	3.155.533
	ptica de 1,90 x 1,15	und	1,00	3.509.857	3.509.857	3,66%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,037	0,037	0,00	1,00	1,00	0	3.509.857	3.509.857
	vente de 2,60 x 2,50	m2	1,35	771.173	1.041.084	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	mpotrados en mesada de granito de 3mx0,45m - Baño Damas																	

Ing. René Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

33	Lavatorios empotrados en mesada de granito de 1,70mx0,45m - Baño Varones.	m2	0,76	771.173	586.091	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	Lavatorio empotrado en mesada de granito de 0,70mx0,45m - Baño Profesores.	m2	0,30	643.830	193.149	0,20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Provisión y colocación de Espejos en sanitarios	und	6,00	238.883	1.433.298	1,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	De paredes revocadas con Acrilico semibrillo lavable	m2	66,00	23.970	1.582.020	1,65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tratamiento ladrillo visto - antimoho incoloro	m2	48,00	20.502	984.096	1,03%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	De carpintería de madera al barniz	m2	10,10	25.537	257.924	0,27%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	De cielorraso al barniz	m2	43,00	22.117	951.031	0,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36	27.949	93.909	0,10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	De Azulejo	m2	97,50	76.052	7.415.070	7,73%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Carteles Indicativos acrílico de 3mm de espesor	und	3,00	123.869	371.607	0,39%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Limpieza final y retiro de escombros	m2	27,00	136.936	3.697.272	3,86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total:	**95.869.636**	**100%**				**0,00%**	**29,87%**	**29,87%**				**0**	**28.638.329**	**28.638.329**

JORGE OMAR GARCIA ROLIN
Contratista-Representante Legal

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Ing. Civil René V. Ayala Maidana
Fiscal de Obras
Municipalidad de Bella Vista

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista