00000001

PUNTAL CONSTRUCCIONES

Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asunción, 7 de Mayo de 2025

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Director Nacional
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE - DINATRAN
Presente.

Referencia: "DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN" - ID No. 417.368
Certificado de Obra No. 20 – ABRIL 2025

Nos dirijimos a Ud, en el marco de la obra de la referencia a fin de presentar el certificado avance de Obra N° 20 correspondiente al mes de Abril - 2025

El monto de los trabajos del mes certificado asciende a la suma de Gs. **404.277.696(Guaranies; Cuatrocientos cuatro millones, doscientos setenta y siete mil seiscientos noventa y seis.-)**

La Factura Crédito la presentaremos una vez nos confirmen la aprobación del certificado correspondiente.-

Sin otro particular, nos despedimos cordialmente.

Dirección Nacional de Transporte
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. N°: 7790
Fecha: 07-05-2025
Correo del Recurrente:
Teléfono:
Recibido por: Cesar AG.
Firma: Cesar Alvarez Hora: 10:06

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Ing. Luis Bóveda

Representante Legal

Dirección Nacional de Transporte

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: "regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".

OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN - ID N° 417368

CERTIFICADO N° 20 **CORRESPONDIENTE AL MES DE Abril 2025**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad			Precio unitario (IVA incluído)	Totales (IVA incluido)		
			Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado
1	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad				16.794.306.619			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	155.112.500	155.112.500	0	155.112.500
1.2	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE	Global	0,9000	0,0000	0,9000	260.784.300	234.705.870	0	234.705.870
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	117.645.700	117.645.700	0	117.645.700
1.4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO	Global	1,0000	0,0000	1,0000	2.300.061.900	2.300.058.991	0	2.300.058.991
1.5	AISLACIONES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	88.429.500	88.429.500	0	88.429.500
1.6	ALBAÑILERÍA	Global	1,0000	0,0000	1,0000	729.514.200	729.514.200	0	729.514.200
1.7	ESTRUCTURA METÁLICA	Global	0,7208	0,0000	0,7208	592.645.400	427.178.272	0	427.178.272
1.8	REVOQUES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	262.987.500	262.987.500	0	262.987.500
1.9	CONTRAPISOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	245.139.700	245.139.700	0	245.139.700
1.10	PISOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	566.390.400	566.390.400	0	566.390.400
1.11	ZÓCALOS	Global	0,7675	0,0000	0,7675	20.785.300	15.951.747	0	15.951.747
1.12	REVESTIMIENTOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	86.569.100	86.569.100	0	86.569.100
1.13	CIELORRASOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	390.256.300	390.256.300	0	390.256.300
1.14	CARPINTERÍA DE MADERA	Global	1,0000	0,0000	1,0000	155.172.600	155.172.599	0	155.172.599
1.15	CARPINTERÍA METÁLICA	Global	1,0000	0,0000	1,0000	604.505.400	604.505.401	0	604.505.401
1.16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Global	1,0000	0,0000	1,0000	22.159.600	22.159.600	0	22.159.600
1.17	VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Global	0,9763	0,0000	0,9763	375.336.600	366.442.316	0	366.442.316
1.18	PINTURAS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	284.512.500	284.512.500	0	284.512.500
1.19	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	164.744.600	164.744.601	0	164.744.601
1.20	RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	291.117.700	291.117.699	0	291.117.699
1.21	SEÑALES DEBILES	Global	1,0077	0,0000	1,0077	459.001.668	462.546.884	0	462.546.884
1.22	CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN	Global	1,0000	0,0000	1,0000	1.346.042.400	1.346.042.403	0	1.346.042.403
1.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Global	0,9096	0,0691	0,9787	2.585.236.221	2.351.502.027	178.758.948	2.530.260.975
1.24	ASCENSORES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	448.265.600	448.265.600	0	448.265.600
1.25	BLOQUE DE AUDITORIO	Global	0,9646	0,0000	0,9646	977.798.400	943.229.103	0	943.229.103
1.26	VARIOS	Global	0,8083	0,1917	1,0000	105.024.400	84.888.141	20.136.259	105.024.400
1.27	TRABAJOS FINALES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	31.206.800	0	0	0
1.28	ALBAÑILERÍA Y VARIOS - CONVENIO	Global	0,9042	0,0000	0,9042	1.570.554.351	1.420.076.288	0	1.420.076.288
1.29	SEÑALES DEBILES - CONVENIO	Global	0,7927	0,0000	0,7927	1.175.780.904	932.030.905	0	932.030.905
1.30	ELÉCTRICA - CONVENIO	Global	0,0000	0,5941	0,5941	381.525.075	0	226.660.262	226.660.262
	TOTALES					**16.794.306.619**	**15.497.175.846**	**425.555.469**	**15.922.731.315**
						100%	**92,28%**	**2,53%**	**94,81%**

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Ing. Aníbal Aguilar
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.982
Fiscalización

PONTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal