MINISTERIO DEL INTERIOR

LLAMADO DE CP/BID N° 01/2021

Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana

Préstamo N° 3352/OC-PR

Contratista: GC INGENIERIA.

Contrato N° 05/2022 Lote 1 - READECUACIÓN Y REPARACIONES VARIAS PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN DE LA LÍNEA 137 S.O.S. MUJER, DEL MINISTERIO DE LA MUJER - ID N° 382818	Monto del Contrato: **75.692.751**

CERTIFICADO DE OBRAS

N°	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario sin IVA	Precio Total sin Impuestos	Cantidad Certificada	Monto del Certificado sin Impuestos.
10	Instalación Telefónica: Provisión y colocación de cableado para 5 (cinco) líneas telefónicas con terminación de placa embutida con ficha hembra RJ45 (sistema IP)	Boca	5,00	200.000	1.000.000	5,00	1.000.000
11	Instalación Eléctrica: Provisión y colocación de cableado para circuito independiente de aires acondicionados 3 (tres), línea independiente con llave en el tablero.	Boca	6,00	294.158	1.764.948	3,00	882.474
12	Instalación Internet: Provisión y colocación de cableado para 6 (seis) puesto con terminación de placa embutida con ficha hembra RJ45	Boca	6,00	206.251	1.237.506	6,00	1.237.506
13	Pintura impermeabilizante. Látex acrílico anti hongo para interiores de acabado mate, con excelente poder cubritivo, resistencia al lavado, a la formación de hongos y de rápido secado. Previa limpieza, lijado, reparado de pared para posterior pintura.	m2	264,90	28.000	7.417.200	179,37	5.022.360
14	Provisión y colocación de Cortinas antisolares: Material tela anti solar 70% algodón y 30% poliéster el lado que actúa como anti solar el engomado que va hacia el vidrio, incluido barral de metal.	m2	30,00	176.222	5.286.660	27,41	4.830.245
15	Provisión y colocación de cielorraso de pvc de 20 cm.	m2	41,36	53.435	2.210.072	38,51	2.057.782
16	Instalación de 3(tres) aires tipo split de 24.000 BTU .	Un.	3,00	391.430	1.174.290	3,00	1.174.290
17	Piso vinílico símil madera, alto tráfico.	m2	27,90	98.511	2.748.457	27,90	2.748.457
18	Limpieza final de obra	Gl.	1,00	826.171	826.171	1,00	826.171
	TOTALES:			Precio total sin IVA (Gs.)	**68.811.592**		**48.459.672**
				Precio total con IVA (Gs.)	**75.692.751**		

MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS con impuestos Gs. **53.305.639**

GC INGENIERIA
DE GREGOR CAMPUZANO
RUC 3746091-9

Arq. JORGE ARMADANS
Supervisor de Obras
Ministerio del Interior

Ing. José M. Benítez Irazusta

Arq. Diana Insfrán
Jefa
Servicios Generales

MINISTERIO DEL INTERIOR

LLAMADO DE CP/BID N° 01/2021

Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana

Préstamo N° 3352/OC-PR

Contratista: GC INGENIERIA.

Contrato N° 05/2022 Lote 1 - READECUACIÓN Y REPARACIONES VARIAS PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN DE LA LÍNEA 137 S.O.S. MUJER, DEL MINISTERIO DE LA MUJER - ID N° 382818	Monto del Contrato: **75.692.751**

CERTIFICADO DE OBRAS

N°	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario sin IVA	Precio Total sin Impuestos	Cantidad Certificada	Monto del Certificado sin Impuestos.
1	Desmontaje de mamparas tipo eucatex existentes.	m2	35,00	18.878	660.730	35,00	660.730
2	Desmontaje de cielorraso metálico existente.	m2	43,15	15.275	659.116	41,76	637.884
3	Provisión y colocación de mamparas tipo durlock ciegas con aislación acústica con lana de vidrio de espesor 50 mm. La estructura portante será de parantes de aluminio, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. El perfil inferior será de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso.	m2	62,70	222.631	13.958.964	61,88	13.776.406
4	Provisión y colocación de puerta placa de madera cedro de 0,90 x 2,10 con cerradura de alta calidad.	Un.	3,00	750.000	2.250.000	3,00	2.250.000
5	Provisión y colocación de puerta de Vidrio Templado, corrediza de 0,90 x 2,10, espesor de 10 MM con cerradura y rieles.	Un.	1,00	754.845	754.845	1,00	754.845
6	Provisión y colocación de mamparas tipo durlock ciegas. La estructura portante será de parantes de aluminio, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. El perfil inferior será de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso	m2	58,75	204.887	12.037.111	-	-
7	Provisión y colocación de vidrio Vidrio Templado de 10 mm con perfileria	m2	16,54	650.000	10.751.000	10,04	6.526.000
8	Instalación Eléctrica: Provisión y colocación de 10 (diez) puestos de trabajo con tomas corrientes, cableado en canaletas con módulos externos con 3 picos cada uno, con línea independiente con llave en el tablero.	Boca	10,00	150.833	1.508.330	10,00	1.508.330
9	Instalación Eléctrica: Provisión y colocación de Luces tipo led de 24W embutidos al cielorraso de pvc - línea independiente (llave en el tablero) cableado.	Boca	16,00	160.387	2.566.192	16,00	2.566.192

GC INGENIERIA
DE GREGOR CAMPUZANO
RUC 3746091-9

Arq. JORGE ARMADANS
Supervisor de Obras
Ministerio del Interior

Ing. José M. Benítez Irazusta

Arq. Diana Insfrán
Jefa
Servicios Generales

Final de las obras solicitadas por medio del Contrato UEP/MDI N° 05/2022, en consideración a que se terminaron los trabajos el pasado 10 de junio del corriente año.

Así y en consideración a que todos los trabajos se encuentran acorde a lo indicado en las especificaciones técnicas; y en prueba de lo actuado, se labra la presente Acta en 5 (cinco) ejemplares de un mismo tenor.

Arq. Diana Insfrán
Fiscal de Obras
Ministerio de la Mujer

Ing. José Benítez
Fiscal de Obras
Ministerio del Interior

Arq. Jorge Armadans
Supervisor de Obras
Ministerio del Interior

Ing. Gregor Campuzano
Contratista
GC Ingeniería

Abg. Jazmín Brunstein
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programa (UEP)
Ministerio del Interior

Abg. Hernán Mayor
Coordinador Componente II
Unidad Ejecutora de Programa (UEP)
Ministerio del Interior

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO UEP/MDI N° 05/2022 – LOTE 1
OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 11:30 hs., del día 17 de junio del año 2022, se procede a la firma del Acta de Recepción Final de Obras de los trabajos realizados en las Oficinas de Atención de la Línea 137 S.O.S Mujer del Ministerio de la Mujer, situadas en el edificio Ayfra de la ciudad de Asunción, de acuerdo con el Contrato UEP/MDI N° 05/2022 de fecha 28 de abril de 2022, celebrado como resultado del proceso de Comparación de Precios (CP) N° 1/2021 "*READECUACIÓN Y REPARACIONES VARIAS PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN DE LA LINEA 137 S.O.S. MUJER Y PROVISIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER*", ID 382.818. Lote 1, realizado en el marco del Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Contrato de Préstamo BID N° 3352/OC-PR.

Para el efecto se encuentran presentes los representantes de las siguientes instituciones:

Por el Ministerio del Interior:

1. Ing. José Benítez, en calidad de Fiscal de Obras por parte del Ministerio del Interior.
2. Arq. Jorge Armadans, en calidad de Supervisor de Obras por parte del Ministerio del Interior.
3. Abg. Jazmín Brunstein, en calidad de Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP)
4. Abg. Hernán Mayor, en calidad de Coordinador del Componente 1 de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP)

Por el Ministerio de la Mujer

5. Arq. Diana Insfrán, en calidad de Fiscal de Obras por parte del Ministerio de la Mujer.

Por la firma adjudicada:

6. Ing. Gregor Campuzano, en calidad de titular de la firma Contratista GC Ingeniería.

Que, los presentes se encuentran reunidos considerando la nota de fecha 14 de junio de 2022, presentada por el Ing. Gregor Campuzano, a través de la cual solicita la Recepción