MEMORANDUM

A: ING. CARLOS ARRECHEA, Gobernador de Misiones

PARA: LIC. AGUSTIN BARRETO, SECRETARIO DE OBRAS

Referencia: Certificación de Obras –CERTIFICADO 04 Y ADICIONALES

FECHA< 16 D EMAYO DE 2022

CC: Lic. MIGUEL LOPEZ

Adjunto van las planillas de certificación de obra 04 Y CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO, CONTRATO NO. 19/2021 Informe mensual de obra, registro ejecutadas por la empresa SEVERA VILLAR;
OBRA: OBRA: CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ITEM N° 1 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES	GL	1	261.271.146	261.271.146
2	ITEM 2 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2.352 ALEJANDRO DEL RIO VERA DE LA COMPAÑÍA GALEANO CUE DEL DISTRIO DE YABEBYRY	GL	1	288.286.276	288.286.276
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				**549.557.422**

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado del 100 %, en tiempo y forma. Se adjuntan informe 04 y planillas.

La fiscalización recomienda la aprobación de la certificación de este lote para el pago correspondiente, Cuenta con la recepción provisoria y definitiva. Se presenta este certificado final una vez obtenido el código de contratación para cerrar el contrato y autorizar el pago correspondiente.

GOBERNACIÓN DE MISIONES * Fiscalización de Obras *

Arq. Norma Medina

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

RESUMEN CERTIFICADO N°4 Y CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO

CONTRATO Nº 019/2021

OBRA: OBRA: CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO

CONTRATISTA: NELLI SERVICIOS DE SEVERA VILLAR

FECHA: 16 DE MAYO DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	CERTIFICADO 4	CERT. CONVENIO MODIFICATORIO	ACUMULADO	AVANCE %
1	ITEM N° 1 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES	GL	1	261.271.146	261.271.146	17.850.512	148.859.801	117.783.778	-		284.494.091	108,89%
2	ITEM 2 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2.352 ALEJANDRO DEL RIO VERA DE LA COMPAÑÍA GALEANO CUE DEL DISTRIO DE	GL	1	288.286.276	288.286.276	2.699.576	46.299.043	199.460.633	39.423.375		287.882.626	99,86%
3	MONTO DE CONVENIO MODIFICATORIO	GL	1	63.408.915						63.408.915	63.408.915	100,00%
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	I.V.A. INCLUIDO			549.557.422	20.550.088	195.158.843	317.244.411	39.423.375	63.408.915	635.785.632	115,69%

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 1	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	549.557.422
MONTO DEL PRIMER CERTIFICADO	20.550.088
DESCUENTO FONDO DE REPARO (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	1.027.504
TOTAL A PAGAR	19.522.584

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 1 - 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	100,00%	549.557.422
MONTO TOTAL DE FACTURAS ACOMPAÑADAS POR ACOPIO DE MATERIALES	49,94%	274.433.510
MONTO DEL PRIMER CERTIFICADO CON DESCUENTO DEL 5% DE RETENCION	3,55%	19.522.584
TOTAL A PAGAR CERTIFICADO + MATERIALES ACOPIADOS		293.956.094

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 2 - 20 DE ENERO DE 2022		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	100,00%	549.557.422
MONTO DEL SEGUNDO CERTIFICADO		195.158.843
DESCUENTO POR ACOPIO DE MATERIALES		97.462.326
MONTO DEL 5% DE RETENCION	5,00%	9.757.942
TOTAL A PAGAR CERTIFICADO		87.938.575

GOBERNACION DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES · Gobernación de Obras Públicas · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Norma Medina
Consultora & Constructora

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 3 - 28 DE FEBRERO DE 2022		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	100,00%	261.271.146
MONTO DEL TERCER CERTIFICADO		317.244.411
DESCUENTO POR ACOPIO DE MATERIALES		158.431.859
MONTO DEL 5% DE RETENCION	5,00%	15.862.221
TOTAL A PAGAR CERTIFICADO		142.950.332

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 4 - 16 DE MAYO DE 2022	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	549.557.422
MONTO DEL CUARTO CERTIFICADO	39.423.375
DESCUENTO POR ACOPIO DE MATERIALES	18.539.325
MONTO DEL 5% DE RETENCION DEL CERTIFICADO 04	1.971.169
TOTAL A PAGAR CERTIFICADO + MATERIALES ACOPIADOS	18.912.881

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO CONVENIO MODIFICATORIO - 16 DE MAYO DE 2022	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	549.557.422
MONTO DEL CERTIFICADO DE CONVENIO MODIFICATORIO	63.408.915
MONTO DEL 5% DE RETENCION DEL CONVENIO MODIFICATORIO	3.170.446
TOTAL A PAGAR CERTIFICADO	60.238.469

GOBERNACION DE MISIONES • SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES • Fiscalización de Obras • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Alicia Medina
Inspectora & Constructora

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO N° 4 y CONVENIO MODIFICATORIO DE ADICIONALES

CONTRATO Nº 019 / 2021

OBRA: CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO

CONTRATISTA: NELLI SERVICIOS DE SEVERA VILLAR

FECHA: 16 D EMAYO DE 2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	SEGUN CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL final medido	ACTUAL final medido	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	**ITEM N° 1 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES**	**Unidad**	**1**	**261.271.146**	**261.271.146**				**284.494.091**	**-**	**284.494.091**	
1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.405	3596	5.052.380	1405	0	1405	5.052.380	-	5.052.380	100,00%
1.2	Zapatitas de 0,80 *0,8*0,25 de hormigon armado	Unidad	0,8	2.671.570	2.137.256	1,8	0	1,8	4.808.826	-	4.808.826	225,00%
1.3	relleno con escombros y arena lavada compactada como base de graderias, compactado	Metros cúbicos	73,12	81.462	5.956.501	106,12	0	106,12	8.644.747	-	8.644.747	145,13%
1.4	Gradas de HºAº . (Vertical 0,10*0,35 Horizontal 0,10*0,50)	Metros cúbicos	23,54	2.534.850	59.670.369	24,98	0	24,98	63.320.553	-	63.320.553	106,12%
1.5	borde perimetral de mampsoteria de 0,30 armada como base de graderias	Metros cuadrados	129,29	234.995	30.382.504	140,35	0	140,35	32.981.548	-	32.981.548	108,55%
1.6	Estructura metálica con bastidores del mismo material con marcos metalicos colocados sobre la viga superior, y metal desplegado	Metros cuadrados	97,81	232.278	22.719.111	147,81	0	147,81	34.333.011	-	34.333.011	151,12%
1.7	Desague pluvial con canletas metalicas de 24, sujetos con planchelas resistentes, desarrollo 0,70 hacia el\lindero, inluye bajadas y salidas al patiocon ca;os de 150 pvc blanco(3 a cada lado)	Metro lineal	74,9	75.611	5.663.264	74,9	0	74,9	5.663.264	-	5.663.264	100,00%
1.8	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON TAPAS DE HORMIGON 60*60	Unidad	4	414.962	1.659.848	4	0	4	1.659.848	-	1.659.848	100,00%
1.9	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLAS 60x60	Unidad	11	414.962	4.564.582	11	0	11	4.564.582	-	4.564.582	100,00%
1.10	Salidas de ca;os de PVC a la calle	Metro lineal	612	34.751	21.267.612	612	0	612	21.267.612	-	21.267.612	100,00%
1.11	Puertas de acceso y salidas , metalicas, con marcos del mismo material, cerraduras, bisagras, de abrir hacia afuera, de 2,00 x 2,50, incluye pintura	Unidad	2	2.199.959	4.399.918	2	0	2	4.399.918	-	4.399.918	100,00%
1.12	Mamposteria de Elevacion de ladrillos huecos a la vista una cara y revocado	Metros cuadrados	192,24	129.963	24.984.087	192,24	0	192,24	24.984.087	-	24.984.087	100,00%
1.13	Revoque	Metros cuadrados	887,26	31.771	28.189.137	887,26	0	887,26	28.189.137	-	28.189.137	100,00%
1.14	pintura total	Metros cuadrados	1670,34	22.411	37.433.990	1670,34	0	1670,34	37.433.990	-	37.433.990	100,00%
1.15	Escalones de mamposteria en gradas	Unidad Medida Global	1	2.602.087	2.602.087	1	0	1	2.602.087	-	2.602.087	100,00%
1.16	Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60	Unidad	1	3.092.250	3.092.250	1	0	1	3.092.250	-	3.092.250	100,00%
1.17	Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.496.250	1.496.250	1	0	1	1.496.250	-	1.496.250	100,00%

GOBERNACION DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS · SAN

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Dirección de Fiscalización de Obras

Arq. Verónica Medina
Consultora & Constructora

2	ITEM 2 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2.352 ALEJANDRO DEL RIO VERA DE LA COMPAÑÍA GALEANO CUE DEL DISTRIO DE YABEBYRY	Unidad	1	288.286.276	288.286.276		0		248.459.251	39.423.375	287.882.626	
2.1	**PRELIMINARES.**						0					
2.1.1	Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	Metros cuadrados	375	1161	435.375	375	0	375	435.375	-	435.375	100,00%
2.1.2	Replanteo, marcación.	cuadrados	3.986	338	1.347.268	3986	0	3986	1.347.268	-	1.347.268	100,00%
2.1.3	Cartel de obra	Unidad	1	916.933	916.933	1	0	1	916.933	-	916.933	100,00%
2.2	**HORMIGÓN ARMADO**						0					
2.2.1	Zapata de Hº Aº (Detalles en plano)	Metros cúbicos	10,68	2.349.925	25.097.199	10,68	0	10,68	25.097.199	-	25.097.199	100,00%
2.2.2	Encadenado inferior de de 0,20 x 0,35 de H°A°. (Detalles en plano)	Metros cúbicos	5,6	2.003.897	11.221.823	5,6	0	5,6	11.221.823	-	11.221.823	100,00%
2.2.3	Columna de 0,20 X 0,40 de Hº Aº.(Detalles en plano)	Metros cúbicos	6,72	2.121.603	14.257.172	6,72	0	6,72	14.257.172	-	14.257.172	100,00%
2.2.4	CONTRAPISO DE TIERRA APISONA Y COMPACTAD A RODILLO, Y TERMINACION CON ARENA LAVADA de 0,15 cm Y PIEDRA TRITURADA DE IV-V	Metros cúbicos	375	36.822	13.808.250	375	0	375	13.808.250	-	13.808.250	100,00%
2.2.5	Piso espesor DE HORMIGON ARMADO 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero.	Metros cuadrados	375	171.549	64.330.875	375	0	375	64.330.875	-	64.330.875	100,00%
2.3	**TECHO**						0					
2.3.1	CUBIERTA: de chapa galvanizada ondulada N°26, sobre estructura metálica pintadas con anti oxido. Ver detalle de plano.-	Metros cuadrados	410,8	218.320	89.685.856	410,8	0	410,8	89.685.856	-	89.685.856	100,00%
2.4	**PINTURA**						0					
2.4.1	Pintura de terminación de Superficie: Pintura deportiva de base Poliuretanica epoxi. INCLUYE MARCACION POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	375	105.129	39.423.375	0	375	375	0	39.423.375	39.423.375	100,00%
2.5	**INSTALACION ELECTRICA**						0					
2.5.1	Provisión y colocación de Reflector led 200W 6000k slim. Incluye extensión de cablerios y tablero seccional de llaves.	Unidad	8	1.345.500	10.764.000	8	0	8	10.764.000	-	10.764.000	100,00%
2.6	**VARIOS**						0					
2.6.1	Valla protectora con barandas metálicas de 3" c/base de "inca" y tejido detrás de arcos.	Unidad	92,25	179.400	16.549.650	90	0	90	16.146.000	-	16.146.000	97,56%
2.7	LIMPIEZA FINAL						0					
2.7.1	Limpieza Final	Metros cuadrados	375	1.196	448.500	375	0	375	448.500	-	448.500	100,00%
				Precio Total	**549.557.423**				**532.953.342**	**39.423.375**	**572.376.717**	**104,15%**

GOBERNACION DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

GOBERNACION DE MISIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Fiscalización de Obras

Arq. [illegible] Molina
Consultora & Constructora

ADICIONALES						
Item	Descripcion del Bien	Unid. Medida	Cant	Prec.Unitario	Precio Total	AVANCE %
1	Rejas detrás del arco con caño de 2,5" y varilla lisa de 10 mm	m2	72,3	235.000	16.990.500	100,00%
2	Guarda obra	ml	75	95.000	7.125.000	100,00%
3	Reposicion de piso calcareo	m2	4,5	90.000	405.000	100,00%
4	Reparacion de gradas existentes	Gl	1	600.000	600.000	100,00%
Sub Total					**25.120.500**	

Item Nº 2: Construccion de Polideportivo de la Escuela Basica Nº 2352 Alejandro del Rio Vera, de la Compañía Galeano Cue del distrito de Yabebyry						
1	Encadenado Superior de 0,20 x 0,40 de Horm. Arm.	m3	4	2.672.000	10.688.000	100,00%
2	Pintura de columnas y vigas	m2	97,6	28.700	2.801.120	100,00%
3	Pintura del vallado de tejido	m2	90	22.000	1.980.000	100,00%
					15.469.120	

RESUMEN GENERAL		
TRABAJOS ADICIONALES EN EL ITEM 1	25.120.500	100,00%
TRABAJOS ADICIONALES EN EL ITEM 2	15.469.120	100,00%
MONTOS ADICIONALES POR DEMAS EN LA PALNILLA CONTRACTUAL	22.819.295	100,00%
MONTO TOTAL DE ADICIONALES	**63.408.915**	
	11,54%	

GOBERNACION DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustin Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES · Fiscalización de Obras · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ara Norma Medina
Consultora & Constructora

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES									
MEDICION FINAL PARA CERTIFICADO N° 4 y CONVENIO MODIFICATORIO DE ADICIONALES									
CONTRATO Nº 019 / 2021									
OBRA: CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO									
CONTRATISTA: NELLI SERVICIOS DE SEVERA VILLAR									
FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2022									
				SEGUN CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL final medido	ACTUAL final medido	AVANCE %
1	ITEM N° 1 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES	Unidad	1	261.271.146	261.271.146				
1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.405	3596	5.052.380	1405	0	1405	100,00%
1.2	Zapatitas de 0,80 *0,8*0,25 de hormigon armado	Unidad	0,8	2.671.570	2.137.256	1,8	0	1,8	225,00%
1.3	relleno con escombros y arena lavada compactada como base de graderias, compactado	Metros cúbicos	73,12	81.462	5.956.501	106,12	0	106,12	145,13%
1.4	Gradas de HºAº . (Vertical 0,10*0,35 Horizontal 0,10*0,50)	Metros cúbicos	23,54	2.534.850	59.670.369	24,98	0	24,98	106,12%
1.5	borde perimetral de mampsoteria de 0,30 armada como base de graderias	Metros cuadrados	129,29	234.995	30.382.504	140,35	0	140,35	108,55%
1.6	Estructura metálica con bastidores del mismo material con marcos metalicos colocados sobre la viga superior, y metal desplegado	Metros cuadrados	97,81	232.278	22.719.111	147,81	0	147,81	151,12%
1.7	Desague pluvial con canletas metalicas de 24, sujetos con planchelas resistentes, desarrollo 0,70 hacia el\lindero, inluye bajadas y salidas al patiocon ca;os de 150 pvc blanco(3 a cada lado)	Metro lineal	74,9	75.611	5.663.264	74,9	0	74,9	100,00%
1.8	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON TAPAS DE HORMIGON 60*60	Unidad	4	414.962	1.659.848	4	0	4	100,00%
1.9	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLAS 60x60	Unidad	11	414.962	4.564.582	11	0	11	100,00%
1.10	Salidas de ca;os de PVC a la calle	Metro lineal	612	34.751	21.267.612	612	0	612	100,00%
1.11	Puertas de acceso y salidas , metalicas, con marcos del mismo material, cerraduras, bisagras, de abrir hacia afuera, de 2,00 x 2,50, incluye pintura	Unidad	2	2.199.959	4.399.918	2	0	2	100,00%
1.12	Mamposteria de Elevacion de ladrillos huecos a la vista una cara y revocado	Metros cuadrados	192,24	129.963	24.984.087	192,24	0	192,24	100,00%
1.13	Revoque	Metros cuadrados	887,26	31.771	28.189.137	887,26	0	887,26	100,00%
1.14	pintura total	Metros cuadrados	1670,34	22.411	37.433.990	1670,34	0	1670,34	100,00%
1.15	Escalones de mamposteria en gradas	Unidad Medida Global	1	2.602.087	2.602.087	1	0	1	100,00%

Lic. Agustin Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

Medina
Consultora & Constructora

1.16	Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60	Unidad	1	3.092.250	3.092.250	1	0	1	100,00%
1.17	Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.496.250	1.496.250	1	0	1	100,00%
2	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2.352 ALEJANDRO DEL RIO VERA DE LA COMPAÑÍA GALEANO CUE DEL DISTRIO DE YABEBYRY**	**Unidad**	**1**	**288.286.276**	**288.286.276**		**0**		
2.1	**PRELIMINARES.**						0		
2.1.1	Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	Metros cuadrados	375	1161	435.375	375	0	375	100,00%
2.1.2	Replanteo, marcación.	Metros cuadrados	3.986	338	1.347.268	3986	0	3986	100,00%
2.1.3	Cartel de obra	Unidad	1	916.933	916.933	1	0	1	100,00%
2.2	**HORMIGÓN ARMADO**						0		
2.2.1	Zapata de Hº Aº (Detalles en plano)	Metros cúbicos	10,68	2.349.925	25.097.199	10,68	0	10,68	100,00%
2.2.2	Encadenado inferior de de 0,20 x 0,35 de H°A°. (Detalles en plano)	Metros cúbicos	5,6	2.003.897	11.221.823	5,6	0	5,6	100,00%
2.2.3	Columna de 0,20 X 0,40 de Hº Aº.(Detalles en plano)	Metros cúbicos	6,72	2.121.603	14.257.172	6,72	0	6,72	100,00%
2.2.4	CONTRAPISO DE TIERRA APISONA Y COMPACTAD A RODILLO, Y TERMINACION CON ARENA LAVADA de 0,15 cm Y PIEDRA TRITURADA DE IV-V	Metros cúbicos	375	36.822	13.808.250	375	0	375	100,00%
2.2.5	Piso espesor DE HORMIGON ARMADO 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero.	Metros cuadrados	375	171.549	64.330.875	375	0	375	100,00%
2.3	**TECHO**						0		
2.3.1	CUBIERTA: de chapa galvanizada ondulada N°26, sobre estructura metálica pintadas con anti oxido. Ver detalle de plano.-	Metros cuadrados	410,8	218.320	89.685.856	410,8	0	410,8	100,00%
2.4	**PINTURA**						0		
2.4.1	Pintura de terminación de Superficie: Pintura deportiva de base Poliuretanica epoxi. INCLUYE MARCACION POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	375	105.129	39.423.375	0	375	375	100,00%
2.5	**INSTALACION ELECTRICA**						0		
2.5.1	Provisión y colocación de Reflector led 200W 6000k slim. Incluye extensión de cablerios y tablero seccional de llaves.	Unidad	8	1.345.500	10.764.000	8	0	8	100,00%
2.6	**VARIOS**						0		
2.6.1	Valla protectora con barandas metálicas de 3" c/base de "inca" y tejido detrás de arcos.	Unidad	92,25	179.400	16.549.650	90	0	90	97,56%
2.7	LIMPIEZA FINAL						0		
2.7.1	Limpieza Final	Metros cuadrados	375	1.196	448.500	375	0	375	100,00%
				Precio Total	**549.557.423**				**104,15%**

GOBERNACION DE MISIONES – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-6
Cel; 0972179522
Ayolas- Misiones

GOBERNACION DE MISIONES – Fiscalización de Obras – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Consultora & Constructora

ADICIONALES						
Item	Descripcion del Bien	Unid. Medida	Cant	Prec.Unitario	Precio Total	AVANCE %
1	Rejas detrás del arco con caño de 2,5" y varilla lisa de 10 mm	m2	72,3	235.000	16.990.500	100,00%
2	Guarda obra	ml	75	95.000	7.125.000	100,00%
3	Reposicion de piso calcareo	m2	4,5	90.000	405.000	100,00%
4	Reparacion de gradas existentes	Gl	1	600.000	600.000	100,00%
Sub Total					**25.120.500**	

Item Nº 2: Construccion de Polideportivo de la Escuela Basica Nº 2352 Alejandro del Rio Vera, de la Compañía Galeano Cue del						
1	Encadenado Superior de 0,20 x 0,40 de Horm. Arm.	m3	4	2.672.000	10.688.000	100,00%
2	Pintura de columnas y vigas	m2	97,6	28.700	2.801.120	100,00%
3	Pintura del vallado de tejido	m2	90	22.000	1.980.000	100,00%
					15.469.120	

La presente medición es a efecto de instrumentar las cantidades que será ejecutadas una vez terminada la obra. Fue realizada en presencia del Contratista de Obra, representante de la Secretaría de Obras Publicas y la Fiscalización representada por la Arq. Norma Medina. Los datos registrados corresponden a cantidades de obras implantadas conforme a las EETT consignadas en el PBC del llamado, incluye provisiones de materiales varias que se encuentran en el sitio de obra. En este acta se asientan cantidades superiores e inferiores de la planilla contractual, acordados previamente con la contratista asentados en el libro de Obra. Las incongruencias con respecto a los planos y la planilla, la Fiscalización considera y recomienda otros rubros que deben adicionarse que se detallan mas arriba. La fiscalización recomienda instrumentar las modificaciones mediante el CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO, que permita que el proceso d ejecución llegue a buen término, priorizando la seguridad, la calidad y la estética finalmente, lo que producirá que estas obras publicas duren en el tiempo. Esta acta de medición fue consignada en tres copias, en fecha 24 DE FEBRERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE YABEBYRY Y SANTIAGO..----------

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Fiscalización de Obras · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora