Saltos del Guairá, 08 de agosto de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN KM 6 BARRIO FRACCION MORAN´´** con ID: N.º 430.497 Contrato N.º 77/2023, adjudicada a **LM EMPRENDIMIENTOS.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Fleitas
Registro N°4.716
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN KM 6 BARRIO FRACCION MORAN

UBICACIÓN: BARRIO FRACCION MORAN KM 6

ID NRO: 430.497

CONTRATO NRO: 77/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación N.º 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 08 **DE** AGOSTO **DE** 2.023

RUC: 2403835-0
Dirección: Gral. Eugenio A. Garay c/ Camilo Recalde - Barrio San Francisco
Cel: 0983 800938
Correo: juanln420@gmail.com

Saltos del Guairá, 07 de agosto de 2023.-

Señor:
SR. HECTOR FABIAN MORAN
INTENDENTE MUNICIPAL
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar la Certificación de la Obra Nº 01 referente al llamado a Licitación por Contratación Directa, ID Nº 430497 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN KM 6 FRACCION MORAN", Contrato Nº 17/2023, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle:

Certificación Nº 01	110.961.600
Retención de I.V.A 30%	3.026.225
Retención fondo de reparo	5.548.080
Certificación Neta	102.387.295

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 2310
FECHA 07/08/23 HORA 08:48
CANT HOJAS 9 (1 Fact)
NUMERO DE CEL: 83 800 938 MónicaG
FIRMA

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá

JUAN FELIX LEON C.

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC: 2403835-0

RUC: 2403835-0

Dirección: Gral. Eugenio A. Gatay c/ Camilo Recalde - Barrio San Francisco

Cel: 0983 800938

Correo: juanln420@gmail.com

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA Nº 01

Consrucción de Pavimento Pétreo en km 6 Fracción Moran

C.D. Nº 17/2023 IDNº 430497 CONTRATO Nº 77/2023

Ítems del llamado Construcción de Pavimento Pétreo en Km 6 Fracción Moran									CANTIDAD DE CERTIFICACION			MONTO CERTIFICADO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	1.436	6.150	8.831.400	0%	80%	80%	0%	0	0	-	7.065.120	7.065.120
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	1.436	6.400	9.190.400	0%	80%	80%	0%	0	0	-	7.352.320	7.352.320
3	72101703-004	Construccion de cordon de hormigon	Metro lineal	300	38.000	11.400.000	0%	80%	80%	0%	0	0	-	9.120.000	9.120.000
4	72101510-005	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	15	1.881.000	28.215.000	0%	80%	80%	0%	0	0	-	22.572.000	22.572.000
5	72131601-004	Baden de Ho Ao	Metros cúbicos	9,3	1.964.000	18.265.200	0%	80%	80%	0%	0	0	-	14.612.160	14.612.160
6	72131701-002	Construccion de Empedrado incluye colocación de piedra 6ta y compactaciòn.	Metros cuadrados	1.280	65.000	83.200.000	0%	45%	45%	0%	0	0	-	37.440.000	37.440.000
7	72141505-001	Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	1.280	20.000	25.600.000	0%	50%	50%	0%	0	0	-	12.800.000	12.800.000
8	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
					Precio Total								0	110.961.600	110.961.600

TOTAL DE CERTIFICACION	-	110.961.600	110.961.600
REITEGRO DE ANTICIPO			
CERTIFICACION NETO	-	110.961.600	110.961.600
RETENCION DE IVA 30%	-	3.026.225	3.026.225
FONDO DE REPARO (5%)	-	5.548.080	5.548.080
SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACION	-	102.387.295	102.387.295

LM EMPRENDIMIENTOS RUC:2403835-0 Salto del Guairá

Firma

Nombre: JUAN FELIX LEON CAÑETE

En calidad de: PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000728

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN KM 6 FRACCION MORAN

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 25/07/2023

LICITACIÓN N°: 430497 **FECHA DE INICIO:** 25/07/2023

FECHA CONTRATO: 18/07/2023 **MONTO:** 186.202.000.-

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: KM 6 FRACCION MORAN

AVANCES DE OBRA

- CONFECCION DE CORDONES
- REPLANTEO, MARCACION Y PREPARACION DEL TERRENO

27-07/23

- COLOCACION DE CORDONES Y PREPARACION DE BADEN DE H°A°

28/07/2023

- PREPARACION DE BADEN - CANAL DE DESAGUE PLUVIAL
- COLCHON DE ARENA Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá
FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.
FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000729

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN KM 6 FRACCION MORAN

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 29/07/2023

LICITACIÓN N°: 430497 **FECHA DE INICIO:** 25/07/2023

FECHA CONTRATO: 18/07/23 **MONTO:** 186.202.000.

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: KM 6 FRACCION MORAN

AVANCES DE OBRA

- COLOCION DE ARENA Y COLOCACION DE PIEDRA.
- PREPARACION DE BADENES DE H° A°

21-08/23
- PREPARACION DE COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA
- PREPARACION DE BADEN DE H° A°

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Jose Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000730

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN KM 6 FRACCION MORAN

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS.

FECHA: 29-07-23

LICITACIÓN N°: 430497 **FECHA DE INICIO:** 25/07/23

FECHA CONTRATO: 18/07/23 **MONTO:** 186.202.000.

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: KM 6 FRACCION MORAN

AVANCES DE OBRA

- PREPARACION DE COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

01-08-23

- PREPARACION DE COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE (ARENA) PIEDRA

02-08-23

- PREPARACION DE COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000731

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN KM 6 FRACCION MORAN

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 03/08/23

LICITACIÓN Nº: 430497 **FECHA DE INICIO:** 25/07/23

FECHA CONTRATO: 18/07/23 **MONTO:** 186.202.000.-

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: KM 6 FRACCION MORAN

AVANCES DE OBRA

- PREPARACION DE BADEN Y CANAL DE DESAGUE
- COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRAS

04-08-23

- COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE ARENA

05-08-23

- PREPARACION DE COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRAS

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá
FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras
FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403635-0
Salto del Guairá