CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: Contrato 08/23 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO - ID: 421906
UBICACIÓN: SAN NATONIO
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

Certificado N°: 1

Fecha: 30/4/2023

Fizcalización: Arq. Ramón Gaona

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES			MONTOS		
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	72131601-013	Trabajos Preliminares, Limpieza de zona de obra	Metros cuadrados	1.002	12.000	12.024.000		1.002,00	1.002,00		12.024.000	12.024.000
2	72103004-001	Excavación para Fundaciones	Metros cúbicos	1								
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	96	60.000	5.760.000		96,00	96,00		5.760.000	5.760.000
3	72131601-004	Fundaciones de H°A°	Metros cúbicos									
3.1		Zapatas de Hormigón armado de dimenciones 1,20x1,20x0,40 m. Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	30	2.775.000	83.250.000		30,00	30,00		83.250.000	83.250.000
3.2		Fustes de Hormigón armado de dimenciones 0,40x0,20x0,80 Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	5	3.750.000	18.750.000		5,00	5,00		18.750.000	18.750.000
3.3		Viga para fundación de hormigon fck=210 MPa de 0,30x0,20 m por el perimetro del programa como especificado en planos.	Metros cúbicos	27	2.777.778	75.000.006						
4	72131601-015	Pilares	Metros cúbicos									
4.1		de Hormigón armado de dimenciones0,20x0,30 m. Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	13	3.750.000	48.750.000						
5	72102003-001	Viga de carga y cierre superior	Metros cúbicos									
5.1		de Hormigón armado de dimenciones0,20x0,30 m. Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	27	3.450.000	93.150.000						
6	72131601-007	Construcción de Estructura Metálica techo	Metros									
6.1		Placa de anclaje a la mamposteria 0,15x0,20x3/16	Metro lineal	120	13.750	1.650.054						
6.2		Tirante de caño metalico 120x60x2,00mm	Metro lineal	420	131.580	55.263.600						
6.3		Correa de caño metalico 0,80x0,40x2,00mm	Metro lineal	520	131.580	68.421.600						
6.4		Tornillo autorroscante 3"1/4	Unidad	1910	1.000	1.910.000						
7	72101604-9999	Construcción de Estructura Metalica	Metros cuadrados									
7.1		Cobertura Metálica de techo panel tipo sándwich con chapa ceramico-marfil #26 (superior-inferior) y núcleo de isoport 40 mm	Metros cuadrados	1.002	360.000	360.720.000						
8	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE PARA AGUA CORRIENTE Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1								
8.1		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	32	1.921	61.461						
8.2		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	61	9.450	576.450						
8.3		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	39	15.470	603.330						
8.4		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/4").	Unidad	16	27.230	435.680						
8.5		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/2").	Unidad	15	39.900	598.500						
8.6		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (2").	Unidad	12	84.700	1.016.400						
8.7		Llave de paso polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	24	34.440	826.560						
8.8		Llave de paso polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	4	42.350	169.400						
8.9		Llave exclusa cromada DN (2").	Unidad	1	145.798	145.798						
8.10		Valvula de retencion DN (2").	Unidad	1	450.214	450.214						
8.11		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	19	7.737	146.999						
8.12		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	23	630	14.490						
8.13		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	15	980	14.700						
8.14		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/4").	Unidad	2	1.540	3.080						
8.15		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (2").	Unidad	1	13.607	13.607						
8.16		Te polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	3	1.106	3.317						
8.17		Te polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	3	1.680	5.040						
8.18		Te polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/2").	Unidad	1	10.586	10.586						
8.19		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	22	1.892	41.613						

Alcides Gaona Gómez
ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: Contrato 08/23 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO - ID: 421906
UBICACIÓN: SAN NATONIO
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

Certificado N°: 1

Fecha: 30/4/2023

Fizcalización: Arq. Ramón Gaona

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES			MONTOS		
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
8.20		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	13	2.870	37.310						
8.21		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/4"x1").	Unidad	12	4.830	57.960						
8.22		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/2"x1").	Unidad	9	9.088	81.792						
8.23		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/2"x1 1/4").	Unidad	15	7.319	109.786						
8.24		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (2"x1 1/4").	Unidad	15	10.500	157.500						
8.25		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	22	1.400	30.801						
8.26		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	8	2.310	18.480						
8.27		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/4"x1").	Unidad	2	3.150	6.300						
8.28		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/2"x1").	Unidad	2	5.625	11.249						
8.29		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (2"x1 1/2").	Unidad	1	9.702	9.702						
8.30		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	5	540	2.701						
8.31		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	10	910	9.100						
8.32		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	5	1.960	9.800						
8.33		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (2").	Unidad	1	9.505	9.505						
8.34		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	2	5.256	10.512						
8.35		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	5	7.140	35.700						
8.36		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	2	7.490	14.980						
9	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE PARA AGUA CORRIENTE CALIENTE Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global									
9.1		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	19	1.646	31.279						
9.2		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	45	8.100	364.500						
9.3		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	61	13.260	808.860						
9.4		Llave de paso polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	18	29.520	531.360						
9.5		Llave de paso polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	4	36.300	145.200						
9.6		Te polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	4	1.663	6.652						
9.7		Te polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	6	1.440	8.640						
9.8		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	16	1.621	25.941						
9.9		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	10	2.460	24.600						
9.10		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	14	6.632	92.841						
9.11		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	24	540	12.960						
9.12		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	18	840	15.120						
9.13		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	16	1.200	19.200						
9.14		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	4	1.980	7.920						
9.15		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	2	463	926						
9.16		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	7	780	5.460						

Alcides Gaona Gomez
ARQUITECTO
Reg N° 2.087

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: Contrato 08/23 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO - ID: 421906
UBICACIÓN: SAN NATONIO
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

Certificado N°: 1

Fecha: 30/4/2023

Fizcalización: Arq. Ramón Gaona

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES			MONTOS		
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
9.17		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	9	1.680	15.120						
9.18		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	1	4.505	4.505						
9.19		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	3	6.120	18.360						
9.20		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	4	6.420	25.680						
10	72101510-005	Construcciones pluviales	Unidad Medida Global									
10.1		Tubo PVC JE DN (100mm).	Unidad	54	10.328	557.685						
10.2		Tubo PVC JE DN (150mm).	Unidad	74	25.413	1.880.546						
10.3		Tubo PVC JE DN (150mm).	Unidad	15	25.413	381.192						
10.4		Codo 90° PVC JE DN (150mm).	Unidad	6	30.151	180.907						
10.5		Canaleta Pluvial 20x25x35	Unidad	128	68.640	8.785.970						
10.6		Registro pluvial 40x40.	Unidad	20	138.000	2.760.000						
11	72101510-007	INSTALACIONES CLOACALES	Unidad Medida Global									
11.1		Tubo de PVC soldable DN (40mm).	Unidad	17	2.371	40.308						
11.2		Tubo de PVC soldable DN (50mm).	Unidad	25	3.506	87.644						
11.3		Tubo de PVC JE DN (75mm).	Unidad	20	7.802	156.033						
11.4		Tubo de PVC JE DN (100mm).	Unidad	47	12.049	566.291						
11.5		Tubo de PVC soldable DN (50mm).	Unidad	35	3.506	122.701						
11.6		Tubo de PVC JE DN (75mm).	Unidad	4	7.802	31.207						
11.7		Codo de 45° PVC soldable DN (40mm).	Unidad	12	712	8.547						
11.8		Codo de 45° PVC soldable DN (50mm).	Unidad	20	2.702	54.038						
11.9		Codo de 45° PVC JE DN (75mm).	Unidad	4	5.698	22.793						
11.10		Codo de 45° PVC JE DN (100mm).	Unidad	6	9.137	54.821						
11.11		Codo de 90° PVC soldable DN (40mm).	Unidad	28	712	19.942						
11.12		Codo de 90° PVC soldable DN (50mm).	Unidad	22	1.586	34.898						
11.13		Codo de 90° PVC JE DN (100mm).	Unidad	8	13.975	111.803						
11.14		Curva de 90° PVC JE DN (100mm).	Unidad	1	22.449	22.449						
11.15		Ramal simple PVC soldable DN (50mm).	Unidad	10	3.168	31.684						
11.16		Ramal simple PVC JE DN (75mm).	Unidad	2	12.133	24.266						
11.17		Ramal simple PVC JE DN (100mm).	Unidad	6	21.835	131.012						
11.18		Ramal de reduccion PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	2	4.126	8.253						
11.19		Ramal de reduccion PVC JE DN (100x50mm).	Unidad	12	6.828	81.939						
11.20		Ramal de reduccion PVC JE DN (100x75mm).	Unidad	2	16.751	33.502						
11.21		Ramal de reduccion invertido PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	4	4.126	16.505						
11.22		Buje de reduccion DN (50x40mm).	Unidad	4	5.207	20.827						
11.23		Reduccion excentrica PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	2	4.126	8.253						
11.24		Reduccion excentrica PVC JE DN (100x75mm).	Unidad	6	3.218	19.307						
11.25		Te PVC soldable DN (50mm).	Unidad	34	2.481	84.339						
11.26		Te PVC JE DN (100mm).	Unidad	3	19.404	58.211						
11.27		Te PVC JE DN (150mm).	Unidad	1	58.039	58.039						
11.28		Te de reduccion PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	8	4.765	38.118						
11.29		Terminal de ventilacion PVC JE DN (100mm).	Unidad	1	5.944	5.944						
11.30		Registro 40x40.	Unidad	2	175.000	350.000						
11.31		Registro 60x60.	Unidad	1	245.000	245.000						
11.32		Rejilla de piso sifonada 150x185x75	Unidad	22	46.863	1.030.995						
11.33		Rejilla de piso sifonada 100x100x51	Unidad	8	25.298	202.386						
12	72131601-001	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad Medida Global									

Alcides Gaona Gamarra
ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

CERTIFICADO DE OBRA

Fecha: 30/4/2023

OBRA: Contrato 08/23 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO - ID: 421906

Certificado N°: 1

Fizcalización: Arq. Ramón Gaona

UBICACIÓN: SAN NATONIO

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
12.1		Boca para luminaria led de adosar de 30x30cm.	Unidad	280	104.422	29.238.129						
12.2		Boca para luminaria led circular de adosar de 24W.	Unidad	29	104.422	3.028.235						
12.3		Boca para luminaria led tipo aplique de pared de 24W.	Unidad	48	104.422	5.012.251						
12.4		Montaje de luminarias.	Unidad	357	13.053	4.659.827						
12.5		Toma corrientes monofasico c/ puesta a tierra tipo euroamericano.	Unidad	130	52.211	6.787.423						
12.6		Fotocelula.	Unidad	10	41.403	414.032						
12.7		Provision de luminaria led de adosar de 30x30cm 28W.	Unidad	280	33.937	9.502.421						
12.8		Provision de luminaria led circular de adosar de 24W.	Unidad	29	80.057	2.321.641						
12.9		Provision de luminaria led tipo aplique de pared de 24W.	Unidad	48	40.681	1.952.699						
12.10		Iluminacion exterior.	Unidad	10	41.334	413.337						
12.11		Conductor de 4x35mm2+tierra -NYY p/ TG.	Unidad	180	58.259	10.486.583						
12.12		Conductor de 3x4mm2 p/ Termocalefon.	Unidad	300	58.259	17.477.639						
12.13		Conductor de 5x4mm2 p/ AA.	Unidad	200	78.367	15.673.402						
12.14		Disyuntor termomagnetico de 3x125A.	Unidad	1	200.577	200.577						
12.15		Disyuntor termomagnetico de 3x50A.	Unidad	2	53.212	106.423						
12.16		Disyuntor diferencial de 4x40A-30mA.	Unidad	30	121.956	3.658.687						
12.17		Disyuntor termomagnetico de 3x25A.	Unidad	40	200.577	8.023.090						
12.18		Disyuntor termomagnetico de 1x25A.	Unidad	29	79.583	2.307.901						
12.19		Disyuntor termomagnetico de 1x20A.	Unidad	40	79.583	3.183.312						
12.20		Disyuntor termomagnetico de 1x10A.	Unidad	12	79.583	954.994						
12.21		Gabinete metalico.	Unidad	3	154.893	464.678						
12.22		Conductor desnudo de cobre de 50mm2.	Unidad	200	13.053	2.610.547						
12.23		Jabalina de cobre de 5/8"x2,10m.	Unidad	12	13.053	156.633						
12.24		Accesorios menores.	Unidad	1	1.301.195	1.301.195						
13	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios. PCI	Unidad Medida Global									
13.1		Boca de Incendio Siamesa - BIS.	Unidad	1	918.365	918.365						
13.2		Boca de Incendio Equipada - BIE.	Unidad	6	975.418	5.852.510						
13.3		Alarma acústica y visual - AAV.	Unidad	10	247.644	2.476.443						
13.4		Pulsador manual de control - PMC.	Unidad	10	222.234	2.222.335						
13.5		Detector de humo y calor - DHC.	Unidad	54	206.360	11.143.428						
13.6		Iluminación de emergencia (55 W)- IE2.	Unidad	40	221.686	8.867.431						
13.7		Señalización de Emergencia-SE.	Unidad	12	132.000	1.584.000						
13.8		Cartel con Membrete - CCM.	Unidad	8	39.474	315.792						
13.9		Extintor de Polvo Químico-EI ABC 6Kg.	Unidad	30	105.264	3.157.920						
13.10		Extintor de CO2- 4kg.	Unidad	6	184.212	1.105.272						
13.11		Tablero Sectorial con Disyuntores.	Unidad	10	2.842.128	28.421.280						
13.12		Tablero General con Disyuntores.	Unidad	1	757.901	757.901						
13.13		Panel de Control Central.	Unidad	1	4.736.880	4.736.880						
13.14		Tubo de hierro galvanizado alta presion DN (2 1/2").	Unidad	100	66.106	6.610.569						
13.15		Tubo de hierro galvanizado alta presion DN (3").	Unidad	66	76.471	5.047.115						
13.16		Tubo de hierro galvanizado alta presion DN (4").	Unidad	60	113.754	6.825.238						
13.17		Tubo propileno termofusion PN 20 DN (3").	Unidad	24	32.793	787.032						
13.18		Valvula de retencion DN (2 1/2").	Unidad	1	492.214	492.214						
13.19		Codo 90º hierro galvanizado DN (2 1/2").	Unidad	45	53.137	2.391.183						
13.20		Codo 90º hierro galvanizado DN (3").	Unidad	38	72.822	2.767.231						
13.21		Codo 90º hierro galvanizado DN (4").	Unidad	22	129.391	2.846.593						
13.22		Codo 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (3").	Unidad	6	52.316	313.898						

Arq. Ramón Gaona Otero
ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: Contrato 08/23 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO - ID: 421906
UBICACIÓN: SAN NATONIO
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

Certificado N°: 1

Fecha: 30/4/2023

Fizcalización: Arq. Ramón Gaona

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES			MONTOS		
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
13.23		Te de reduccion hierro galvanizado DN (4"x3").	Unidad	22	150.801	3.317.631						
13.24		Buje de reduccion hierro galvanizado DN (3"x2 1/2").	Unidad	22	28.737	632.213						
14	83101504-987	PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE ELEVADO METALICO Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global									
14.1		tipo copa de metal 40,000 litros fabricado con chapa de acero al carbono revestido con pintura anticorrosiva	Unidad Medida Global	1	130.000.000	130.000.000		1,00	1,00		130.000.000	130.000.000
14.2		Mecanizacón, Motor mas presurizador, tablero de automatización	Unidad Medida Global	1	23.017.728	23.017.728						
15	72131601-009	Colocación de pisos	Metros cuadrados	1								
15.1		Contra piso de hormigo pobre	Metros cuadrados	1.002	60.000	60.120.000						
15.2		Carpeta base de ceramica	Metros cuadrados	1.002	40.500	40.581.000						
15.3		Ceramico p5 incepa o similar	Metros cuadrados	1.002	127.500	127.755.000						
15.4		Azulejos ceramicos p4 incepa o similar	Metros cuadrados	320	104.000	33.280.000						
16	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global									
16.1		de nivelacón de 0,30 m ladrillo comun macizo	Metro lineal	400	76.500	30.600.000		400,00	400,00		30.600.000	30.600.000
16.2		de aislación de 0,15 m ladrillo comun macizo con hidrofugo	Metro lineal	400	43.491	17.396.400						
16.3		de elevacion 0,15 m ladrillo comun macizo	Metros cuadrados	1.400	141.000	197.400.000						
17	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados									
17.1		interior con hidrofugo	Metros cuadrados	2.416	48.000	115.968.000						
17.2		Exterior con Hidrofugo	Metros cuadrados	384	67.500	25.920.000						
18	72101510-9998	Montaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global									
18.1		Cisterna Blanco Cd-01-17, Inodoro Acople Blanco P-808-17 con Tapa Para Inodoro Blanco Ap-80-17 y Kit De Fijación Para Inodoro Sp-121.01 o similar	Unidad	19	629.610	11.962.596						
18.2		Lavatorio Blanco con pedestal Para Lavatorio Comp. Cr 17160606 o similar	Unidad	31	412.503	12.787.602						
18.3		Ducha FV .L-E Cromo con Mezclador F.V. Cromo Ducha 103/39 o similar	Unidad	5	82.501	412.503						
18.4		Mesada Metálica con granito	Unidad	11	701.760	7.719.360						
18.5		Bachas de hacero inoxidable	Unidad	16	75.811	1.212.976						
18.6		Accesorios para baño (jabonera para cada ducha, portarrollo en inodoros, percha en el ingreso a duchas).	Unidad Medida Global	1	210.739	210.739						
19	72102601-001	Carpinteria Metálica y Vidrio	Unidad Medida Global									
19.1		Paño fijo/corredizo de dimensiones 1500x21150mm com vidrio templado de 8 mm de espesor con perfil U de 15x25x1,5 mm.	Unidad	28	1.268.122	35.507.405						
19.2		Paño proyectante de dimensiones de 600x400 mm con vidrio templado color gris de espesor de 8 mm y perfileria de aluminio anodizado con color negro fosco estándar y cerradura de cierre uñero sin llave.	Unidad	10	429.872	4.298.719						
20	72131601-010	Aberturas/marcos de lapacho	Unidad			-						
20.1		de dimenciones 1,50x2,10m	Unidad	7	285.090	1.995.630						
20.2		de dimenciones 1,20x2,10m	Unidad	14	285.090	3.991.260						
20.3		de dimenciones 0,90x2,10m	Unidad	17	241.230	4.100.910						
20.4		de dimenciones 0,80x2,10m	Unidad	6	241.230	1.447.380						
20.5		de dimenciones 0,70x2,10m	Unidad	8	241.230	1.929.840						

Ramón Gaona Gómez
ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: Contrato 08/23 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO - ID: 421906
UBICACIÓN: SAN NATONIO
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

Certificado N°: 1

Fecha: 30/4/2023

Fizcalización: Arq. Ramón Gaona

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES			MONTOS		
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
21	72102602-008	Colocacion de marcos, puertas	Unidad									
21.1		de dimenciones 1,50x2,10m dos hojas vaiven con mirilla de vidrio inastillable	Unidad	7	429.828	3.008.796						
21.2		de dimenciones 1,20x2,10m dos hojas vaiven mirilla de vidrio inastillable	Unidad	14	429.828	6.017.592						
21.3		de dimenciones 0,90x2,10m con cerradura	Unidad	17	429.828	7.307.076						
21.4		de dimenciones 0,80x2,10m con cerradura	Unidad	6	429.828	2.578.968						
21.5		de dimenciones 0,70x2,10m con cerradura	Unidad	8	429.828	3.438.624						
22	72131601-012	Pintura de paneleria	Unidad Medida Global									
22.1		epoxi sanitario previo sellado	Metros cuadrados	128	49.935	6.391.630						
22.2		Latex lavable interior	Metros cuadrados	2.416	20.700	50.011.200						
22.3		Latex exterior	Metros cuadrados	384	21.000	8.064.000						
22.4		Sinterico en aberturas	Unidad	52	18.000	936.000						
22.5		Pintura anti oxido 2 en 1 grafito oscuro. Estructural	Unidad Medida Global	1	23.882	23.882						
23	72131601-9974	Trabajos Preliminares, Replanteo y marcación general.	Metros cuadrados	3.215	2.388	7.678.481						
24	72131601-001	Trabajos Preliminares, Instalación electrica provisoria	Unidad Medida Global	1	1.259.221	1.259.221						
25	95131603-001	Trabajos Preliminares, Deposito/oficina tecnica provisoria	Unidad Medida Global	1	6.315.840	6.315.840						
26	72131601-011	Trabajos Preliminares, Sanitario provisorio	Unidad Medida Global	1	3.781.083	3.781.083						
27	82101502-004	Trabajos Preliminares, Vallado de obra y cartel de obra	Unidad Medida Global	1	738.164	738.164						
										0	280.384.000	280.384.000

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Ramón Gaona Gómez
ARQUITECTO
Reg. N° 2.087