MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 02 FINAL - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: JR CONSTRUCCIONES CON R.U.C. N° 3714884-2, RESPONSABLE HUGO JOEL RECALDE ARRUA. -

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TUBULAR EN CALLE KA'ARENDY GUAZU, KM 7- ID N° 422209.-
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2023 - CONTRATO N° 03/2023.-

Fecha: 05/ 04 / 2.023.-

		CONTRACTUAL				MODIFICACIONES					CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	SUSTITUCIÓN	UNID C/ ADENDA	CANT. C/ ADENDA	PRECIO UNITARIO C/ ADENDA	PRECIO TOTAL C/ ADENDA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Movilización y limpieza de la obra	Unidad	1	640.000	640.000		Unidad	1	640.000	640.000	1	0	1	100,00%	640.000	0	640.000
2	Cartel de Obras	Unidad	1	930.000	930.000		Unidad	1	930.000	930.000	0	1	1	100,00%	0	930.000	930.000
3	Balizado y señalización	Unidad	2	720.000	1.440.000		Unidad	2	720.000	1.440.000	2	0	2	100,00%	1.440.000	0	1.440.000
4	Replanteo y marcación de obra	Unidad	1	830.000	830.000		Unidad	1	830.000	830.000	1	0	1	100,00%	830.000	0	830.000
5	Excavación y estabilización de base con suelo seleccionado	Metros cúbicos	43,5	61.000	2.653.500		Metros cúbicos	43,5	61.000	2.653.500	43,5	0	43,5	100,00%	2.653.500	0	2.653.500
6	Zapatas de H°A°, fck 180kg/cm2 a los 28 días	Metros cúbicos	4	2.220.000	8.880.000		Metros cúbicos	4	2.220.000	8.880.000	4	0	4	100,00%	8.880.000	0	8.880.000
7	Enc. Inf. De H°A°, fck 180kg/cm2 a los 28 días	Metros cúbicos	3	2.220.000	6.660.000		Metros cúbicos	3	2.220.000	6.660.000	3	0	3	100,00%	6.660.000	0	6.660.000
8	Pilar de H°A°, fck 180kg/cm2 a los 28 días	Metros cúbicos	5,83	2.420.000	14.108.600		Metros cúbicos	5,83	2.420.000	14.108.600	2,41	3,42	5,83	100,00%	5.826.750	8.281.850	14.108.600
9	Piso H° para siento de 2 líneas alcantarilla tubular de 2,00x2,00mts, e:15cm de fck 90kg/cm2 a los 28 días	Metros cúbicos	5,7	1.658.000	9.450.600	Piso H° para siento de 2 lineas alcantarilla tubular de 2.00x2.00mts, e:15cm de fck 90kg/cm2 a los 28 dias	Metros cúbicos	7,125	1.658.000	11.813.250	7,125	0	7,125	100,00%	11.813.250	0	11.813.250
10	Provisión y colocación de alcantarillas celulares 2 de 2,00x2,00	Unidad	18	6.480.000	116.640.000	Provisión y colocación de alcantarillas celulares de 2.00x2.00x1.00 e: 18cm. Con varilla del Ø6, Ø8, Ø10	Unidad	18	5.500.000	99.000.000	18	0	18	100,00%	99.000.000	0	99.000.000
11	Macizado de juntas	Metro lineal	147,2	29.000	4.268.800		Metro lineal	147,2	29.000	4.268.800	0	147,2	147,2	100,00%	0	4.268.800	4.268.800
12	Enc. Sup. De H°A°, fck 180kg/cm2 a los 28 días	Metros cúbicos	2,48	2.320.000	5.753.600		Metros cúbicos	2,48	2.320.000	5.753.600	0	2,48	2,48	100,00%	0	5.753.600	5.753.600
13	Losa inferior tipo disipador de 20cm de espesor, fck 180 kg/cm2 a los 28 días	Metros cúbicos	2,5	2.320.000	5.800.000		Metros cúbicos	2,5	2.320.000	5.800.000	0	2,5	2,5	100,00%	0	5.800.000	5.800.000
14	Muro cabecera, hormigón ciclópeo	Metros cúbicos	23,1	712.000	16.447.200		Metros cúbicos	23,1	712.000	16.447.200	0	23,1	23,1	100,00%	0	16.447.200	16.447.200
15	Trabajos complementarios. Limpieza final	Unidad	1	777.700	777.700		Unidad	1	777.700	777.700	0	1	1	100,00%	0	777.700	777.700
	COSTO TOTAL				195.280.000	TOTAL				180.002.650					137.743.500	42.259.150	180.002.650
															71,00%	22,00%	92,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	42.259.150	22,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	2.112.957	
Total a Cobrar	40.146.193	

SON GUARANÍES: Cuarenta millones ciento cuarenta y seis mil ciento noventa y tres.-

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN · INTENDENCIA · Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN

CONTRATISTA
JR Construcciones
de Hugo Joel Recalde Arrua
RUC: 3714884 - 2