28 DE DICIEMBRE DEL 2023

Señor:
Intendente Municipal de Coronel Bogado

E. S. D.

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar el cobro por:

CERTIFICACION No. 02 del PROYECTO:

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°08/2.023 PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLAN LOPEZ, ID N°435.815.

BARRIO: SANTA CLARA

DISTRITO: CORONEL BOGADO

BOLETA No.
MONTO GS: GS: *46.066.912*

(GUARANIES: CUARENTA Y SEIS MILLONES, SESENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS DOCE)

Esperando una respuesta favorable aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Mario Daniel Gomez
.....

SR. MARIO GOMEZ
CONTRATISTA

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL
DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO: ***EXPEDICION SOBRE CERTIFICADO DE OBRA Nº 02***

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ

DISTRITO: CORONEL BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: FONACIDE

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

I. Consulta
Se consulta a la fiscalización sobre Certificado Nº 02 de:

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.
De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS:** ***46.066.912***

(GUARANIES: CUARENTA Y SEIS MILLONES, SESENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS DOCE)

IV. Recomendación.
Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

REPUBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Departamento de Itapúa

CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATACION DIRECTA N°08/2.023, CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ, ID N°435.815.

MARIO GOMEZ CONSTRUCCIONES, DEL SR. MARIO DANIEL GOMEZ, RUC N° 6043972-6

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS

PRECIOS Y CANTIDADES DEL CONTRATO						CERTIFICADO N°01			CERTIFICADO N°02		
Nº	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.
1	CARTEL DE OBRA - 2.00 x 1.00 MTS. LONA ADHESIVA SOBRE CHAPA NEGRA. INCLUYE SOPORTE VERTICAL DE CAÑOS METALICOS	UN	1,00	832.162	832.162	1,00	832.162	832.162			
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	70,84	6.510	461.168	70,84	6.510	461.168			
3	REPLANTEO	M2	70,84	4.670	330.823	70,84	4.670	330.823			
4	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. BASE PARA PAREDES + BASE PARA MAMPOSTERIA NIVELACION EN	M3	12,11	425.000	5.146.750	12,11	425.000	5.146.750			
5	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. PARA PILARES EN GALERIA	M3	1,18	437.043	515.711	1,18	437.043	515.711			
6	ZAPATAS DE Ho. Ao. 0,60 X 0.60 X 1,00	M3	3,29	1.700.000	5.593.000	3,29	1.700.000	5.593.000			
7	09 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 30 CM X 3,45 ALT. .	ML	31,05	96.800	3.005.640	31,05	96.800	3.005.640			
8	04 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 15 EN COLUMNAS DE GALERIA	ML	9,20	96.800	890.560	9,20	96.800	890.560			
9	ENCADENADO DE Ho. Ao. INFERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27. ENCAJONADO CON MAMPOSTERIA DE LADRILLOS TIPO PANDERETE	ML	50,47	93.000	4.693.710	50,47	93.000	4.693.710			
10	ENCADENADO DE Ho. Ao. SUPERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27.	ML	50,47	93.000	4.693.710			-	50,47	93.000	4.693.710

Mario Daniel Gomez

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
República del Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

11	DADOS DE Ho. 1,00 X 0,30 X 0,20 SOBRE PAREDES BASE PARA ASIENTO DE VIGA CUMBRERA METALICA	M3	1,40	643.810	901.334	1,40	643.810	901.334			
12	LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO	M3	0,07	2.065.117	144.558			-	0,07	2.065.117	144.558
13	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE 0,30 PARA PAREDES DE 0,15 (28 CM ALTURA)	M2	19,67	160.000	3.147.200	19,67	160.000	3.147.200			
14	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 PARA PAREDES 0,20 DIVISORIAS DE AULAS (30 CM ALTURA)	M2	4,98	160.015	796.875	4,98	160.015	796.875			
15	MAMPOSTERIA DE 0,45 PARA PILARES EN GALERIA (0,30 CM ALTURA)	M2	1,50	178.538	267.807	1,50	178.538	267.807			
16	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR 30 CM DESDE SUELO NATURAL	M3	70,84	38.000	2.691.920			-	70,84	38.000	2.691.920
17	AISLACION DE PAREDES CON CERESITA - HASTA 60 CM DESDE NIVEL DE PISO INTERIOR	M2	24,04	29.833	717.185			-	24,04	29.833	717.185
18	AISLACION DE ENCADENADO INFERIOR EN U	M2	12,02	132.717	1.595.258	12,02	132.717	1.595.258			
19	AISLACION DE CANTEROS	M2	5,25	29.821	156.560			-	5,25	29.821	156.560
20	MAMPOSTERÍA DE ELEVACION DE LADRILLOS VISTO COMUN PRENSADO DE 0,15 . UN LADO JUNTA CALADA	M2	85,47	97.500	8.333.325	85,47	97.500	8.333.325			
21	MAMPOSTERÍA PARA REVOCAR DE 0,15 LADRILLOS COMUNES EN CANTEROS	M2	3,32	97.500	323.700			-	3,32	97.500	323.700
22	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO EN DIVISORIAS DE AULA	M2	28,45	87.552	2.490.854			-	28,45	87.552	2.490.854
23	ENVARILLADO BAJO y SOBRE ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (3HILADAS)	ML	10,78	21.533	232.126			-	10,78	21.533	232.126
24	MAMPOSTERIA 0,30 PARA RAMPA	M2	0,85	168.756	143.443			-	0,85	168.756	143.443
25	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR DE RAMPA	M3	1,10	40.000	44.000	1,10	40.000	44.000			
26	MAMPOSTERIA DE 0,45 x 0,45 VISTO EN GALERIA - ALTURA 2,30 MTS. TERMINACION CON CAPITEL DE HORMIGON ESPESOR 5 CM	ML	4,14	178.540	739.156	4,14	178.540	739.156			

Mario Daniel Gomez
Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
Cnel. Bogado - Itapúa - Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

27	CUBIERTA DE CHAPAS TERMOACUSTICAS DE 5 CM SOBRE PERFILES METALICOS: TIRANTES CON CAÑOS METALICOS: 40 X 80 MM X 2 MM. // CLAVADORES CAÑOS METALICOS 40 X 60 X 2 MM	M2	91,75	317.000	29.084.750	20,00	317.000	6.340.000	71,75	317.000	22.744.750
28	CABALLETES DE CHAPA EN CUMBRERA DESARROLLO - ANCHO 40 CM	ML	9,80	115.500	1.131.900	9,80	115.500	1.131.900			
29	VIGA METALICA CUMBRERA 0.20 x 0.45	ML	9,80	308.000	3.018.400	9,80	308.000	3.018.400			
30	VIGA DE HORMIGÓN EN GALERIA 0.15 x 0.30	ML	5,40	100.315	541.701	5,40	100.315	541.701			
31	CANALETAS AEREAS + BAJADAS DE CHAPA. No. 24 DESARROLLO 50 CENTIMETROS CON MOLDURAS	ML	50,67	104.323	5.286.046			-			
32	TAPA METALICA EN BORDES DEL TECHO MANTENER ESPESOR DE CHAPA	ML	20,40	82.375	1.680.450	20,40	82.375	1.680.450			
33	REVOQUE INTERIOR - EXTERIOR: INCLUYE COLUMNAS PARA BASE DE CUMBRERA LADO EXTERIOR	M2	193,20	42.967	8.301.224			-	193,20	42.967	8.301.224
34	REVOQUE DE PILARES SECTOR GALERÍA	M2	16,56	42.866	709.861			-	16,56	42.866	709.861
35	REVOQUE DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION: INCLUYE MURO DE RAMPA	M2	19,36	42.842	829.421			-	19,36	42.842	829.421
36	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDA OBRA	M2	12,85	38.885	499.672			-	12,85	38.885	499.672
37	BALDOSONES DE H°A° DIM. 0,40 X 0,40	M2	12,85	89.581	1.151.116			-			
38	CONTRAPISO DE CASCOTES PARA AULA	M2	70,84	38.694	2.741.083			-	70,84	38.694	2.741.083
39	CARPETA PARA PISO PORCELANATO	M2	70,84	30.506	2.161.045			-			
40	PISO PORCELANATO TIPO PEI 5 ESMALTADO EN AULAS Y GALERIA ANTIDESLIZANTE (DIMENSIONES MINIMAS 0,60 X 0,60)	M2	73,48	134.500	9.883.060			-			
41	PISO DE HORMIGON LLANEADO-RAMPA 2,05 ANCHO	M2	3,67	47.994	176.138			-			
42	ZOCALO DE PORCELANATO INTERIOR AULAS + GALERIA + BASE DE COLUMNAS EN GALERIA (MISMO MATERIAL A LOS PISOS DE AULAS + GALERIA)	ML	40,07	67.000	2.684.690			-			
43	REVESTIMIENTO CERAMICO EN BAÑOS	M2	15,09	93.248	1.407.112			-			

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6
Mario Daniel Gomez

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

44	ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 (CEMENTO-ARENA)	ML	45,60	23.496	1.071.418			-	45,60	23.496	1.071.418
45	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1,08x 2,50 - (02 HOJAS DE 50,4 CM)INCLUYE HERRAJES	UN	1,00	1.600.000	1.600.000			-			
46	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,70x 2,10 . INCLUYE HERRAJES	UN	1,00	700.000	700.000			-			
47	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA 0,65x 1,50 . INCLUYE HERRAJES	UN	2,00	561.469	1.122.938			-			
48	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 1.00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	M2	6,00	570.000	3.420.000			-			
49	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 2,00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	M2	12,00	570.000	6.840.000			-			
50	REJAS METALICAS PARA VENTANAS CON VARILLAS LISAS DE 8 MM SEPARACION 20 CM: MARCO DE CAÑO CUADRADO.	M2	18,00	298.760	5.377.680			-			
51	BARANDA METALICA DE CAÑO GALVANIZADO, 2 PULGADAS, EN RAMPA: INCLUYE PINTURA CON ANTIOXIDO SINTETICO MATE 2 MANOS (2 LINEAS HORIZONTALES + SOPORTES VERTICALES)	ML	6,00	97.750	586.500			-			
52	MOCHETA TIPO MOLDURA ANCHO 10 CM - EN VENTANAS Y PUERTAS	ML	45,60	18.595	847.932			-			
53	PINTURA SOBRE PAREDES REVOCADAS CON ENDUIDO. INCLUYE COLUMNAS DE HORMIGON	M2	193,20	27.900	5.390.280			-			
54	PINTURA SOBRE PILARES DE LADRILLOS CON REVOQUE A 2 CAPAS - INCLUYE CAPITEL - COLOR	M2	16,56	29.077	481.515			-			
55	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA DE NIVELACION. INCLUYE MURO DE RAMPA	M2	19,36	27.260	527.754			-			
56	PINTURA SOBRE VIGA DE CUMBRERA METALICA Y GALERÍA	M2	16,56	36.060	597.154			-			
57	PINTURA SOBRE ABERTURAS DE MADERA	M2	3,90	36.191	141.145			-			
58	SOBRE LADRILLOS VISTOS. CON RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE SIN COLOR	M2	85,47	34.000	2.905.980			-			

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6
Mario Daniel Gomez

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
República del Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

59	PINTURA SOBRE PUERTAS METALICAS - INCLUYE MARCOS METALICOS + REJAS METALICAS EN VENTANAS	M2	8,34	34.844	290.599			-			
60	PINTURA SOBRE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO NEGRO MATE	ML	50,67	32.100	1.626.507			-			
61	PROVISION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 12,000 BTU. INCLUYE: TABLEROS Y LLAVES TERMOMAGNETICAS	UN	1,00	3.690.542	3.690.542			-			
62	VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA. MOTOR PESADO. 7 VELOCIDADES. 56 PULGADAS	UN	2,00	510.937	1.021.874			-			
63	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL AULA + BAÑO . INCLUYE REGISTROS ELECTRICOS + CAJAS DE PUNTOS Y TOMAS. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	GL	1,00	2.900.000	2.900.000			-			
64	INSTALACIONES SANITARIAS PARA SECTOR BAÑO. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	GL	1,00	6.300.000	6.300.000			-			
65	PIZARRAS ACRILICAS CON BORDE DE MADERA ANCHO 10 CM - INCLUYE PORTALAPICES - PINCELES	GL	1,00	1.100.000	1.100.000			-			
66	PLACA DE INAUGURACION DE OBRAS	UN	1,00	950.000	950.000			-			
67	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	M2	70,84	4.002	283.502			-			
TOTAL:					169.949.524			50.006.930			48.491.486
CERTIFICADO N°02			**FECHA:**	**28/12/2023**							
PAGO POR AVANCE DE OBRA					48.491.486						
MENOS											
EL 5%					2.424.574						
TOTAL A PAGAR					46.066.912						

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

Mario Daniel Tomas

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
República del Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Total a cobrar: Gs.46.066.912 (guaranies, cuarenta y seis millones, sesenta y seis mil, novecientos doce)										
Arq. Jazmin Morel					Sr. Mario Daniel Gomez					
Dpto. de Obras					Mario Gomez Construcciones					

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Mario Daniel Gomez
Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6