MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dirección de Obras Públicas Municipales

PROPIETARIO: Esc. Bás. N° 4839 Medalla Milagrosa.
OBRA: Construcción de aula en planta baja con techo de H°A°.
UBICACIÓN: Isla Bogado.

CONTRATISTA: PAVINOMICO
CONTRATO N°: 98/2022
FECHA: 26/12/2022

CERTIFICADO Nro. 01 - CONTRATO 98/2022

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN P.B. CON TECHO DE H°A°						MEDICIÓN			MONTO		
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Cartel metálico con soporte	un	2,40	**617.269**	1.481.446	-	2,40	2,40	-	1.481.446	1.481.446
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	50,87	**9.128**	464.341	-	50,87	50,87	-	464.341	464.341
3	Replanteo	m2	50,87	**7.242**	368.401	-	50,87	50,87	-	368.401	368.401
4	Vallado de obra	m2	15,00	**128.149**	1.922.235	-	15,00	15,00	-	1.922.235	1.922.235
5	Excavación para carga de cimiento de PBC	m3	19,72	**78.488**	1.547.783	-	19,72	19,72	-	1.547.783	1.547.783
6	Carga de Cimiento de PBC (0,50x0,60)	m3	8,21	**531.725**	4.365.462	-	8,21	8,21	-	4.365.462	4.365.462
7	Excavación para zapata de H°A°	m3	16,16	**57.823**	934.420	-	16,16	16,16	-	934.420	934.420
8	Carga de zapatas de H°A°	m3	8,08	**2.262.626**	18.282.018	-	8,08	8,08	-	18.282.018	18.282.018
9	Pilar de H°A°	m3	1,92	**3.128.145**	6.006.038	-	1,92	1,92	-	6.006.038	6.006.038
10	Vigas de H°A°	m3	4,90	**3.206.836**	15.713.496	-	4,90	4,90	-	15.713.496	15.713.496
11	Losa de H°A°	m3	5,08	**2.834.327**	14.398.381	-	5,08	5,08	-	14.398.381	14.398.381
12	Loseta de H°A°	m3	0,12	**2.356.300**	282.756	-	0,12	0,12	-	282.756	282.756
13	Encadenado Inferior de H°A°	m3	2,24	**2.444.577**	5.475.852	-	2,24	2,24	-	5.475.852	5.475.852
14	De 0,30 mts	m2	8,09	**240.100**	1.942.409	-	8,09	8,09	-	1.942.409	1.942.409
15	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,63	**147.075**	1.122.182	-	7,63	7,63	-	1.122.182	1.122.182
16	De paredes	ml	26,98	**43.294**	1.168.072	-	26,98	26,98	-	1.168.072	1.168.072
17	De losa (incluye aislación con impacril asfáltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%)	m2	68,74	**228.801**	15.727.781	-	68,74	68,74	-	15.727.781	15.727.781
18	De Paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo	m2	59,34	**255.739**	15.175.552	-	59,34	59,34	-	15.175.552	15.175.552
19	Envarillado Bajo Aberturas 3Ø8 por hilada (2 hiladas)	ml	11,36	**27.547**	312.934	-	11,36	11,36	-	312.934	312.934
20	Servicio de pintura de paredes y murallas	m2	99,00	**41.073**	4.066.227	-	99,00	99,00	-	4.066.227	4.066.227
21	De pilares de H°A° con azotada impermeable	m2	8,72	**71.012**	619.225	-	8,72	8,72	-	619.225	619.225
22	De Losas y Vigas de H°A° con azotada impermeable	m2	82,97	**71.012**	5.891.866	-	82,97	82,97	-	5.891.866	5.891.866
23	Contrapiso de H° de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja)	m2	37,70	**60.738**	2.289.823	-	37,70	37,70	-	2.289.823	2.289.823
24	Carpeta de regularización	m2	37,70	**40.147**	1.513.542	-	37,70	37,70	-	1.513.542	1.513.542

MUNICIPALIDAD DE LUQUE - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

Arq. Marian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

DIRECCIÓN DE OBRAS FONACIDE PROCESADO

25	Piso ceramico (PEI5 o PEI4 de alto tránsito y antideslizante) incluye material y mano de obra	m2	37,70	**129.480**	4.881.396	-	37,70	37,70	-	4.881.396	4.881.396
26	Zócalo Cerámico	ml	32,00	**26.228**	839.296	-	32,00	32,00	-	839.296	839.296
27	Piso de Baldosón de H° (40x40x3cm de primera) - incluye material y mano de obra	m2	8,00	**114.631**	917.048	-	8,00	8,00	-	917.048	917.048
28	Colocación de piso inclusivo táctil, 30x30x3 - direccional y alerta - incluye contrapiso de base y carpeta	m2	1,08	**156.347**	168.855	-	1,08	1,08	-	168.855	168.855
29	Puerta de dos hojas de 1,20 x 2,10m (con colocación)	un	1,00	**1.931.364**	1.931.364	-	1,00	1,00	-	1.931.364	1.931.364
30	Ventana tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación	un	4,00	**603.551**	2.414.204	-	4,00	4,00	-	2.414.204	2.414.204
31	De paredes revocadas interior y exterior al agua blanco o Color	m2	99,00	**29.668**	2.937.132	-	99,00	99,00	-	2.937.132	2.937.132
32	De pilares al agua	m2	8,72	**29.668**	258.705	-	8,72	8,72	-	258.705	258.705
33	De Losas y Vigas a la cal	m2	82,97	**20.458**	1.697.400	-	82,97	82,97	-	1.697.400	1.697.400
34	De Aberturas Metálicas con pintura sintética	m2	12,24	**43.029**	526.675	-	12,24	12,24	-	526.675	526.675
35	Provisión y colocación Vidrios crudos	m2	7,20	**196.011**	1.411.279	-	7,20	7,20	-	1.411.279	1.411.279
36	Provisión y colocación de TABLERO SECCIONAL	un	1,00	**772.664**	772.664	-	1,00	1,00	-	772.664	772.664
37	Tablero comando de las luces	un	1,00	**192.427**	192.427	-	1,00	1,00	-	192.427	192.427
38	Tablero comando de ventiladores	un	1,00	**192.427**	192.427	-	1,00	1,00	-	192.427	192.427
39	Provisión y colocación de focos de bajo consumo 85W	un	7,00	**99.729**	698.103	-	7,00	7,00	-	698.103	698.103
40	Tomas	un	3,00	**93.632**	280.896	-	3,00	3,00	-	280.896	280.896
41	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	un	4,00	**598.564**	2.394.256	-	4,00	4,00	-	2.394.256	2.394.256
42	Alimentación de los circuitos de luves, tomas y ventiladores	un	14,00	**106.620**	1.492.680	-	14,00	14,00	-	1.492.680	1.492.680
43	Pizarrón acrílico Fijo 3,00x1,20m (incluye material y colocación)	un	1,00	**1.262.390**	1.262.390	-	1,00	1,00	-	1.262.390	1.262.390
44	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	m2	50,87	**8.694**	442.264	-	50,87	50,87	-	442.264	442.264
	TOTAL GENERAL				**146.783.703**		**TOTAL A COBRAR**		-	**146.783.703**	**146.783.703**
							AVANCE DE OBRA		0%	**100%**	100%

Son Guaranies: Ciento Cuarenta y seis millones, setecientos ochenta y tres mil, setecientos tres.-

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

ARQ. PAOLA MIRANDA
Fiscal de Obras - Dirección de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
FONACIDE

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

ARQ. ADRIAN GONZALEZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

PROCESADO