Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CENTRO DE VILLA AURORA – DISTRITO DE NARANJAL.***

Resolución N° 310/2020: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2020 para *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CENTRO DE VILLA AURORA – DISTRITO DE NARANJAL*, ID N° 385.007, a la empresa SAN BENITO CONSTRUCCIONES representado por el SR. BENIGNO OROSMAN BAEZ CON RUC 2.262.011-7".

En la Ciudad de Naranjal, Dpto. de Alto Paraná, a los **12 días del mes de noviembre del año 2020** a las 10:30 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 75,00% de la obra. ----------

Forma de Pago:

Pago del 62.55% con el avance del 75 % de la Obra	**Gs. 74.237.300-**

Son guaraníes: Setenta y cuatro millones doscientos treinta y siete mil trescientos

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra

SAN BENITO CONSTRUCCIONES

De **Benigno Orosman Baez Martinez**
SERVICIOS DE EXCAVACION Y RELLENO
VENTA Y TRASNPORTE DE MATERIALES DE COSNTRUCCION – EMPASTADO
CONSRUCCION DE EMPEDRADO
Acda. San Isidro 100 Mts. Al Sur de Arcor Casa 263 – Cel. (0983) 611 842
Ciudad del EstE Alto Parana Paraguay

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CENTRO DE VILLA AURORA - DISTRITO DE NARANJAL.-

fecha: 12/11/2020

UBICACION: VILLA AURORA.

DISTRITO: NARANJAL.-

CERTIFICACION N° 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000	100,00
2	PREPARACION DE TERRENO	M2	2.775,00	3.000	8.325.000	0,00	1.800,00	1.800,00	0	5.400.000	5.400.000	64,86
3	PREPARACION DE COLCHON DE ASENTAMIENTO	M2	2.775,00	4.108	11.399.700	0,00	1.800,00	1.800,00	0	7.394.400	7.394.400	64,86
4	PROVISION DE PIEDRA BASALTICA	M2	2.775,00	12.738	35.347.950	0,00	1.800,00	1.800,00	0	22.928.400	22.928.400	64,86
5	COLOCACION Y COMPACTACION DE PIEDRA	M2	2.775,00	15.759	43.731.225	0,00	1.800,00	1.800,00	0	28.366.200	28.366.200	64,86
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON	ML	722,50	26.138	18.884.705	0,00	350,00	350,00	0	9.148.300	9.148.300	48,44
TOTAL					**118.688.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.237.300**	**74.237.300**	62,55

Total de Certificación Nº 1	**74.237.300**
Fondo de Repara	**3.711.865**
Total a Pagar	**70.525.435**

Son Guaraníes: Setenta millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos treinta y cinco

Obs: se retiene 5% por fondo de reparo

San Benito Construcciones
RUC.: 2262011-7
Cel.: 0983 611 842

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Ing. Edoard Schaffrath
Intendente Municipal

Ing. Andar Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal