ACTA DE RECEPCIÓN N° 21 -2026

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:	**MN-25007-25-259041**
CONTRATO N°:	**045/2025**
ID N°:	**463.946**
PROVEEDOR:	**FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.**
CENTRO:	**1200**
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N°:	**R.N.001-001-0000932**

A los 09 días del mes de Marzo del año 2026, y en referencia a lo mencionado en el certificado de cumplimiento, se procede a la recepción de los bienes y/o servicios, según el siguiente detalle:

Ítem No.	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de Recepción
15	**Mantenimiento y Ajuste Dosificador Yeso.** Mantenimiento preventivo: • Inspección de cables y conectores: buscar cortocircuitos, roturas, humedad o corrosión. • Revisión de conexiones a tierra: evita interferencias y lecturas erróneas. • Verificación del transmisor de peso: comprobar que la señal sea estable y coherente con el peso real. Ajustes electrónicos: • Tara electrónica: ajuste del peso cero con el dosificador vacío. • Calibración con peso patrón o carga conocida: para ajustar la señal de la celda con el valor real de peso. ***Destino:*** Sector Dosometro	1	Global	04/03/2026 06/03/2026.
Observación: *Informe Técnico de Recepción U.M. No.28/2026*				

Ítem No.	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de Recepción
16	**Mantenimiento y Ajuste Dosificador Puzolana.** Mantenimiento preventivo: • Inspección de cables y conectores: buscar cortocircuitos, roturas, humedad o corrosión. • Revisión de conexiones a tierra: evita interferencias y lecturas erróneas. • Verificación del transmisor de peso: comprobar que la señal sea estable y coherente con el peso real. Ajustes electrónicos: • Tara electrónica: ajuste del peso cero con el dosificador vacío. • Calibración con peso patrón o carga conocida: para ajustar la señal de la celda con el valor real de peso. **Destino:** Sector Dosometro Puzolana	1	Global	04/03/2026 06/03/2026
Observación: *Informe Técnico de Recepción U.M. No.28/2026*				

Ítem No.	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de Recepción
18	**Mantenimiento Eléctrico y Electrónico.** • Inspección de cables y conexiones: verificar que no haya cables flojos, rotos o sulfatados específicamente en las celdas de carga y el sensor de velocidad • Revisión del sistema de puesta a tierra: fundamentalmente evitar interferencias y descarga que afecten la precisión • Control de alimentación eléctrica: confirmar que la tensión y suministro sean estable y adecuados según especificaciones del equipo. **Destino:** Cinta J01 (Muelle)	1	Global	04/03/2026 06/03/2026.
Observación: *Informe Técnico de Recepción U.M. No.28/2026*				

HUMBERTO QUIÑONEZ MUJICA

Firmado digitalmente por HUMBERTO QUIÑONEZ MUJICA
Fecha: 2026.03.09 14:41:03 -03'00'

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO