ACTA DE CONFORMIDAD

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL"

En la ciudad de Caacupé, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena- Administradora de Contrato, Carlos Aguilera - Jefe de la Sección de Obras Civiles, Ricardo Saucedo- funcionario de sala de control, la Lic. Liz Aguilera– funcionaria de la Sección de Control y Seguimiento, a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa CIA. CGI LTDA. S.R.L., correspondiente a la Orden de Servicio N° 11 Y 12, según Contrato N° 25/2025. Se realizaron los siguientes trabajos:

REF:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"					
N°	DESCRIPCION	Unid	Cant.	P.UNIT	P.TOTAL	OBSERVACION
1	MANT. PREV.-Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	105.687	422.748	Ejecutado
2	MANT. PREV. Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	105.931	423.724	Ejecutado
12	MANT. PREV.-Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	109.731	438.924	Ejecutado
18	MANT. PREV.-Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes moviles y giratorias trabajen libremente.(cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	71.011	284.044	Ejecutado
19	MANT. PREV.-Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	98.627	394.508	Ejecutado
20	MANT. PREV.-Verif de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactores principales y cuando haya baño de aceite controlar que este no este sucio.(cotizar por 1 evento q incluye 1 equipo)	Unidad	4	98.627	394.508	Ejecutado

PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. Zunilda Mena Rodríguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

Liz Magnolia Aguilera P.
Control y Seguimiento
Profesional VII

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

21	MANT. PREV.-Verif y control juego axial e/la corona y el sinfin, asi tmbn chumaceras. Rev gral de pérdidas de aceite de motor y maq de ascensores, incluyendo la verif de piezas desgastadas y/o dañadas.(cotizar por 1 evento q incluy 1 equipo)	Unidad	4	85.942	343.768	Ejecutado
26	MANT. PREV.-Verif de sist de llamadas, indicadores de posicionamiento y direc de movimiento, t/ en cabinas como en los distintos niveles.(sist de botoneras).Prueba, verif de intercomunicadores de cabina.(cotizar por 1 evento que incluye un equipo)	Unidad	4	85.944	343.776	Ejecutado
27	MANT. PREV. -Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	84.425	337.700	Ejecutado
28	MANT. PREV. -Prueba, verificación, ajuste del sistema de Emergencia; sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	98.627	394.508	Ejecutado
30	MANT. PREV.-Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	85.954	343.816	Ejecutado
31	MANT. PREV.-Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	71.011	284.044	Ejecutado
32	MANT. PREV.-Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	67.627	270.508	Ejecutado
	TOTAL				4.676.576	

Los trabajos descriptos en la Orden de Servicio N° 11 y 12, fueron ejecutados el viernes 20 de febrero de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor.

PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Lic. Liz Magnolia Aguilera P.
Control y Seguimiento
Profesional VII