JL Y COMPAÑIA S.A.
INGENIERIA

PROYECTOS Y EJECUCION
DE OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECANICAS

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
ACTA DE MEDICION
ACTA Nº 01/2021

En la localidad de Loma Plata, a los 03 días del mes de Septiembre del año 2021, se reunen los representantes de la Fiscalización de Obras y de la Empresa Contratista **J.L. Y COMPAÑIA S.A**, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado de Obras Nº 01, correspondiente de las Obra Objeto del Contrato Nº LCO 4.1/2.021 - ID:389.892 firmado entre la Municipalidad de Loma Plata y la Contratista.

LICITACION POR LCO Nº 4.1/ 2.021

"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS" **LOTE Nº 2**

ILUMINACION CAMINO PESEMPO´O

UBICACION: Loma Plata

PLANILLA 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Marcación	Metro lineal	3.242	0	3.242	3.242
2	Transformador de 10 KVA	Unidad	2	0	2	2
3	Columnas de 9-150	Unidad	8	0	8	8
4	Columnas de 7,5-150	Unidad	64	0	64	64
5	Alumbrado público 150W vapor de sodio	Unidad	24	0	24	24
6	Alumbrado público 400W vapor de sodio	Unidad	3	0	3	3
7	Cable Prens 2x6AWG	Metro lineal	3.242	0	3.242	3.242
8	Soporte de transformador, jabalina, crucetas, aisladores, seccionador fusible MT, y otros	Unidad Medid	1	0	1	1
9	Mano de obra	Unidad Medid	1	0	1	1

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Ing. Victor Cerquetti
Fiscal de Obras - Municipalidad de Loma Plata

Ing. Iván Franco
Contratista

Ing. Iván Franco
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

Gral. Morínigo c/ 11 de Septiembre
Tel: 021 505 291
jl.ingenieriasa@gmail.com

JL Y COMPAÑIA S.A.
INGENIERIA
PROYECTOS Y EJECUCION
DE OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECANICAS

LICITACION POR LCO Nº 4.1/ 2.021
"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS"
LOTE N° 2 ILUMINACION CAMINO PESEMPO´O

UBICACION: Loma Plata

PLANILLA 1

CERTIFICACION Nº 1

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Marcación	Metro lineal	3242	1.788	5.796.696	0,00	0%	3.242,00	100%	3.242,00	100%	0	5.796.696	5.796.696
2	Transformador de 10 KVA	Unidad	2	5.280.000	10.560.000	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	0	10.560.000	10.560.000
3	Columnas de 9-150	Unidad	8	880.916	7.047.328	0,00	0%	8,00	100%	8,00	100%	0	7.047.328	7.047.328
4	Columnas de 7,5-150	Unidad	64	590.334	37.781.376	0,00	0%	64,00	100%	64,00	100%	0	37.781.376	37.781.376
5	Alumbrado público 150W vapor de sodio	Unidad	24	891.000	21.384.000	0,00	0%	24,00	100%	24,00	100%	0	21.384.000	21.384.000
6	Alumbrado público 400W vapor de sodio	Unidad	3	770.734	2.312.202	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%	0	2.312.202	2.312.202
7	Cable Prens 2x6AWG	Metro lineal	3242	4.590	14.880.780	0,00	0%	3.242,00	100%	3.242,00	100%	0	14.880.780	14.880.780
8	Soporte de transformador, jabalina, crucetas, aisladores, seccionador fusible MT, y otros	Unidad Medida Global	1	3.446.666	3.446.666	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	3.446.666	3.446.666
9	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	8.290.334	8.290.334	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	8.290.334	8.290.334
TOTAL CONTRATO					111.499.382			TOTAL CERTIFICACION				0	111.499.382	111.499.382

CERTIFICADO Nº1		111.499.382
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO		5.574.969
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		105.924.413

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Ing. Victor Cerquetti
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

Ing. Iván Franco
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Ing. Iván Franco
J.L. Y COMPAÑÍA S.A.

Gral. Morínigo c/ 11 de Septiembre
Tel: 021 505 291
jl.ingenieriasa@gmail.com