ANDE

LPN ANDE Nº 1547/2020

SDG CAN2 - LPNº 1547/20 O.E.T 77/2

Sigla/Nº/Año

REGISTRO DIARIO

FECHA		
23	10	2

[X] MEJORA [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	X	Nublado		Lluvia	

Modalidad de contrato HHP1 LPNº 1547/20

UNIDAD EMITENTE: Sección de Distribución Regional Saltos del Guaira	CONTRATISTA : TECNOPLU
Corresponde al Reclamo Nº: 01/20	OET Nº 77/20
LOCALIDAD: 53 SALTO DEL GUIARA - BARRIO BELLA VISTA COLONIA NAC CANINDEYU	Presupuesto Nº: 335.828

TRABAJOS REALIZADOS MT

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD Montaje	Re
4	Excavación de pozo p/ sostén de 12m/200 Kgf, terreno normal.	01	1	
5	Excavación de pozo p/ sostén de 12m/300 Kgf, terreno normal.	01	2	
19	Erección de poste de H°A° de 12m/200 Kgf.	01	1	
20	Erección de poste de H°A° de 12m/300 Kgf.	01	2	
29	Cimentación normal p/sostén 12 mts de MT.	01	1	
31	Cimentación reforzada tipo II p/sostén de MT, 12m/300 Kgf.	01	2	
35	Tendido de un conductor de hasta 95 mm2. Aa.	02	160	
45	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas monofásicas tipo 1 y 8.	02	3	
47	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas monofásicas tipo 2,3,5,6 y 7.	02	1	
52	Montaje de una estructura de MT tipo SFT 2.	01	1	
55	Montaje de rienda simple para MT tipo RMS II.	01	-	
57	Montaje de rienda aérea para MT tipo RMA II, sin anclaje.	01	1	
58	Montaje de PD aéreo monofásico de hasta 25 kVA, completo.	01	2	

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A= CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD A	B	C	TOT

Observación: .....

Vº Bº: Jefe Unidad Administrativa

DISPONIBILIDAD 35 %

X SI [ ] NO

Representante Tecnico: MARIO PAEZ ZARATE

Mario Paez Zarate
Electricista-Categoria B
Reg. Nº 7501

C.I.Nº: 1.341.870 ..... FIRMA

Fecha: 23 / 10 / 20

Fiscal de Obras: JUAN DELVALLE PERA.

Juan Delvalle Pera
ANDE
Fiscal de Obra

..... FIRMA

Fecha: 23 / 10 / 20

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1ra. Copia: Contratista

LPN ANDE Nº 1547/2020

ANDE

SDG CAN2 - LPNº 1547/20 O.E.T 78/20

Sigla/Nº/Año

FECHA		
23	10	2020

REGISTRO DIARIO

[X] MEJORA [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	X	Nublado		Lluvia	

Modalidad de contrato HHP1 LPNº 1547/20

UNIDAD EMITENTE: Sección de Distribución Regional Saltos del Guaira	CONTRATISTA : TECNOPLUS
Corresponde al Reclamo Nº: 02/20	OET Nº 78/20
LOCALIDAD: 53 SALTO DEL GUAIRA - BARRIO DONDE NACE EL SOL CENTRO	Presupuesto Nº: 335.812

TRABAJOS REALIZADOS MT

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
5	Excavación de pozo p/ sostén de 12m/300 Kgf, terreno normal.	01	1	-
20	Erección de poste de H°A° de 12m/300 Kgf.	01	1	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/sostén de MT, 12m/300 Kgf.	01	1	-
40	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas trifásicas tipo 1 y 8.	01	1	-
59	Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	01	1	1
84	Reposicion de Puesta a tierra en MT, con soldadura exotermica	01	1	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A= CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	AISLADOR PORCELANA P/PERNO RECTO 23 KV MT T/2	UN		3		3
2	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PR		3		3
3	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM SIN REFUERZO METAL	UN		2		2
4	CONECTOR A COMPRESION AL-CU 35/70-35/70MM2	UN		10		10
5	ALUMINIO VIEJO	UN		3		3
6	JABALINA PAT ACCCOB 5/8"X2,00M(16X2000MM)S/PRENSA	UN		1		1
7	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN		3		3
8	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN		1		1
9	MANO FRANCESA NORMAL ACCGALV 585X38X5MM MF1	UN		4		4
10	BULON CAB HEXAG AC GALV 5/8" X 7"	UN	1			1
11	BULON CAB HEXAG AC GALV 5/8" X 9"	UN	1			1
12	BULON CAB HEXAG AC GALV 5/8" X 4 1/2"	UN	2			2
13	CABLE CU DESNUDO DE 25 MM2	ML	15			15
14	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	3			3
15	ARENA LAVADA	M3	0,35			0,35
16	PIEDRA TRITURADA	Tn	1,35			1,35
17	CEMENTO PORLAND	Kls	175			175

Observación: .....

V° B°: Jefe Unidad Administrativa

DISPONIBILIDAD 35 %

SI [X] NO [ ]

Representante Tecnico: MARIO PAEZ ZARATE

Mario Paez Zarate
Electricista-Categoría B.
Reg. N° 7501

C.I.Nº: 1.341.870 FIRMA

Fecha: 23/10/20

Fiscal de Obras: JUAN DELVALLE PERA.

FIRMA

Fecha: 23/10/20

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1ra. Copia: Contratista

LPN ANDE Nº 1547/2020

ANDE

DR/CAN2 - LPNº 1547/20 O.E.T 78/20

SIGLA/Nº/AÑO

FECHA

23	10	2020

REGISTRO DIARIO

[X] MEJORA [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	X	Nublado		Lluvia	

Modalidad de contrato HHP1 LPNº 1547/2020

UNIDAD EMITENTE: Sección de Distribución Regional Saltos del Guaira	CONTRATISTA : TECNOPLUS
Corresponde al Reclamo Nº: 02/20	OET Nº 78/20
LOCALIDAD: 53 SALTO DEL GUAIRA - BARRIO DONDE NACE EL SOL CENTRO	Presupuesto Nº: 335.812

TRABAJOS REALIZADOS BT

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
11	Erección de poste de H°A° 9m/200Kgf.	01	-	
22	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1,2,5,7 y 8.	01	1	
24	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	01	1	
25	Montaje de Puesta a tierra en BT, con soldadura exotérmica.	01	5	
46	Nueva flechada de un conductor de BT, Aa de hasta 95 mm2.	02	240	

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A= CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" X 30M	RL		2		2
2	CONECTOR A COMPRESION AL-CU 16-35/16-35MM2	UN		10		10
3	JABALINA PAT ACCCOB 5/8"X2,00M(16X200MM)S/PRENSA	UN		5		5
4	CABLE CU DESNUDO DE 25 MM2	ML	45			45

Observación: .....

Vº Bº: Jefe Unidad Administrativa

DISPONIBILIDAD 35 %

[X] SI [ ] NO

Representante Tecnico: MARIO PAEZ ZARATE

Mario Paez Zarate
Electricista-Categoria B
Reg. Nº 7501

C.I.Nº: 1.341.870 FIRMA

Fecha: 23 / 10 / 20

Fiscal de Obras: JUAN DELVALLE PERA.

Juan Delvalle Pera
ANDE
Fiscal de Obra

FIRMA

Fecha: 23 / 10 / 20

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1ra. Copia: Contratista

LPN ANDE Nº 1547/2020

ANDE

SDG CAN2 - LPNº 1547/20 O.E.T 79/20

Sigla/Nº/Año

FECHA		
23	10	2020

REGISTRO DIARIO

[X] MEJORA [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	X	Nublado		Lluvia	

Modalidad de contrato HHP1 LPNº 1547/20

UNIDAD EMITENTE: Sección de Distribución Regional Saltos del Guaira	CONTRATISTA : TECNOPLUS
Corresponde al Reclamo Nº: 03/20	OET Nº 79/20
LOCALIDAD: 53 SALTO DEL GUAIRA - BARRIO 29 DE SEPTIEMBRE	Presupuesto Nº: 335.811

TRABAJOS REALIZADOS MT

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
4	Excavación de pozo p/ sostén de 12m/200 Kgf, terreno normal.	01	2	
5	Excavación de pozo p/ sostén de 12m/300 Kgf, terreno normal.	01	2	
6	Excavación de pozo p/ sostén de 12m/500 Kgf, terreno normal.	01	1	
19	Erección de poste de H°A° de 12m/200 Kgf.	01	2	
20	Erección de poste de H°A° de 12m/300 Kgf.	01	2	
21	Erección de poste de H°A° de 12m/500 Kgf.	01	1	
29	Cimentación normal p/sostén 12 mts de MT.	01	2	
31	Cimentación reforzada tipo II p/sostén de MT, 12m/300 Kgf.	01	2	
32	Cimentación reforzada tipo II p/sostén de MT, 12m/500 Kgf.	01	1	
35	Tendido de un conductor de hasta 95 mm2. Aa.	02	669	
40	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas trifásicas tipo 1 y 8.	01	3	
41	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas trifásicas tipo 2,3,5,6 y 7.	01	2	
42	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas trifásicas tipo 4.	01	1	
57	Montaje de rienda aérea para MT tipo RMA II, sin anclaje.	01	1	
59	Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	01	1	

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A= CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL

Observación: .....

Vº Bº: Jefe Unidad Administrativa

DISPONIBILIDAD 35 %

X SI [ ] NO

Representante Tecnico: MARIO PAEZ ZARATE

Mario Paez Zarate
Electricista-Categoria B
Reg. Nº 7501

C.I.Nº: 1.341.870

FIRMA

Fecha: 23/10/20

Fiscal de Obras: JUAN DELVALLE PERA.

Juan Delvalle Pera
ANDE
Fiscal de Obra

FIRMA

Fecha: 23/10/20

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1ra Copia: Contratista

LPN ANDE Nº 1547/2020

ANDE

DR/CAN2 - LPNº 1547/20 O.E.T 79/20

SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
23	10	2020

REGISTRO DIARIO

[X] MEJORA [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	X	Nublado		Lluvia	

Modalidad de contrato HHP1 LPNº 1547/2020

UNIDAD EMITENTE: Sección de Distribución Regional Saltos del Guaira	CONTRATISTA : TECNOPLUS
Corresponde al Reclamo Nº: 03/20	OET Nº 79/20
LOCALIDAD: 53 SALTO DEL GUAIRA - BARRIO 29 DE SEPTIEMBRE	Presupuesto Nº: 335.811

TRABAJOS REALIZADOS BT

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
9	Erección de poste de H°A° 7 m.y columna de acero de 7 m	01	-	1
10	Erección de poste de H°A° 9m/150Kgf y Columna de Acero.	01	-	1
11	Erección de poste de H°A° 9m/200Kgf.	01	-	1
12	Erección de poste de H°A° 9m/500Kgf.	01	-	1
25	Montaje de Puesta a tierra en BT, con soldadura exotérmica.	01	4	-
37	Montaje de estructuta preensamblada	01	7	4
40	Montaje de puentes por conductor de red de BT.	01	-	3
42	Montaje de AP completo, tipo cerrado.(*) - brazo largo.	01	2	2
50	Nueva flechada de preensamblado hasta 3x70+1x50 mm2. (incluye atadura)	02	100	-
69	Reubicacion de acometida preensamblada monofasica BT a nuevo sosten	01	8	-
70	Reubicacion de acometida preensamblada trifasica BT a nuevo sosten	01	4	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A= CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL

Observación: .....

V° B°: Jefe Unidad Administrativa

DISPONIBILIDAD 35 %

X (SI) ( ) NO

Representante Tecnico: MARIO PAEZ ZARATE

Mario Paez Zarate
Electricista-Categoria B
Reg. Nº 7507

C.I.Nº: 1.341.870 FIRMA

Fecha: 23 / 10 / 20

Fiscal de Obras: JUAN DELVALLE PERA.

FIRMA

Juan Delvalle Pera
ANDE
Fiscal de Obra

Fecha: 23 / 10 / 20

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1ra. Copia: Contratista

LPN ANDE Nº 1547/2020

ANDE

SDG CAN2 - LPNº 1547/20 O.E.T 86/20

Sigla/Nº/Año

FECHA		
12	11	2020

REGISTRO DIARIO

[X] MEJORA [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	X	Nublado		Lluvia	

Modalidad de contrato HHP1 LPNº 1547/20

UNIDAD EMITENTE: Sección de Distribución Regional Saltos del Guaira

CONTRATISTA : TECNOPLUS

Corresponde al Reclamo Nº: 15/20

OET Nº 86/20

CALIDAD: 53 SALTO DEL GUAIRA - KM 2 CAMINO 8 SAN JORGE

Presupuesto Nº: 335.831

TRABAJOS REALIZADOS MT

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retir
		01	-	
63	Montaje de un Banco transformador de hasta 3x25 kVA.	01	1	
64	Montaje de transformador trifásico de hasta 100 kVA.	01	1	
108	Pintado de base de columna con o sin zócalo: altura 2.00 m.			

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A= CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	CANTIDAD TOTA
1	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION 100 KVA	UN		1		1
2	SOPORTE PLANCH.T/ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	2			2

Observación: .....

Vº Bº: Jefe Unidad Administrativa

DISPONIBILIDAD 35 %

SI [X] NO [ ]

Representante Tecnico: MARIO PAEZ ZARATE

Mario Paez Zarate
Electricista-Categoría B
Reg. Nº 7...

C.I.Nº: 1.341.870 FIRMA

Fecha: 12 / 11 / 20

Fiscal de Obras: JUAN DELVALLE PERA.

Juan Delvalle Pera
ANDE
Fiscal de Obra

FIRMA

Fecha: 12 / 11 / 20

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1ra. Copia: Contratista

LPN ANDE Nº 1547/2020

ANDE

DR/CAN2 - LPNº 1547/20 O.E.T 86/20

SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
12	11	2020

REGISTRO DIARIO

[X] MEJORA [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	X	Nublado		Lluvia	

Modalidad de contrato HHP1 LPNº 1547/2020

UNIDAD EMITENTE: Sección de Distribución Regional Saltos del Guaira	CONTRATISTA : TECNOPLUS
Corresponde al Reclamo Nº: 15/20	OET Nº 86/20
LOCALIDAD: 53 SALTO DEL GUAIRA - KM 2 CAMINO 8 SAN JORGE	Presupuesto Nº: 335.831

TRABAJOS REALIZADOS BT

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
3	Excavación de pozo para sostén de B.T. H°A° 9m/150Kgf y Columna de Acero de 9 m en terren	01	5	-
5	Excavación de pozo para sostén de B.T. H°A° 9m/500Kgf, en terreno normal	01	2	-
8	Erección y compactación dePoste de Palma/Eucalipto/Madera.	01	-	5
10	Erección de poste de H°A° 9m/150Kgf y Columna de Acero.	01	5	-
12	Erección de poste de H°A° 9m/500Kgf.	01	2	-
13	Cimentación normal de sostén de BT p/H°A° y columna de acero de 7 y 9 mts	01	5	-
17	Cimentación reforzada de tipo II de sostén de BT H°A° 9/500 Kgf	01	2	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95 mm2.	02	192	-
22	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1,2,5,7 y 8.	01	7	5
25	Montaje de Puesta a tierra en BT, con soldadura exotérmica.	01	2	-
36	Montaje de estructura monofásica rural.	01	2	-
43	Corte de rama sobre línea de BT	01	20	-
60	Reubicación y prensado de cond. de acometida a nuevo sostén	01	10	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A= CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	AISLADOR PORCELANA ROLDANA 0,38 KV BT	UN		16		16
2	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PR		16		16
3	ALUMINIO VIEJO	KG		30		30
4	ARMADURA VERTICAL 4HORQ, TIPO AR44, 130X130MM 920MM	UN		4		4
5	CONECTOR A COMPRESION AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN		20		20
6	JABALINA PAT ACCCOB 5/8"X2,00M(16X200MM)S/PRENSA	UN		2		2
7	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN		5		5
8	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN		2		2
9	BULON CAB HEXAG AC GALV 5/8" X 7"	UN	10			10
10	BULON CAB HEXAG AC GALV 5/8" X 9"	UN	4			4
11	CABLE CU DESNUDO DE 25 MM2	ML	18			18
12	ARENA LAVADA	M3	0,36			0,36
13	PIEDRA TRITURADA	TN	1,6			1,6
14	CEMENTO PORLAND	KLS	150			150

Observación: .....

Vº Bº: Jefe Unidad Administrativa

DISPONIBILIDAD 35 %

[X] SI [ ] NO

Representante Tecnico: MARIO PAEZ ZARATE

Mario Paez Zarate
Electricista-Categoria B
Reg. Nº 7501

C.I.Nº: 1.341.870

FIRMA

Fecha: 12 / 11 / 20

Fiscal de Obras: JUAN DELVALLE PERA

Juan Delvalle Pera
ANDE
Fiscal de Obra

FIRMA

Fecha: 12 / 11 / 20

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1ra. Copia: Contratista