ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 - 0981 960 824

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Intendente Municipal: Ing. Oscar Andres Rodriguez Quiñonez.
Director Dirección de Obras Municipales
Ing. Jose Torres
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CERTIFICADO Nº 11 - PERIODO FEBRERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidades				Monto en Guaraníes			
				Estimadas	Certificados			Unitario Gs.	Montos		
					Anterior	Presente	Acumulado		Anterior	Presente	Acumulado
1	72131701-002	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	29,00	29,00	0,00	29,00	804.540	23.331.660	-	23.331.660
2	72131701-002	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	18,00	18,00	0,00	18,00	516.120	9.290.160	-	9.290.160
3	72131701-002	Desmonte para caja	Metros cúbicos	12.904,586	12.904,586	0,00	12.904,586	18.216	235.069.939	-	235.069.939
4	72131701-002	Compactación de base	Metros cuadrados	31.720,00	31.720,00	0,00	31.720,00	11.765	373.185.800	-	373.185.800
5	72131701-002	Relleno compactado con suelo del lugar	Metros cúbicos	3.285,000	3.285,000	0,000	3.285,000	37.950	124.665.750	-	124.665.750
6	72131701-002	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H°	Metro lineal	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	37.114	55.671.000	-	55.671.000
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	31.720,00	31.720,00	0,00	31.720,00	44.298	1.405.132.560	-	1.405.132.560
8	72131701-002	Retiro de material excedente y limpieza final	Metros cúbicos	15.968,00	15.968,00	0,00	15.968,00	22.770	363.591.360	-	363.591.360
9	72131701-002	Sistema de drenaje y conducción de aguas drenadas Total (m2)=400	Unidad Medida Global	1					-	-	-
9.1		Excavación de suelo	Metros cúbicos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.216	-	-	
9.2		Compactación de base	Metros cuadrados	0,00	0,00	0,00	0,00	11.765	-	-	
9.3		Relleno con piedra triturada	Metros cúbicos	0,00	0,00	0,00	0,00	99.277	-	-	
9.4		Estructura de drenaje 0,40 x 0,60 m - caño perforado 6" y geotextil	Metro lineal	0,00	0,00	0,00	0,00	182.706	-	-	
9.5		Registro 0,60 x 0,60 para sistema de drenaje	Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00	850.080	-	-	
9.6		Relleno y compactación con suelo del lugar	Metros cúbicos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950	-	-	
9.7		Retiro de material excedente y limpieza final	Metros cúbicos	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770	-	-	
10	72131701-002	Rubros varios	Unidad Medida Global	1					-	-	
10.1		Cartel de obra 3.00x1.50 m	Unidad	2,00	2,00	0,00	2,00	1.593.900	3.187.800		3.187.800
TOTAL CONTRATO ORIGINAL									2.593.126.029	-	2.593.126.029

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

Ing. Juan Jiménez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Ab. Orquera

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 -- 0981 960 824

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Intendente Municipal: Ing. Oscar Andres Rodriguez Quiñonez.
Director Dirección de Obras Municipales
Ing. Jose Torres
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CERTIFICADO Nº 11 - PERIODO FEBRERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidades				Monto en Guaraníes			
				Estimadas	Certificados			Unitario Gs.	Montos		
					Anterior	Presente	Acumulado		Anterior	Presente	Acumulado
11		RUBROS DEL CONVENIO MODIFICATORIO									
11.1		Cordon de hormigon simple de (0,40x0,10x1,00 m)	ml	4.333,00	2.053,00	2.280,00	4.333,00	63.132	129.609.996	143.940.960	273.550.956
11.2		Cordon Cuneta (0,40x0,10x1,00) + (0,10x0,40x1,00 m)	ml	923,00	663,00	260,00	923,00	119.251	79.063.413	31.005.260	110.068.673
11.3		Viga de Cierre de hormigon (0,40x0,30x1,00 m)	ml	223,00	159,00	64,00	223,00	175.714	27.938.526	11.245.696	39.184.222
11.4		Muro de PBC	m3	251,00	251,00	0,00	251,00	589.463	147.955.213	-	147.955.213
11.5		Baden cruce de calle (0,17x1,00x1,00 m) - resistencia FCK 260	m2	118,00	87,00	31,00	118,00	315.730	27.468.510	9.787.630	37.256.140
11.6		Relleno con ripio(rechazo de cantera)	m3	1.966,00	1.966,00	0,00	1.966,00	193.463	380.348.258	-	380.348.258
11.7		Revestimiento de canal con hormigon simple de espesor 0,15 m y resistencia FCK 260, apoyado sobre contrapiso de piedra cero.	m3	45,00	45,00	0,00	45,00	1.915.238	86.185.710	-	86.185.710
		TOTAL CONVENIO MODIFICATORIO							878.569.626	195.979.546	1.074.549.172
		TOTAL GENERAL CONTRATO ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1							3.471.695.655	195.979.546	3.667.675.201

Itinera S.A.
Contratista
Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

Ing. Juan Jiménez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Ing. Jose Torres
Fiscalización
Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

19 - Acc. Mela

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zoballos / Lugo
Tel. 021 642 198 – 0981 960 824

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Intendente Municipal: Ing. Oscar Andres Rodriguez Quiñonez.
Director Dirección de Obras Municipales
Ing. Jose Torres
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CERTIFICADO Nº 11 - PERIODO FEBRERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidades													
				Estimadas	Presente												
1	72131701-002	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	29,00	-												
2	72131701-002	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	18,00	-												
3	72131701-002	Desmonte para caja	Metros cúbicos	12.904,59	-												
4	72131701-002	Compactación de base	Metros cuadrados	31.720,00	-												
5	72131701-002	Relleno compactado con suelo del lugar	Metros cúbicos	3.285,00	-												
6	72131701-002	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H°	Metro lineal	1.500,00	-												
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	31.720,00	-												
8	72131701-002	Retiro de material excedente y limpieza final	Metros cúbicos	15.968,00	-												
9	72131701-002	Sistema de drenaje y conducción de aguas drenadas Total (m2)=400	Unidad Medida Global	1,00	-												
9.1		Excavación de suelo	Metros cúbicos	-	-												
9.2		Compactación de base	Metros cuadrados	-	-												
9.3		Relleno con piedra triturada	Metros cúbicos	-	-												
9.4		Estructura de drenaje 0,40 x 0,60 m - caño perforado 6" y geotextil	Metro lineal	-	-												
9.5		Registro 0,60 x 0,60 para sistema de drenaje	Unidad	-	-												
9.6		Relleno y compactación con suelo del lugar	Metros cúbicos	-	-												
9.7		Retiro de material excedente y limpieza final	Metros cúbicos	-	-												
10	72131701-002	Rubros varios	Unidad Medida Global	1,00	-												
10.1		Cartel de obra 3.00x1.50 m	Unidad	2,00	-												

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidades													
				Estimadas	Presente	Barrio: Virgen de la Asuncion	Barrio: Zaballos Cue - De la Residenta			Barrio: Roberto L. Petit		Barrio: Ita Enramada					
						Calle: Silvia Enciso	Calle: Sin nombre al Costado de la plaza	Calle: Nestor Romero Valdovinos	Calle: Eusebio Aveiro Lugo	Calle: Juan de Dios Peza	Calle: Patricio Escobar	Calle: Ceibo	Calle: Arary	Calle: Laureles	Calle: Acacia	Calle: Pedro Casal	Calle: Mytu
11		RUBROS DEL CONVENIO MODIFICATORIO															
11.1		Cordon de hormigon simple de (0,40x0,10x1,00 m)	ml	4.333,00	2280,00	60,00	210,00	165,00	253,00	190,00	148,00	300,00	280,00	150,00	488,00	36,00	0,00
11.2		Cordon Cuneta (0,40x0,10x1,00) + (0,10x0,40x1,00 m)	ml	923,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
11.3		Viga de Cierre de hormigon (0,40x0,30x1,00 m)	ml	223,00	64,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	37,00
11.4		Muro de PBC	m3	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Baden cruce de calle (0,17x1,00x1,00 m) - resistencia FCK 260	m2	118,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
11.6		Relleno con ripio(rechazo de cantera)	m3	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7		Revestimiento de canal con hormigon simple de espesor 0,15 m y resistencia FCK 260, apoyado sobre contrapiso de piedra cero.	m3	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itinera S.A.
Contratista
Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

Ing. Jose Torres
Fiscalización
Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

80 - Kenk

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

CONTRATISTA ITINERA S.A.	MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN CONTRATACION DE OBRAS						CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 11 PERIODO FEBRERO
	CONTRATACION POR LPN "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" ID N° 372.863						
Dirección: Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos, Luque Paraguay TELEFONO: 021 642 198	Contrato N° 05/2020 Fecha de Contrato: 24/6/2020 Monto Contrato (Gs.): 3.056.642.024 Convenio Modificatorio Nº1(Gs.): 611.033.177 Monto Total (Gs.): 3.667.675.201			Orden de Inicio: 13/1/2023 Plazo contratual: 48días. Fondo de reparo: 5%			

DESCRIPCIÓN	Monto del Contrato	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN	3.667.675.201	94,66%	3.471.695.655	5,34%	195.979.546	100,00%	3.667.675.201
TOTALES Guaranies	3.667.675.201						3.667.675.201

	Monto del Contrato	CERTIFICACIONES ANTERIORES	CERTIFICADO ACTUAL	CERTIFICADO ACUMULADO
Monto de los trabajos	3.667.675.201	3.471.695.655	195.979.546	3.667.675.201
Devolución del Anticipo 20%	611.328.405	611.328.405	-	611.328.405
Fondo de Reparo 5%	183.383.760	173.584.781	9.798.979	183.383.760
Saldo Neto	2.872.963.036	2.686.782.469	186.180.567	2.872.963.036

Itinera S.A.
Contratista
Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

Ing. Jose Torres
Ing. JOSE L. Fiscalización
Fiscal de Obra

16 de Marzo

17-diecisiete

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION ***DEPARTAMENTO DE OBRAS*** **OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN** **LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**	**Intendente Municipal: Ing. Oscar Andres Rodriguez Quiñonez.** Director Dirección de Obras Municipales Ing. Jose Torres Fiscalización **MUNICIPALIDAD DE ASUNCION** **CERTIFICADO Nº 11 - PERIODO FEBRERO**

RESUMEN DE CERTIFICADO DE TRABAJO Nº 11

	A	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**	**GUARANÍES**
	A.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO	195.979.546
	A.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	3.471.695.655
	A.3	**MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO**	**3.667.675.201**

	B	**DETALLE DE LA FACTURA DE TRABAJOS REALIZADOS**	
	B.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	195.979.546
	B.2	SUB TOTAL	195.979.546
	B.3	RETENCION DE FONDOS DE REPARO	9.798.979
	B.4	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE MES	-
	B.5	**MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**	**195.979.546**

	C	**DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS**	
	C.1	**ANTICIPO**	
	C.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	611.328.405
	C.1.b	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR	611.328.405
	C.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE CERTIFICADO	-
	C.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	611.328.405
	C.1.e	**SALDO DE ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO**	-
	C.2	**RETENCION DE FONDO DE REPARO**	
	C.2.a	RETENCIONES DE CERTIFICADO	9.798.979
	C.2.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	173.584.781
	C.2.c	**RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO**	**183.383.760**
	C.3	**RESUMEN**	
	C.3.a	ESTIMACIONES DEL PRESENTE MES	195.979.546
	C.3.b	ESTIMACIONES ACUMULADAS AL MES CERTIFICADO ANTERIOR	3.471.695.655
	C.3.c	ESTIMACIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	3.667.675.201
	C.3.d	SALDO DEL ANTICIPO	-
	C.3.e	RETENCIONES DE FONDO DE REPARO ACUMULADAS	183.383.760
	C.3.g	**MONTO PAGADO A LA FECHA**	**3.484.291.441**

Itinera S.A.
Contratista
Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

Ing. Jose Torres
Fiscalización
Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

ITINERA

Luque, Fulgencio Yegros 990
021 647 514 – (0984) 300 551
administracion@itinera.com.py

13 - bre 2

Luque, 10 de mayo del 2024

Nota Nro.: 001/2024

Abg. Edwin Lopez
Director General de Finanzas
Municipalidad de Asunción
PRESENTE

Referencia: CONVENIO MODIFICATORIO N°1 AL CONTRATO N° 05/2020; "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" ID N° 372.863.

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N°11, correspondiente al periodo Enero del 2023.

El monto a ser pagado es de Gs. 195.979.546 (ciento noventa y cinco millones novecientos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y seis-) IVA incluido. -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes.

Objeto del Informe	Pedido de Pago del Certificado Mensual N°11 (FEBRERO/2023)
Descripción de la Obra	"PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" ID N° 372.863
Contratista	ITINERA S.A
Monto Contrato	Gs. 3.667.675.201
% de Avance Físico Financiero	5,34 %
Fecha de Contrato	19 de julio 2022
Plazo de ejecución Original	48 días
Orden de Inicio	13 de enero 2023

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

.....
Ing. Juan F. Canatta R.
Representante Legal

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

ITINERA

ITINERA

Luque, Fulgencio Yegros 990
021 647 514 – (0984) 300 551
administracion@itinera.com.py

1. ORIG

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni conformación de pago

MESA DE ENTRADA
D.G.A.F.
Hora: Fecha: 10 MAY 2024

Luque, 10 de mayo del 2024

Señores
Dirección General de Administración y Finanzas -DGAF
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
PRESENTE:

Referencia: CONTRATO N° 05/2020; "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" ID N° 372.863
Asunto: Entrega Factura.

Por la presente, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda con el fin de hacer entrega de los siguientes documentos.

- Certificado de cumplimiento con el seguro social.
- Certificado de cumplimiento tributario
- REPSE
- FIS
- Factura Nº 001-009-0000036

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

.....
Ing. Juan F. Canatta R.
Representante Legal

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

ITINERA