Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

Naranjal, 22 de julio de 2020

Señor
Ing. Edoard Schaffrath; Intendente
Municipalidad de Naranjal.
Presente:

INFORME TÉCNICO

Me dirijo a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, para informarle sobre el estado actual de la Construcción de la Obra: ***CONSTRUCCIÓN DE PISO Y ESTRUCTURA DE MASTIL EN ESCUELA BASICA N° 4.405 SAN ALFREDO-.***

Siendo el Contratista la empresa **MACRO GENERAL SERVICE, RUC**: 2050847-6. SEGÚN el CONTRATO 06/2020 de fecha 8 de junio de 2020 y documentos del Pliego del Llamado a según modalidad CONTRATACION DIRECTA N° 04/2020, adjudicado por Resolución N° 190/2020 del 27 de abril de 2020.-

Precio total hasta la suma de cuarenta y tres millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho guaraníes (Gs. 43.345.548-) y con un plazo de construcción de 90 días a partir de la fecha del acta de inicio. -

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

1) La obra se desarrolla conforme a las especificaciones técnicas.

2) La obra se ha ejecutado en un 100 % de los rubros estipulados en el contrato. -

Sin otro particular. -
Es mi Informe

.....
Ing. Alder Rios
Fiscal de obra
Municipalidad de Naranjal