MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE 4 DEL BARRIO ARROYO PORA DESDE RUTA PY Nº 6 KM 6.6 ID 406528

Contrato Nº 24/2022

CERTIFICADO Nº 2

CONTRATISTA :	**Arq. Jaime Beczko García**
FECHA DE	**29/9/2022**
FECHA DE INICIO:	**16/6/2022**
PLAZO INICIAL:	**120 DIAS**
PLAZO DE ADENDA:	.....
DIAS DE LLUVIA:	.....
PLAZO PRORROGADO:	.....
DIAS TRASCURRIDOS:	**105**
DIAS DE MULTA:	.....

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item* Nº	**Descripción***	**U. M.***	**Cantidad***	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*	**Anterior**	**Actual**	**Acum.**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.738	1.750	4.791.500	1369	1369	2.738	2.395.750	2.395.750	4.791.500	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.738	31.900	87.342.200	1014	1724	2.738	32.346.600	54.995.600	87.342.200	100%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	680	88.800	60.384.000	627	53	680	55.677.600	4.706.400	60.384.000	100%
1.4	Badén de Hº Aº con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	24	284.600	6.830.400	0	24	24	0	6.830.400	6.830.400	100%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	36	44.900	1.616.400	0	36	36	0	1.616.400	1.616.400	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	680	3.400	2.312.000	0	680	680	0	2.312.000	2.312.000	100%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	500.000	1.000.000	0	2	2	0	1.000.000	1.000.000	100%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.738	580	1.588.040	0	2738	2.738	0	1.588.040	1.588.040	100%
Total :					**165.864.540**	**Total certificado**			**90.419.950**	**75.444.590**	**165.864.540**	
						Fondo de reparo 5%:			**4.520.998**	**3.772.230**	**8.293.227**	
						Neto a cobrar Gs.:			**85.898.953**	**71.672.361**	**157.571.313**	

SON GUARANIES :.-SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN0.-

Arq. Jaime Beczko
Contratista

Arq. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC: 336 - REG. C.S.J. 1053
REG. SB.SG. Nº 164/03

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá