CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 03 - REPARACION 3 AULAS Y SALAS MULTIUSOS

UBICACION: ESCUELA BASICA N° 5.416 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ.--

FECHA: 21/ 07/ 2023

HOJA:1/2

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERT. 2	CERTIFICADO Nº 3		SALDO
		U. MED.	CANT,	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0,00	0,00	0	1,00
2	Desmonte de techo de chapa existente. Según EE.TT.	m2	272,00	8.900	2.420.800	272,00	0,00	0,00	0	0,00
3	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	8,00	44.500	356.000	8,00	0,00	0,00	0	0,00
4	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	7,00	44.500	311.500	7,00	0,00	0,00	0	0,00
5	Desmonte de azulejo. Según EE.TT.	m2	8,10	10.680	86.508	0,00	8,10	0,00	0	0,00
6	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual).	gl	1,00	222.500	222.500	1,00	0,00	0,00	0	0,00
7	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	214,00	9.345	1.999.830	213,74	0,00	0,00	0	0,26
8	Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	26,00	93.450	2.429.700	0,00	26,00	0,00	0	0,00
9	Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	26,00	120.150	3.123.900	0,00	26,00	0,00	0	0,00
10	REPARACION DE 3 AULAS - Estructura de H° A°-Zapatas. Según EE.TT.	m3	8,00	2.235.680	17.885.440	8,00	0,00	0,00	0	0,00
11	REPARACION DE 3 AULAS - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	5,00	2.689.580	13.447.900	0,00	5,00	0,00	0	0,00
12	REPARACION DE 3 AULAS - Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes. Según EE.TT.	ml	28,20	227.840	6.425.088	0,00	28,20	0,00	0	0,00
13	REPARACION DE 3 AULAS - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	19,50	17.800	347.100	19,50	0,00	0,00	0	0,00
14	REPARACION DE 3 AULAS - REPARACION DE 3 AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar.	m2	21,50	104.130	2.238.795	0,00	21,50	0,00	0	0,00
15	REPARACION DE 3 AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (para cerrar aberturas)	m2	3,60	104.130	374.868	0,00	3,60	0,00	0	0,00
16	REPARACION DE 3 AULAS - Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	31,00	104.130	3.228.030	0,00	0,00	31,00	3.228.030	0,00
17	REPARACION DE 3 AULAS - Revoque zona refuerzos. Según EE.TT.	m2	61,00	53.400	3.257.400	0,00	0,00	0,00	0	61,00
18	REPARACION DE 3 AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	191,00	44.500	8.499.500	0,00	191,00	0,00	0	0,00
19	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	290,00	204.700	59.363.000	0,00	0,00	283,50	58.032.450	6,50
20	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	290,00	267.000	77.430.000	0,00	283,50	0,00	0	6,50
21	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	57,50	72.090	4.145.175	0,00	0,00	54,27	3.912.324	3,23
22	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	57,50	40.050	2.302.875	0,00	0,00	54,27	2.173.514	3,23
23	REPARACION DE 3 AULAS - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	49,20	44.500	2.189.400	0,00	49,20	0,00	0	0,00
24	REPARACION DE 3 AULAS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	225,00	33.820	7.609.500	225,00	0,00	0,00	0	0,00
25	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	225,00	97.900	22.027.500	0,00	0,00	225,00	22.027.500	0,00
26	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	159,00	31.150	4.952.850	0,00	0,00	155,07	4.830.431	3,93
27	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	3,00	1.085.800	3.257.400	0,00	3,00	0,00	0	0,00
28	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	12,50	614.100	7.676.250	0,00	0,00	8,39	5.152.299	4,11
29	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	12,50	458.350	5.729.375	0,00	0,00	0,00	0	12,50
30	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	730,00	44.500	32.485.000	0,00	0,00	0,00	0	730,00
31	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	49,20	44.500	2.189.400	0,00	0,00	0,00	0	49,20
32	REPARACION DE 3 AULAS - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	3,00	1.557.500	4.672.500	0,00	0,00	3,00	4.672.500	0,00
33	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	12,00	144.625	1.735.500	0,00	0,00	0,00	0	12,00
34	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	8,00	89.000	712.000	0,00	0,00	0,00	0	8,00
35	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	18,00	97.900	1.762.200	0,00	0,00	18,00	1.762.200	0,00
36	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	3,00	1.085.800	3.257.400	0,00	3,00	0,00	0	0,00
	MONTO PARCIAL				311.932.184				105.791.248	

Div. Obras Municipales
Arq. Cinthia Acosta
Fiscal de Obra
Municipio C.D.E.

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

Ciudad del Este Municipalidad
Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE
22 AGO 2023

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 03 - REPARACION 3 AULAS Y SALAS MULTIUSOS
UBICACION: ESCUELA BASICA N° 5.416 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ.--

FECHA: 21/ 07/ 2023
HOJA:2/2

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERT. 2	CERTIFICADO N° 3		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
37	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.085.800	1.085.800	0,00	1,00	0,00	0	0,00
38	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,70x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	801.000	801.000	0,00	1,00	0,00	0	0,00
39	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	2,50	614.100	1.535.250	0,00	2,50	0,00	0	0,00
40	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	2,50	458.350	1.145.875	0,00	0,00	2,50	1.145.875	0,00
41	SALA MULTIUSO - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	4,00	1.557.500	6.230.000	0,00	0,00	4,00	6.230.000	0,00
42	SALA MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	6,00	144.625	867.750	0,00	0,00	0,00	0	6,00
43	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.047.000	2.047.000	0,00	0,00	0,00	0	1,00
44	SALA MULTIUSO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.158.250	2.158.250	1,00	0,00	0,00	0	0,00
45	SALA MULTIUSO - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.526.350	1.526.350	1,00	0,00	0,00	0	0,00
46	SALA MULTIUSO - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	489.500	489.500	1,00	0,00	0,00	0	0,00
47	SALA MULTIUSO - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.516.030	2.516.030	1,00	0,00	0,00	0	0,00
48	SALA MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	un	1,00	373.800	373.800	0,00	0,00	0,00	0	1,00
49	SALA MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	un	1,00	683.520	683.520	0,00	0,00	0,00	0	1,00
50	SALA MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios. kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	2,00	167.320	334.640	0,00	0,00	0,00	0	2,00
51	Limpieza final	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0,00	0,00	0	1,00
	MONTO PARCIAL				23.574.765				7.375.875	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				335.506.949				113.167.123	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3	113.167.123	34%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-22.633.425	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-5.658.356	
MONTO NETO A PERCIBIR	**84.875.342**	

Son Guaraníes: OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS.----------

Div. Obras Municipales – Ciudad del Este Municipio

Arq. Cinthia Acosta
Fiscal de Obra

ARQ. CINTHIA ACOSTA
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio – Municipalidad de Ciudad del Este – Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección Área Urbana

SCDE S.A.
Rubén Andrés Cardozo Villalba
Contratista

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

Municipalidad de Ciudad del Este – 22 AGO 2023 – Tesorería – PAGADO