MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra Final Nº 02 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: FANN S.A., REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO SILVA TORALES, R.U.C. N° 80050215-9

LLAMADO: REPARACIONES DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN ESC. BAS. 437 RAMON INDALECIO CARDOZO Y ESC. BAS. 4022 SINDULFO CANDIA LOMAQUIZ- CON ID N° 412892.- CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2022- CONTRATO N°26/2022.-

OBRA: LOTE Nº 01: REPARACIÓN DE AULA DE NIVEL INICIAL EN ESC. BÁS. N° 437 RAMON INDALECIO CARDOZO

FECHA: 11 / 08 / 2.022.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	LOTE 1: REPARACIÓN DE AULA EN LA ESC. BAS. N° 437 RAMÓN INDALECIO CARDOZO											
1	**Preparación de Obra**											
1.1	Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras. Construcción de vallado de obras.	Metros cuadrados	81,40	40.000	3.256.000	0	81,40	81,40	100,00%	0	3.256.000	3.256.000
1.2	Demoliciones, retiros y, retiro de escombros: instalaciones eléctricas y sanitarias	Metros cuadrados	81,40	45.000	3.663.000	22,40	59,00	81,40	100,00%	1.008.000	2.655.000	3.663.000
2	**Aislación asfáltica**											
2.1	De canteros	Metros cuadrados	5,25	35.000	183.750	4,60	0,65	5,25	100,00%	161.000	22.750	183.750
3	**Muros de Elevación**									0	0	0
3.1	Reparación de fisuras con envarillado ø8 mm	Metros lineal	30,00	40.000	1.200.000	25,00	5,00	30,00	100,00%	1.000.000	200.000	1.200.000
4	**Revoque**											
4.1	Reparaciones varias de revoque interior-exterior a 1 capa	Metros cuadrados	50,00	50.000	2.500.000	25,00	25,00	50,00	100,00%	1.250.000	1.250.000	2.500.000
5	**Guarda obra de hormigón de cascotes alisado y caminero**	Metros cuadrados	40,00	115.000	4.600.000	34,00	6,00	40,00	100,00%	3.910.000	690.000	4.600.000
6	**Regularización pastillones de patio en rampa**	Metros cuadrados	5,28	150.000	792.000	5,28	0	5,28	100,00%	792.000	0	792.000
7	**Reparaciones y/o reposiciones de aberturas de madera**											
7.1	Marco y puerta 0,70x2,10 (Puerta placa)	Unidad	1	800.000	800.000	1	0	1	100,00%	800.000	0	800.000
7.2	Marco de 1"x2" y 3 puertas 0,55x0,60 (bajo mesada)	Unidad	1	500.000	500.000	1	0	1	100,00%	500.000	0	500.000
7.3	Marco 2"x5" y 2 puertas 0.60x1,20 (boxes)	Unidad	2	600.000	1.200.000	2	0	2	100,00%	1.200.000	0	1.200.000
8	**Mantenimiento y cambio total de accesorios de las aberturas metálicas**											
8.1	Marco y puerta 1,10x2,50 (2hojas) completo	Unidad	1	400.000	400.000	1	0	1	100,00%	400.000	0	400.000
8.2	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70	Unidad	4	350.000	1.400.000	4	0	4	100,00%	1.400.000	0	1.400.000
8.3	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00-Baño	Unidad	4	275.000	1.100.000	4	0	4	100,00%	1.100.000	0	1.100.000
9	**Pinturas**											
9.1	De paredes revocadas interior al látex-blanco o color, según estandares del MEC	Metros cuadrados	131,14	40.000	5.245.600	0	131,14	131,14	100,00%	0	5.245.600	5.245.600
9.2	De paredes revocadas interior al látex-blanco o color, según estandares del MEC	Metros cuadrados	3,36	25.000	84.000	0	3,36	3,36	100,00%	0	84.000	84.000
9.3	De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	15,46	40.000	618.400	0	15,46	15,46	100,00%	0	618.400	618.400
9.4	De pintura de techo al barniz	Metros cuadrados	98,50	25.000	2.462.500	0	98,50	98,50	100,00%	0	2.462.500	2.462.500
9.5	De mampostería visto común al látex, exterior color vino	Metros cuadrados	48,89	40.000	1.955.600	0	48,89	48,89	100,00%	0	1.955.600	1.955.600
9.6	De revoque común al látex, exterior color mostaza	Metros cuadrados	52,36	40.000	2.094.400	0	52,36	52,36	100,00%	0	2.094.400	2.094.400
10	**Pintura de aberturas metálicas**											
10.1	De balancines	Metros cuadrados	16,80	40.000	672.000	16,80	0	16,80	100,00%	672.000	0	672.000
10.2	De puerta metálica de acceso	Metros cuadrados	5,06	40.000	202.400	5,06	0	5,06	100,00%	202.400	0	202.400
11	**Desagüe pluvial**											
11.1	Canaleta y caño de bajada #26 - D: 33cm	Metros lineal	32,10	105.000	3.370.500	32,10	0	32,10	100,00%	3.370.500	0	3.370.500
11.2	Registro 30x30 con rejilla	Unidad	2	300.000	600.000	2	0	2	100,00%	600.000	0	600.000
12	**Reacondicionamiento completo Instalación Eléctrica**											

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
INTENDENCIA
Alto Paraná

María Dalia Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra Final Nº 02 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: FANN S.A., REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO SILVA TORALES, R.U.C. N° 80050215-9

LLAMADO: REPARACIONES DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN ESC. BAS. 437 RAMON INDALECIO CARDOZO Y ESC. BAS. 4022 SINDULFO CANDIA LOMAQUIZ- CON ID N° 412892.- CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2022- CONTRATO N°26/2022.-

OBRA: LOTE Nº 01: REPARACIÓN DE AULA DE NIVEL INICIAL EN ESC. BÁS. N° 437 RAMON INDALECIO CARDOZO

FECHA: 12 / 08 / 2.022.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
12.1	Ca. y ad.: Tablero TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV para 2 llaves de ventilador. Incluye acometida cable NYY de 2x6mm. Incluye reposición de 35 b. de l. y t., 3 t.c., 4 art. Flourescente 2x40w, 4 art. Flourescente 1x40w y 2ventiladores de techo. Las instalaciones exteriores deben ser accionadas por fotocélulas.	Global	1	3.500.000	3.500.000	1	0	1	100,00%	3.500.000	0	3.500.000
13	**Reparación de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70**	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1	0	1	100,00%	1.050.000	0	1.050.000
14	**Trabajos complementarios: Limpieza Final**	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	0	1	1	100,00%	0	1.400.000	1.400.000
	COSTO TOTAL				44.850.150					22.915.900	21.934.250	44.850.150
										51,00%	49,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	21.934.250	49,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	1.096.713	
Total a Cobrar	20.837.537	

Son Guaraníes: Veinte millones ochocientos treinta y siete mil quinientos treinta y siete.-

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

CONTRATISTA

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4381

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN
INTENDENCIA
Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN