ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

En la ciudad de Caacupé, a los 02 días del mes de Noviembre del año dos mil veintiún, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena Sección de Control y Seguimiento, el Sr. Carlos Aguilera, Administrador de Contratos, El Sr. Ricardo Saucedo, Encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa C.G.I CIA S.R.L., correspondientes al mes de Noviembre, según Contrato N° 028/18. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

N° de Ítems	Descripción	Cant.	OBSERV.
1.1	Limpieza de las cuatro cajas de ascensores	4	REALIZADO
1.2	Limpieza, integral de cabina y de sala de maquina	4	REALIZADO
1.3	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgastadas y/o dañadas	4	REALIZADO
1.4	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina	4	REALIZADO
1.5	Limpieza de poleas tensoras, control de fijación y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura de cable	4	REALIZADO
1.6	Control y regulación de las poleas de suspensión y de desvió. Eliminación de grasa excedente	4	REALIZADO
1.7	Control de posibles, agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillo de la porta llantas	4	REALIZADO
1.8	Control de estado de los cables tractores o cabos, control de auto lubricación y limpieza	4	REALIZADO
1.9	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensacion	4	REALIZADO
1.10	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre	4	REALIZADO
1.11	Verificación y control de juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento, control del paquete de resorte y el contacto. Control de juego de cabinas	4	REALIZADO
1.12	Limpieza y ajuste de lubricación de guías de cabina y contrapeso, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas	4	REALIZADO
1.13	Control de soportes, placas de guion y grampas de guías de cabina y contrapeso de cubo	4	REALIZADO
1.14	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobre recorrido	4	REALIZADO
1.15	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas	4	REALIZADO
1.16	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anchas o varillas del sistema de suspensión de cabina y contrapeso (Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados)	4	REALIZADO

PODER JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

1.17	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores	4	REALIZADO
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente	4	REALIZADO
1.19	Control de topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento	4	REALIZADO
1.22	Verificación del control digital sala de máquinas	4	REALIZADO
1.23	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactares y relés	4	REALIZADO
1.24	Regulación de plaquetas electrónica (arranque, parada y nivelación de cabina)	4	REALIZADO
1.25	Prueba y verificación del software de monitoreo. Limpieza de cuadro de comando	4	REALIZADO
1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (sistema de botoneras). Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina	4	REALIZADO
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instaladas en la cabina	4	REALIZADO
1.28	Prueba y verificación ajuste de sistema de emergencia, sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes	4	REALIZADO

Se deja constancia, que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. --

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en dos fojas de un mismo tenor. ----------

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL