CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1502 PETRONA MARTÍNEZ VDA. DE OCAMPOS, DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS

CONTRATO: Nº 35/2020

Fecha:10/06/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 04/05/2.021	al: 10/06/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1502 PETRONA MARTÍNEZ VDA. DE OCAMPOS, DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
					UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1	Cartel de obra	un	EVENTO	1	830.000	830.000	0	1	1	0	830.000	830.000	100%
1.2	Demolicion de techos sin recuperacion	m2	EVENTO	148	35.000	5.180.000	0	148,00	148,00	0	5.180.000	5.180.000	100%
1.3	Desmonte de artefactos electricos 3 aulas	un	EVENTO	3	150.000	450.000	0	3,00	3,00	0	450.000	450.000	100%
1.4	Demolicion de pared de 0,15	m2	EVENTO	26	34.000	884.000	0	26,00	26,00	0	884.000	884.000	100%
1.5	Demolicion de pisos calcareo	m2	EVENTO	104	35.000	3.640.000	0	104,00	104	0	3.640.000	3.640.000	100%
1.6	Desmonte de puertas y ventanas	un	EVENTO	7	60.000	420.000	0	7,00	7,00	0	420.000	420.000	100%
1.7	Demolicion de revoques	m2	EVENTO	21	33.000	693.000	0	21,00	21,00	0	693.000	693.000	100%
1.8	Excavacion y carga de zapatas de H°A°	m2	EVENTO	1,3	2.300.000	2.990.000	0	1,30	1,3	0	2.990.000	2.990.000	100%
1.9	Pilares de H°A° de 0,13 m x 0,20 m	ml	EVENTO	24	210.000	5.040.000	0	24,00	24	0	5.040.000	5.040.000	100%
1.10	Viga de Hº Aº de 0,25 m x 0,45 m	ml	EVENTO	13	230.000	2.990.000	0	13,00	13,00	0	2.990.000	2.990.000	100%
1.11	Viga en galeria de Hº Aº de 0,20 m x 0,25 m	ml		13	210.000	2.730.000	0	13,00	13,00	0	2.730.000	2.730.000	100%
1.12	Mamposteria de elevacion de 0,15m	m2	EVENTO	30	98.000	2.940.000	0	30,00	30,00	0	2.940.000	2.940.000	100%
1.13	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 mm en dos hiladas	ml	EVENTO	25,4	30.000	762.000	0	25,40	25,40	0	762.000	762.000	100%
1.14	Colocación de tejuelones, tejas nuevas y tirantes de Hº Aº	m2	EVENTO	148	315.000	46.620.000	0	148,00	148,00	0	46.620.000	46.620.000	100%
1.15	Revoque interior y exterior a una capa	m2	EVENTO	69	42.000	2.898.000	0	69,00	69,00	0	2.898.000	2.898.000	100%
1.16	Colocación de puertas metalica de 0,90 m y 2,10 m	un	EVENTO	3	1.600.000	4.800.000	0	3,00	3	0	4.800.000	4.800.000	100%
1.17	Colocación de balancin de 1,50 m x 1,70 m con vidrio	m2	EVENTO	10,2	460.000	4.692.000	0	10,20	10	0	4.692.000	4.692.000	100%
1.18	Contrapiso de Hº de cascote	m2	EVENTO	104	42.000	4.368.000	0	104,00	104	0	4.368.000	4.368.000	100%
1.19	Carpeta alisada para piso ceramico	m2	EVENTO	104	60.000	6.240.000	0	104,00	104	0	6.240.000	6.240.000	100%
1.20	Piso Ceramico	m2	EVENTO	104	97.500	10.140.000	0	104,00	104	0	10.140.000	10.140.000	100%
1.21	Zocalo ceramico	ml	EVENTO	106	35.000	3.710.000	0	106,00	106	0	3.710.000	3.710.000	100%
1.22	Adecuacion de instalacion y artefactos electricos	un	EVENTO	3	5.600.000	16.800.000	0	3,00	3,0	0	16.800.000	16.800.000	100%
1.23	Pintura de pared al latex	m2	EVENTO	365	35.000	12.775.000	0	365,00	365	0	12.775.000	12.775.000	100%
1.24	Pintura de techo de tejuelones y tirantes de H°A°	m2	EVENTO	148	35.000	5.180.000	0	148,00	148	0	5.180.000	5.180.000	100%
1.25	Pintura de aberturas metalicas	m2	EVENTO	5,67	35.000	198.450	0	5,67	6	0	198.450	198.450	100%
1.26	Pintura de balancin con sintetico	m2	EVENTO	10,2	35.000	357.000	0	10,20	10	0	357.000	357.000	100%
1.27	Limpieza final y retiro de escombro	m2	EVENTO	148	5.000	740.000	0	148,00	148,0	0	740.000	740.000	100%
	TOTAL					149.067.450						149.067.450	100%

ROMAN ABARS CONSTRUCCIONES RUC 1.256450-8

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	149.067.450
5% Retención	7.453.373
Neto a cobrar	141.614.078

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247