GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO, GRADERIA Y PISTA DEPORTIVA - COLEGIO NACIONAL YATAITY - MAYOR MARTINEZ

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: FORNERÓN HERMANOS
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 4/10/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 629.968.000
ANTICIPO RECIBIDO 125.993.600

RESUMEN CERTIFICADO BASICO N° 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	0	213.925.000	213.925.000
DESCUENTO ANTICIPO 50%		62.996.800	62.996.800
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		150.928.200	

SON GUARANIES: Ciento cincuenta millones novecientos veinte y ocho mil doscientos.----------
----

.....
p/ CONTRATISTA
Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO, GRADERIA Y PISTA DEPORTIVA - COLEGIO NACIONAL YATAITY - MAYOR MARTINEZ

Item	Descripcion de los trabajos	Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
		Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	TINGLADO				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,5	2.550.000	44.625.000		17,5	17,50	0	44.625.000	44.625.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15	2.550.000	38.250.000		15	15,00	0	38.250.000	38.250.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7	2.550.000	17.850.000		7	7,00	0	17.850.000	17.850.000	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11	2.550.000	28.050.000		11	11,00	0	28.050.000	28.050.000	100%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,5	2.550.000	24.225.000		9,5	9,50	0	24.225.000	24.225.000	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1	4.275.000	4.275.000			0,00	0	0	0	0%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893	255.000	227.715.000			0,00	0	0	0	0%
	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120	90.000	10.800.000			0,00	0	0	0	0%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8	2.300.000	18.400.000			0,00	0	0	0	0%
	Pista Deportiva				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Relleno y compactación	m3	160	90.000	14.400.000		160	160,00	0	14.400.000	14.400.000	100%
	Contrapiso de Cascote	m2	840	38.000	31.920.000		840	840,00	0	31.920.000	31.920.000	100%
	Piso Tipo calcáreo	m2	700	82.000	57.400.000			0,00	0	0	0	0%
	Alisado de cemento	m2	140	36.000	5.040.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480	35.000	16.800.000			0,00	0	0	0	0%
	Arcos con redes	cant	2	1.930.000	3.860.000			0,00	0	0	0	0%
	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2	9.500.000	19.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1	1.420.000	1.420.000			0,00	0	0	0	0%
	Valla protectora tras los arcos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Excavación	m3	3	75.000	225.000			0,00	0	0	0	0%
	Hormigón Simple	m3	2,5	1.500.000	3.750.000			0,00	0	0	0	0%
	Postes de caño negro de 3"	ml	60	68.000	4.080.000			0,00	0	0	0	0%
	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136	58.000	7.888.000			0,00	0	0	0	0%
	Tejido de alambre	ml	34	170.000	5.780.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura sintética de caños	gl	1	910.000	910.000			0,00	0	0	0	0%
	Gradería				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo de obra	gl	1	490.000	490.000		1	1,00	0	490.000	490.000	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17	200.000	3.400.000		17	17,00	0	3.400.000	3.400.000	100%
	Mampostería de 0,30	m2	43	205.000	8.815.000		43	43,00	0	8.815.000	8.815.000	100%
	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9	2.600.000	23.400.000			0,00	0	0	0	0%
	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36	87.500	3.150.000			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza de obra	m²	1	910.000	910.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1	1.900.000	1.900.000		1	1,00	0	1.900.000	1.900.000	100%
	Cartel de obra 0,60 x 0,40	un	1	1.240.000	1.240.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					629.968.000				0	213.925.000	213.925.000	33,96

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	213.925.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	629.968.000
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	33,96

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PLANIFICACION

Mariano Salcedo
M. de Obras. Reg. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8