ANDE

OET/DR/ARB/1799/2024/2025/000014

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1799/2024

UNIDAD EMITENTE: **AGENCIA REG. BOQUERON**

A: **TECMONT S.A.**

LUGAR y FECHA : **MARISCAL ESTIGARRIBIA, 29/01/2025**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 258018, cuya conclusión está prevista para la fecha 28/02/2025, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 30/01/2025, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARB/1799/2024/2025/000050, SMA/DR/ARB/1799/2024/2025/000051

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **28/02/2025** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 258018, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 655.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /
OBSERVACIONES: ELECTRIFICACIÓN TRAMO MCAL ESTIGARRIBIA - TTE. AMÉRICO PICCO		

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Impreso El : 04/06/26 4.53 PM

Impreso Por : 5100 - ARIAS TORRES, LIDUVINO HUMBERTO

Computadora: 10.2.34.35