ANDE

OET/DR/ARC/1799/2024/2025/000062

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1799/2024

UNIDAD EMITENTE: AGENCIA REGIONAL CONCEPCION

A: CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.

LUGAR y FECHA : Concepción, 26/03/2025

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 205.220/0/1/2/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 30/03/2025, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 26/03/2025, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

0000158329, 0000158375, 0000158731, 0000158732, 0000158733, 0000158730, 0000159172, 0000158734

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **31/03/2025** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 205.220/0/1/2/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 44.374.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

Montaje de nuevo PD + ampliación MT y BT + adecuación BT.

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Impreso El : 24/06/25 9.48 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN

Computadora: 10.1.0.132