CERTIFICADO DE OBRA N° 3-											
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FILIAL VILARRICA										
CONTRATISTA:	MAINUMBY BB S.A.					CONTRATO N°:	249/2022				
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	597.920.000					FECHA:	12/8/2022				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	ACUMULADO	PRESENTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE FUTBOL DE SALÓN Y GRADERIA										
1.1	Replanteo y marcación.	Metros Cuadrados	1.200,0	20.000	24.000.000	1.200,00	0,00	0,00	24.000.000	24.000.000	100%
1.2	Desmonte y nivelación del terreno.	Metros Cuadrados	1.200,0	25.000	30.000.000	1.200,00	0,00	0,00	30.000.000	30.000.000	100%
1.3	Excavaciones y muros de cimiento de PBC.	Metro Lineal	120,0	140.000	16.800.000	120,00	0,00	0,00	16.800.000	16.800.000	100%
1.4	Relleno y compactación.	Metros Cuadrados	120,0	25.000	3.000.000	120,00	0,00	0,00	3.000.000	3.000.000	100%
1.5	Nivelación de ladrillo común de 0,30.	Metro Lineal	120,0	125.000	15.000.000	120,00	0,00	0,00	15.000.000	15.000.000	100%
1.6	Contra piso.	Metros Cuadrados	1.000,0	120.000	120.000.000	932,00	68,00	0,00	120.000.000	120.000.000	100%
1.7	Piso de hormigón.	Metros Cuadrados	1.000,0	180.000	180.000.000	0,00	800,00	200,00	180.000.000	180.000.000	100%
1.8	Pulidad de hormigón.	Metros Cuadrados	1.200,0	25.000	30.000.000	0,00	800,00	400,00	30.000.000	30.000.000	100%
1.9	Muros de elevación de ladrillo común de 0,30.	Metro Lineal	120,0	160.000	19.200.000	0,00	120,00	0,00	19.200.000	19.200.000	100%
1.10	Pinturas.	Metros Cuadrados	40,0	40.000	1.600.000	0,00	0,00	40,00	1.600.000	1.600.000	100%
1.11	Caño tubo de hierro para sercado.	Metro Lineal	25,0	350.000	8.750.000	0,00	0,00	25,00	8.750.000	8.750.000	100%
1.12	Perfile de hierro.	Metro Lineal	16,0	250.000	4.000.000	0,00	0,00	16,00	4.000.000	4.000.000	100%
1.13	Tejidos.	Metros	100,0	90.000	9.000.000	0,00	0,00	100,00	9.000.000	9.000.000	100%
1.14	Alambres.	Metros	1.000,0	23.000	23.000.000	0,00	0,00	1.000,00	23.000.000	23.000.000	100%
1.15	Postes de H°A° para alumbrado.	Unidad	4,0	2.500.000	10.000.000	0,00	0,00	4,00	10.000.000	10.000.000	100%
1.16	Reflectores.	Unidad	8,0	300.000	2.400.000	0,00	0,00	8,00	2.400.000	2.400.000	100%
1.17	Instalaciones de desague.	Unidad	4,0	600.000	2.400.000	0,00	0,00	4,00	2.400.000	2.400.000	100%
1.18	Parte eléctrica.	Unidad de Medida Global	1,0	4.800.000	4.800.000	0,00	0,00	1,00	4.800.000	4.800.000	100%
1.19	Basureros, acceso.	Unidad	4,0	900.000	3.600.000	0,00	0,00	4,00	3.600.000	3.600.000	100%
1.20	Muros de cimentación.	Metros Cuadrados	70,0	140.000	9.800.000	0,00	70,00	0,00	9.800.000	9.800.000	100%
1.21	Encadenado de hormigón armado.	Metro Lineal	70,0	180.000	12.600.000	0,00	70,00	0,00	12.600.000	12.600.000	100%
1.22	Mamposteria de ladrillo común de 030.	Metros Cuadrados	190,0	175.000	33.250.000	0,00	145,00	30,00	33.250.000	33.250.000	100%
1.23	Revoque exterior.	Metros Cuadrados	92,0	160.000	14.720.000	0,00	0,00	92,00	14.720.000	14.720.000	100%

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

1.24	Loza de H°A° para asientos.	Metros Cuadrados	80,0	225.000	18.000.000	0,00	0,00	80,00	18.000.000	18.000.000	100%
1.25	Alizado de hormigón.	Metros Cuadrados	80,0	25.000	2.000.000	0,00	0,00	80,00	2.000.000	2.000.000	100%
										TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	597.920.000
										FONDO DE REPARO 5%	29.896.000
										CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA	200.650.000
										CERTIFICADO N°2 DE AVANCE DE OBRA	239.168.000
										CERTIFICADO N°3 DE AVANCE DE OBRA	158.102.000
										PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	34%
										PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2	40%
										PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°3	26%
										PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	100%

CONTRATISTA

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156