PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 5

OBJETO DEL CONTRATO: LOTE 4. Construccion de Aulas y Sanitarios sexados en Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Nepomuceno
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
CONTRATISTA: E.D.R. CONSTRUCCIONES — RUC. : 1794381-7
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 395.429.585 — FECHA:19/07/2024

LOTE 4. Construccion de Aulas y Sanitarios sexados en Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Nepomuceno - Esc. Bás. N° 4238 Virgen de Fátima

Item No	Descripción	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	187,5	9.752	1.828.406	187,5	0,00	187,50	100%	1.828.406	0	1.828.406
2	Replanteo	Metros cuadrados	187,5	14.381	2.696.438	187,5	0,00	187,50	100%	2.696.438	0	2.696.438
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	34,9	906.200	31.626.380	34,9	0,00	34,90	100%	31.626.380	0	31.626.380
4	Vigas y dado de H°A°	Metros cúbicos	3	4.087.750	12.263.250	3	0,00	3,00	100%	12.263.250	0	12.263.250
5	Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	5,58	4.087.750	22.809.645	5,58	0,00	5,58	100%	22.809.645	0	22.809.645
6	Muro de nivelación de 0,45cm	Metros cuadrados	12,25	600.850	7.360.413	12,25	0,00	12,25	100%	7.360.413	0	7.360.413
7	Muro de nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	19,1	551.600	10.535.560	19,10	0,00	19,10	100%	10.535.560	0	10.535.560
8	Muro de nivelación de 0,60cm	Metros cuadrados	20	551.600	11.032.000	20	0,00	20,00	100%	11.032.000	0	11.032.000
9	Relleno y aposinado de interiores	Metros cúbicos	69	310.275	21.408.975	69	0,00	69,00	100%	21.408.975	0	21.408.975
10	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	19,1	349.675	6.678.793	19,1	0,00	19,10	100%	6.678.793	0	6.678.793
11	Muros de elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	9,82	256.100	2.514.902	9,82	0,00	9,82	100%	2.514.902	0	2.514.902
12	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	9,7	162.525	1.576.493	9,7	0,00	9,70	100%	1.576.493	0	1.576.493
13	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	76,5	448.175	34.285.388	76,5	0,00	76,50	100%	34.285.388	0	34.285.388
14	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	19,1	443.250	8.466.075	19,1	0,00	19,10	100%	8.466.075	0	8.466.075
15	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	99,6	226.550	22.564.380	99,60	0,00	99,60	100%	22.564.380	0	22.564.380
16	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	55.160	1.985.760	36	0,00	36,00	100%	1.985.760	0	1.985.760
17	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para coredor	Metro lineal	16	194.045	3.104.720	16	0,00	16,00	100%	3.104.720	0	3.104.720
18	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquina	Metros cuadrados	168,5	453.100	76.347.350	168,50	0,00	168,50	100%	76.347.350	0	76.347.350
19	Viga de madera y planchuela en galería	Unidad Medida Global	1	4.752.625	4.752.625	1	0,00	1,00	100%	4.752.625	0	4.752.625
20	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	252	60.578	15.265.530	252	0,00	252,00	100%	15.265.530	0	15.265.530
21	Revoques de viga cumbrera de H°A°	Metros cuadrados	27,3	24.625	672.263	27,3	0,00	27,30	100%	672.263	0	672.263
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	172,5	60.578	10.449.619	172,5	0,00	172,50	100%	10.449.619	0	10.449.619
23	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	172,5	59.100	10.194.750	172,5	0,00	172,50	100%	10.194.750	0	10.194.750
24	Zocalo calcareo	Metro lineal	100,5	18.715	1.880.858	100,5	0,00	100,50	100%	1.880.858	0	1.880.858
25	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	3	1.044.100	3.132.300	3	0,00	3,00	100%	3.132.300	0	3.132.300
26	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,64	325.050	6.709.032	20,64	0,00	20,64	100%	6.709.032	0	6.709.032
27	Alfeizer de ventanas: de revoque 1:3 (Cemento - arena)	Metro lineal	15	9.555	143.318	15	0,00	15,00	100%	143.318	0	143.318

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. N° 3.760

28	Pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	192,1	8.816	1.693.506	192,1	0,00	192,10	100%	1.693.506	0	1.693.506
29	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	20	13.790	275.800	20	0,00	20,00	100%	275.800	0	275.800
30	Pintura de viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	40,6	15.612	633.857	40,6	0,00	40,60	100%	633.857	0	633.857
31	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	21	42.355	889.455	21	0,00	21,00	100%	889.455	0	889.455
32	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	261,9	30.535	7.997.117	261,9	0,00	261,90	100%	7.997.117	0	7.997.117
33	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	168,5	28.171	4.746.814	168,5	0,00	168,50	100%	4.746.814	0	4.746.814
34	Pintura de abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	16	40.779	652.464	16	0,00	16,00	100%	652.464	0	652.464
35	Vidrios dobles	Metros cuadrados	20,5	221.625	4.543.313	20,5	0,00	20,50	100%	4.543.313	0	4.543.313
36	Desague Pluvial: Canaleta de bajada N° 26 - desarrollo 33cm	Metro lineal	65,25	87.665	5.720.141	24,74	40,51	65,25	100%	2.169.082	3.551.059	5.720.141
37	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.462.050	4.462.050	0	1,00	1,00	100%	0	4.462.050	4.462.050
38	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	16.843.500	16.843.500	0	1,00	1,00	100%	0	16.843.500	16.843.500
39	Pizarrones	Unidad	3	4.186.250	12.558.750	0	3,00	3,00	100%	0	12.558.750	12.558.750
40	Limpieza final	Metros cuadrados	160	13.298	2.127.600	0	160,00	160,00	100%	0	2.127.600	2.127.600
	PRECIO TOTAL				**395.429.585**				**100%**	**355.886.625**	**39.542.959**	**395.429.585**

AVANCE TOTAL DE LA OBRA/ CERTIFICADO N ° 1	**79.085.917**	
FONDO DE REPARO 5%/ CERTIFICADO N ° 1	**0**	
CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	**79.085.917**	
AVANCE TOTAL DE LA OBRA/ CERTIFICADO N ° 2	**98.857.396**	
FONDO DE REPARO 5%/ CERTIFICADO N ° 2	**4.942.870**	
CERTIFICADO N°2 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	**93.914.526**	
AVANCE TOTAL DE LA OBRA/ CERTIFICADO N ° 3	**98.857.396**	
FONDO DE REPARO 5%/ CERTIFICADO N ° 3	**4.942.870**	
CERTIFICADO N°3 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	**93.914.526**	
AVANCE TOTAL DE LA OBRA/ CERTIFICADO N ° 4	**79.085.917**	
FONDO DE REPARO 5%/ CERTIFICADO N ° 4	**3.954.296**	
CERTIFICADO N°4 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	**75.131.621**	
AVANCE TOTAL DE LA OBRA/ CERTIFICADO N ° 5		**39.542.959**
FONDO DE REPARO 5%/ CERTIFICADO N ° 5		**1.977.148**
CERTIFICADO N°5 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR		**37.565.811**

E.D.R. CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

ARQ. TOMAS PRIETO
FISCAL DE OBRA

Arq. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. N° 3.760