Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010082

Fecha: Ag 27-10-22 Solicitante: D.G. de Protocolo

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220v.	9,2A	20c°	10c°	270	75 (6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo correctivo de A.A split marca tone.
✓ Provisión y carga de gas
✓ Mano de obra
✓ Cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz
✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre Rosa Vera

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doro

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección General de Protocolo

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010083

Fecha: As 27-10-22 Solicitante: D.G de Protocolo

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220	7,24	20°C	10°C	270	75 (6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

mantenimiento preventivo de A.A split de 24.000 btu/h marca Konai

✓ Provisión y carga de gas

✓ Mano de obra

✓ Cambio de termino de compresor

✓ mano de obra

✓ cambio de contactor 220 volts bobina 24

✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre Rosa Ibarra

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección Gral. de Protocolo

Técnico

Firma

Nombre Sergio Dcao