CONTRATISTA:	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA N° 204 MAESTRAS FUNDADORAS Y ESCUELA N°5367 SAN JOSÉ	AVANCE DE OBRA:	43	%
LA CONSTRUCTORA O.R de Oscar Rodas			FISCALIZACION	
FECHA: 22/07/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1		Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA N°5367 SAN JOSÉ											
1	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	ml	30,00	47.500	1.425.000	100	0,00	30,00	30,00	0	1.425.000	1.425.000
2	Envarillado de Pilares de Ladrillo Común	ml	14,00	58.000	812.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Remoción de Techo deTeja y Tejuelón c/ Recuperación	m2	26,00	40.500	1.053.000	100	0,00	26,00	26,00	0	1.053.000	1.053.000
4	Reposición de Techo de Teja y Tejuelón	m2	8,00	310.000	2.480.000	50	0,00	4,00	4,00	0	1.240.000	1.240.000
5	Reposición de Tejas, Tirantes, Tejuelones	m2	18,00	140.500	2.529.000	50	0,00	9,00	9,00	0	1.264.500	1.264.500
6	Revoque de Paredes en zonas de Fisuras y Humedad	m2	36,00	62000	2.232.000	50	0,00	18,00	18,00	0	1.116.000	1.116.000
7	Guarda Obra Perimetral	ml	45,00	96.000	4.320.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	Caminero	m2	6,00	220.500	1.323.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Gradas de Acceso	un	2,00	1.670.000	3.340.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Rampa	un	1,00	1.325.000	1.325.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Contrapiso	m2	45,00	32.500	1.462.500	100	0,00	45,00	45,00	0	1.462.500	1.462.500
12	Reposición de Piso Baldosa Calcáreo	m2	45,00	127.000	5.715.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Zócalo Calcareo	ml	67,50	33.500	2.261.250	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Reparación de Puerta de Madera	un	1,00	265.000	265.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Puerta de Madera Tipo Tablero	un	1,00	168.000	168.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Pintura Interior-exterior	m2	375,00	22.000	8.250.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	Pintura de Techo	m2	132,00	26.000	3.432.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Pintura Sintética de Puertas y Balancines	m2	20,00	27.000	540.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Reacondicionamiento de instalación eléctrica y artefactos dañados	gl	1,00	7.350.000	7.350.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Limpieza Final	gl	1,00	1.150.000	1.150.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA N° 204 MAESTRAS FUNDADORAS											
21	Demolición Guardaobra	m2	14,00	16.500	231.000	100	0,00	14,00	14,00	0	231.000	231.000
22	Excavación p/ Zapata	un	6,00	75.000	450.000	100	0,00	6,00	6,00	0	450.000	450.000
23	Demolición Cimiento	ml	2,40	33.000	79.200	83	0,00	2,00	2,00	0	66.000	66.000
24	Demolición Muro de Nivelación	ml	2,40	32.500	78.000	83	0,00	2,00	2,00	0	65.000	65.000
25	Demolición Mampostería	m2	6,00	33.000	198.000	100	0,00	6,00	6,00	0	198.000	198.000
26	Remoción Alero - Techo teja y tejuelón c/ recuperación	m2	14,00	38.000	532.000	100	0,00	14,00	14,00	0	532.000	532.000
27	Reposición Alero - Techo teja y tejuelón c/ recuperación	m2	14,00	82.000	1.148.000	100	0,00	14,00	14,00	0	1.148.000	1.148.000

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

28	Columnas H°A° c/ Zapata H°C°	un	6,00	1.365.000	8.190.000	100	0,00	6,00	6,00	0	8.190.000	8.190.000
29	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	ml	40,00	47.000	1.880.000	100	0,00	40,00	40,00	0	1.880.000	1.880.000
30	Revoque Pilares	ml	21,00	90.000	1.890.000	100	0,00	21,00	21,00	0	1.890.000	1.890.000
31	Rampa	un	2,00	1.150.000	2.300.000	100	0,00	2,00	2,00	0	2.300.000	2.300.000
32	Guarda obra perimetral	m2	8,00	290.000	2.320.000	100	0,00	8,00	8,00	0	2.320.000	2.320.000
33	Reposición Teja y Tejuelón en Techo dañado	m2	18,00	130.000	2.340.000	100	0,00	18,00	18,00	0	2.340.000	2.340.000
34	Piso Baldosón de Hormigón - Acceso Principal	m2	20,00	220.000	4.400.000	100	0,00	20,00	20,00	0	4.400.000	4.400.000
35	Remoción de Arterfactos Sanitarios	un	3,00	50.000	150.000	100	0,00	3,00	3,00	0	150.000	150.000
36	Reposición de Piso Baldosa Calcáreo	m2	10,00	120.000	1.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	Canaleta Ladrillo Común	ml	50,00	126.000	6.300.000	50	0,00	25,00	25,00	0	3.150.000	3.150.000
38	Revoque	m2	42,00	58.500	2.457.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	Pintura Interior-exterior	m2	240,00	24.500	5.880.000	70	0,00	168,00	168,00	0	4.116.000	4.116.000
40	Reacondicionamiento de instalación eléctrica y artefactos dañados	gl	1,00	6.671.800	6.671.800	50	0,00	0,50	0,50	0	3.335.900	3.335.900
41	Limpieza Final	gl	1,00	1.772.250	1.772.250	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MONTO TOTAL					**101.900.000**			**0**		**0**	**44.322.900**	**44.322.900**

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	44.322.900
A.2	FONDO DE REPARO	2.216.145
A.3	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**42.106.755**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	101.900.000
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	44.322.900
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	2.216.145
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**57.577.100**

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES