ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

RESUMEN GENERAL

Mes: agosto/21 | CERTIFICADO N° 5 | Fecha: 02/09/2021

ITEM	Descripción	P. Total	P. Total	Montos en USD (CIP)			Avance (%) USD			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%) Gs.		
		USD (CIP)	Gs. IVA Incluido	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION	15.629.571,52	1.599.387.300	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	139.860.300	-	139.860.300	8,74%	0,00%	8,74%
2	TOTAL OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION		115.855.736.650							9.837.467.546	7.733.520.733	17.570.988.279	8,49%	6,68%	15,17%
3	TOTAL INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION		7.410.216.380							3.201.807.021	230.718.826	3.432.525.847	43,21%	3,11%	46,32%
4	TOTAL GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV		2.305.909.106							508.209.156	47.823.971	556.033.127	22,04%	2,07%	24,11%
4.4	TOTAL DE SERVICIOS AMBIENTALES exentas de IVA		2.164.307.393							-	692.578.366	692.578.366	0,00%	32,00%	32,00%
5	TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO		1.666.528.940							-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL GENERAL	15.629.571,52	131.002.085.769	-	-	-				13.687.344.023	8.704.641.896	22.391.985.919	10,45%	6,64%	17,09%
	ANTICIPO														
	POR SUMINISTROS Gs. (10%)		159.938.730							13.986.030	-	13.986.030	8,74%	0,00%	8,74%
	POR OBRAS (20%)		23.171.147.330							1.967.493.510	1.546.704.147	3.514.197.657	8,49%	6,68%	15,17%
	POR INGENIERÍA DE DETALLES (20%)		1.482.043.276							640.361.405	46.143.765	686.505.170	43,21%	3,11%	46,32%
	POR GESTIÓN AMBIENTAL (20%)		461.181.821							101.641.831	9.564.794	111.206.625	22,04%	2,07%	24,11%
	POR SERVICIOS AMBIENTALES (20%) exentas de IVA		432.861.479							-	138.515.673	138.515.673	0,00%	32,00%	32,00%
	POR COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO (20%)		333.305.788							-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL A FACTURAR GS. IVA INCLUIDO														
	SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION									111.888.240	-	111.888.240			
	OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION									7.869.974.036	6.186.816.586	14.056.790.622			
	INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION									2.561.445.616	184.575.061	2.746.020.677			
	GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV									406.567.325	38.259.177	444.826.502			
	SERVICIOS AMBIENTALES, exentas de IVA									-	554.062.693	554.062.693			
	TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO									-	-	-			
	TOTAL A FACTURAR Gs. IVA INCLUIDO									10.949.875.217	6.963.713.517	17.913.588.734			

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT