MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 1 DE OBRA - 21 DE JULIO DE 2.025

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON EN LA CALLE JUAN MANUEL FRUTOS

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.

Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 02/2.025

Registro Prof. N°: 3.804

Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	3.250,00	417	1.355.250	3.250,00	417	1.355.250
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	3.250,00	668	2.171.000	3.250,00	668	2.171.000
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.484.288	1.484.288	1,00	1.484.288	1.484.288
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	179.659	359.318	2,00	179.659	359.318
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	3.250,00	1.630	5.297.500	3.250,00	1.630	5.297.500
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	3.250,00	2.401	7.803.250	1.600,00	2.401	3.841.600
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	2.692,00	6.345	17.080.740	1.600,00	6.345	10.152.000
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	725,00	89.800	65.105.000	400,00	89.800	35.920.000
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	70,00	66.764	4.673.480			
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	2.692,00	41.002	110.377.384	1.600,00	41.002	65.603.200
11	BADEN DE H°. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	19,10	1.100.000	21.010.000			
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	2.692,00	1.901	5.117.492			
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	2.692,00	2.205	5.935.860			
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	3.250,00	376	1.222.000			
		TOTAL CONTRACTUAL			**248.992.562**	**TOTAL CERTIFICADO 1**		**126.184.156**

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 1/4 & 2/4	**24.899.256**
SON GUARANIES, VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-	

TOTAL A PAGAR FONDO DE REPARO (5 %)	**6.309.208**
SON GUARANIES, SEIS MILLONES TRESCEINTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 1	**94.975.692**
SON GUARANIES, NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SECENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS.-	

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Ver Declaración | MARANGATU

https://marangatu.set.gov.py/eset/consultarDDJCompleta.do?_cyp=9...

Escaneado con CamScanner