TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Moronondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 10767
Recibido por: José R.

DIA	MES	AÑO	HORA
14	OCT	2022	15:159

MEMORANDUM C.P.I. Nº 1.352/2022

A: **Lic. Santiago López.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Ref.: **Complemento al Exp. N°980 - Solicitud de pago del Certificado de Obras N° 01, OS N° 01 – Adenda N° 06 - Reemplazo,** Contrato N° 31/2020, Lote N° 6, Caazapá. Empresa: EMPRESA CONSTRUCTORA CHACO S.A. En respuesta a Nota SCC/ MEC 272 N° 73/2022 - U.E.P.P MEC Exp. N° 7.209 de fecha 26/07/2022

Fecha: 14/10/2022

EMPRESA ADJUDICADA	**CONSTRUCTORA CHACO S.A.**	**CONTRATO N°**	**31/2020**
DEPARTAMENTO	**CAAZAPA**	**LOTE N°**	**06**
LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual			
FISCAL DE OBRAS	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Graciela Acosta	
SUPERVISIÓN DE PLANTA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Liz Aguilera	

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

Liz Aguilera
Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC Nº3752

PERIODO DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE										2022	
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

GESTIÓN DE CONTRATO			
POLIZAS	VIGENCIA	INFORME DE FISCAL	EXP. UEPP N°0.737/2022
ANTICIPO	27/09/2022	RE INGRESO DE NOTA POR LA EMPRESA	EXP. UEPP N° 7.209/2022
F.C. CONTRATO	26/11/2022	PLAZO FINAL	07/07/2022
C. T. RIESGO	29/07/2023	MONTO DE CONTRATO	8.616.133.328
ACCIDENTES	29/07/2022	AVANCE FISICO ACUM.	96,49%(sobre monto máx.)

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

OBSERVACIONES:	AVANCE FISICO MES	0,51 % (sobre monto máx.)
1° Ingreso Exp. 073/2022 (31/01/2022) Devolución Nota N° N° 246/2022(22/6/2022) Ingreso por Exp. N°6118/2022(27/6/2022) La Contratista ha ejecutado en un 100 % todos los trabajos, a excepción del estudio de suelo de las 9 perforaciones solo fue necesario ejecutar 3 confirmando que el terreno es firme para los rubros de cimentación del bloque. Monto previsto:2.640.006 Monto uilizado:2.214.672 Diferencia. 425.334	MONTO DE MULTA	0
	MONTO ACUMULADO DE MULTA	0
	MONTO NETO DE CERTIFICADO	32.856.073
	MONTO ACUMULADO	8.313.456.912
	ANTICIPO FINANCIERO	1.723.226.666
	ANTICIPO FINANCIERO SALDO	60.535.283
	FONDO DE REPARO ACUMULADO	415.672.846

El presente certificado *N°1 de la Orden de Servicio N°1* corresponde a la ***segunda etapa*** - 1 institución - Adenda N° 6 Reemplazo de 19 Instituciones Educativas, de las cuales las 18 primeras ya fueron culminadas en la primera etapa, las mismas ya cuentan con Recepción Provisoria y Recepción Definitiva.

Se establece: dar por aprobado el Certificado de Obras, y que corresponde el pago solicitado por la empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO.; así mismo la fiscalizadora bajo declaración jurada expone que, esta certificación da fe del cumplimiento cabal de la empresa Contratista, en la ejecución y calidad de las obras, de conformidad a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las normas vigentes" y da por aprobado el Certificado N° 01 de la Orden de Servicio N° 01 – Adenda N° 06 - Reemplazo.

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Arq. Graciela Acosta de Frol
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 7739
Recibido por: Enrique

DIA	MES	AÑO	HORA
05	AGO	2022	15:24

MEMORANDUM C.P.I. Nº 980/2022

A: **Lic. Santiago López.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Solicitud de pago del Certificado de Obras N° 01, OS N° 01 – Adenda N° 06 - Reemplazo,** Contrato N° 31/2020, Lote N° 6, Caazapá. Empresa: EMPRESA CONSTRUCTORA CHACO S.A. En respuesta a Nota SCC/MEC 272 N° 73/2022 - U.E.P.P MEC Exp. N° 7.209 de fecha 26/07/2022

Fecha: 04/08/2022

EMPRESA ADJUDICADA	CONSTRUCTORA CHACO S.A.	CONTRATO N°	31/2020
DEPARTAMENTO	CAAZAPA	LOTE N°	06
LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual			
FISCAL DE OBRAS	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Graciela Acosta	
SUPERVISIÓN DE PLANTA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Liz Aguilera	

Arq. Graciela Acosta de Rat.
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524
Liz Aguilera

PERIODO DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE											2022
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

GESTIÓN DE CONTRATO			
POLIZAS	VIGENCIA	INFORME DE FISCAL	EXP. UEPP N°0.737/2022
ANTICIPO	27/09/2022	RE INGRESO DE NOTA POR LA EMPRESA	EXP. UEPP N° 7.209/2022
F.C. CONTRATO	26/11/2022	PLAZO FINAL	07/07/2022
C. T. RIESGO	29/07/2023	MONTO DE CONTRATO	8.616.133.328
ACCIDENTES PERSONALES	29/07/2022	AVANCE FISICO ACUM.	96,49%(sobre monto máx.)

Arq. Carmen Tapio

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. Nº 980/2022

A: **Lic. Santiago López.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Solicitud de pago del Certificado de Obras N° 01, OS N° 01 – Adenda N° 06 - Reemplazo,** Contrato N° 31/2020, Lote N° 6, Caazapá. Empresa: EMPRESA CONSTRUCTORA CHACO S.A. En respuesta a Nota SCC/ MEC 272 N° 73/2022 - U.E.P.P MEC Exp. N° 7.209 de fecha 26/07/2022

Fecha: 04/08/2022

EMPRESA ADJUDICADA	**CONSTRUCTORA CHACO S.A.**	**CONTRATO N°**	**31/2020**
DEPARTAMENTO	**CAAZAPA**	**LOTE N°**	**06**
LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual			
FISCAL DE OBRAS	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Graciela Acosta	
SUPERVISIÓN DE PLANTA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Liz Aguilera	

PERIODO DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE										2022	
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

GESTIÓN DE CONTRATO			
POLIZAS	VIGENCIA	INFORME DE FISCAL	EXP. UEPP N°0.737/2022
ANTICIPO	27/09/2022	RE INGRESO DE NOTA POR LA EMPRESA	EXP. UEPP N° 7.209/2022
F.C. CONTRATO	26/11/2022	PLAZO FINAL	07/07/2022
C. T. RIESGO	29/07/2023	MONTO DE CONTRATO	8.616.133.328
ACCIDENTES PERSONALES	29/07/2022	AVANCE FISICO ACUM.	96,49%(sobre monto máx.)

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

CPI
Carmen Tapia

OBSERVACIONES	AVANCE FISICO DEL MES	0,51% (sobre monto máx.)
1° Ingreso Exp. 0737/2022 (10/02/2022) 1° Devolución Nota CPI 118/2022 (15/03/2022) 2° Ingreso Exp. N° 2281/2022 (28/03/2022) 2° Devolución Nota CPI 166/2022 (03/04/2022) 3er. Ingreso Exp. N° 4465/2022 (19/05/2022) 3° Devolución Nota CPI 222/2022 (05/6/2022) Nota CPI 224/2022 (06/06/2022) 4° Ingreso Exp. N° 5432/2022 (9/06/2022) **4**° Devolución Nota N° 246/2022 (22/6/2022) 5° ingreso Exp. N° 6118/2022 (27/6/2022) 5° Devolución Nota N° 250/2022 (30/6/2022) 6° Ingreso Exp. N°6787/2022 (14/6/2022) **6**° Devolución Nota N° 273/2022 (26/7/2022) 7° Ingreso Exp. N° 7209 (25/7/2022)	MONTO DE MULTA	0
	MONTO ACUMULADO DE MUTLA	0
	MONTO NETO DE CERTIFICADO	32.856.073
	MONTO ACUMULADO	8.313.456.912
	ANTICIPO FINANCIERO	1.723.226.666
	ANTICIPO FINANCIERO SALDO	60.535.283
	FONDO DE REPARO	415.672.846

El presente Certificado N° 1 de la Orden de Servicio N° 1 corresponde a la segunda etapa – 1 Institución – Adenda N° 6 Reemplazo de 19 Instituciones Educativas, de las cuales las 18 primeras ya fueron culminadas en la primera etapa, las mismas ya cuentan con Recepción Provisoria y Recepción Definitiva.

Se establece dar por aprobado el Certificado de Obras, y que corresponde el pago solicitado por la empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SA, así mismo la fiscalizadora bajo declaración jurada expone que, esta certificación da fe del cumplimiento cabal de la empresa Contratista, en la ejecución y calidad de las obras, de conformidad a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las normas vigentes " y da por aprobado el Certificado N° 01 de la Orden de Servicio N° 01 – Adenda N° 06 – Reemplazo.

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Arq. Graciela Acosta de Re
Reg. Prof. MOPC N° 1.584

Arq. Carmen Topielos

CONTRATO	Nº DE INSTITUCIONES	LPN/SBE /2020	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
N° 31/2020	1	LOTE 06	ENERO	Nº 1

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 01

FECHA: 04/08/2022

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	CAAZAPA	
LPN-SBE Nº	31/2020	
Contratista:	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	
Contrato Nº.	31/2020	
Objeto del Contrato:	Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación - ID N° 360.254	
Fiscalizadores:	CPI – UEPP	
Fecha de suscripción del Contrato:	11/12/2020	
Monto Total del Contrato en Gs.:	8.616.133.328 Gs.	Plazo de Obra (Días): 30 días.
Fecha de Entrega del anticipo:	28/12/2020	Monto del anticipo (20%): 1.723.226.666 Gs.
Fecha de inicio efectivo:	20/01/2022 ORDEN Servicio N°1 – Adenda N° 06 - Reemplazo	Esc. Bas. N° 5152 San Valentín Fecha de vencimiento del plazo original del cronograma: 20/02/2022

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de días Calendario- (20-01-22 AL 19-02-22)	30
b.	Cantidad de días de lluvias registradas - Registro DINAC	00
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	00
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	00
e.	Condiciones de accesibilidad: SIN INCONVENIENTES	
f.	Otras Observaciones:	

* **importante:** Todos los datos se refieren a 1 institución del lote N°6 – Caazapá (Adenda N° 06 - Reemplazo)

Arq. Graciela Acosta de Flote.
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

b. **Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE**
Cubre: hasta **el 26 de noviembre del 2022**
Empresa de Seguros: **ROYAL SEGUROS S.A.**

c. **Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE**
Cubre: hasta **29 de julio del 2022.**
Empresa de Seguros: **ROYAL SEGUROS S.A.**

c. **Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE**
Cubre: hasta **29 de julio del 2023.**
Empresa de Seguros: **ROYAL SEGUROS S.A.**

Arq. Graciela Acosta de Riote
Reg. Prof. MOPC N° 1.528
Firma y Sello Fiscal

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Asunción, 25 de Julio de 2022

SCC MEC 272 N° 73/2022

Ministerio de Educación y Ciencias
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Coordinador
Ing. Zoilo Benítez
Presente

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020. "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 360.254. CONTRATO Nº 31/2020
Presente

Asunto: Correcciones: Certificado 1 Orden 1, según nota UEPP/CPI N| 273/22

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds, en relación al llamado y Contrato de referencia, a fin de presentar las correcciones solicitadas, correspondientes al Certificado N° 1 de la Orden de Servicio N° 1.

Atentamente .

Ing. Luis M. Colina C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 7209
Recibido por: Liz

DIA	MES	AÑO	HORA
26	JUL	2022	15:00

CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZO

Corrimiento de plazo mes de ENERO de 2022 - Certificado N° 8 O.S. N°1 – *Adenda N° 06 Reemplazo* – Lote N° 6 – CAAZAPA - SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. – ID N° 360.254

Lote de obras adjudicadas	Empresa adjudicada	Orden de Servicio N° 01	Solicitud
Lote N° 6 CAAZAPA (Adenda N°06 Reemplazo)	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	20/01/2022 30 días	Sin solicitud días de lluvias
Corrimiento del plazo de ejecución de la obra		07/07/2022	07/07/2022

Arq. Graciela Acosta de Rot.
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Mbojoaiha Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

fecha enero-22

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01 - ORDEN DE SERVICIO N°01/2022 - RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LOTE-06 - CONTRATO Nº 31/2020

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO N:01	ORDEN DE SERVICIO N:02	ORDEN DE SERVICIO N:03	RUBROS NO EJECUTADOS	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO		TOTAL S/MONTO MAX	
		%	(1)						%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**															
A.1	CONTRATO N°31/2020 LPN/SBE N° 02/2020	100,00%	8.616.133.328	928.197.534	6.187.402.540	1.294.098.739	140.049.999	8.269.648.814	100,00%	8.269.648.814	0,00%	0	100,00%	8.269.648.814	95,98%	8.269.648.814
	Sustitución - Adenda Nº 06/2021			44.233.432	0	0	425.334	43.808.098			100,00%	43.808.098	100,00%	43.808.098	0,51%	43.808.098
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**8.616.133.328**	**972.430.966**	**6.187.402.540**	**1.294.098.739**	**140.475.333**	**8.313.456.912**	**99,47%**	**8.269.648.814**	**0,53%**	**43.808.098**	**100,00%**	**8.313.456.912**	**96,49%**	**8.313.456.912**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO							HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)						%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.723.226.666					1.723.226.666	95,98%	1.653.929.763	0,51%	8.761.620	96,49%	1.662.691.383
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	430.806.666					430.806.666	98,33%	413.482.441	0,51%	2.190.405	98,84%	415.672.846
B.3	Otras deducciones		0									0		0
	Total Deducciones - (B)		**2.154.033.332**					**2.154.033.332**				**10.952.025**		**2.078.364.229**

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	32.856.073
C.2	MULTAS	0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	32.856.073

SON GUARANIES : TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES.-

Firma

Nombre: ING LUIS MARIA GULINO

En calidad de: Representante Legal Sociedad Constructora Chaco S.A.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

POR LA CONTRATANTE

Arq. Graciela Acosta de Riotti
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaeporeko
Mbaeporeko
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01
ENERO/2022
ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
LOTE 06 - **CONTRATO N° 31/2020**
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

Monto Maximo: 8.616.133.328

ITEM	CONCEPTO	ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	ORDEN SERVICIO N:03	RUBROS NO EJECUTADOS	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
							%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
14	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - AULA GENERAL SIMPLE	49.936.664	181.746.389	35.143.777	3.600.674	263.226.156	100,00%	263.226.156	0,00%		100,00%	263.226.156
	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	12.841.400	256.465.537	45.872.043	4.377.569	310.801.411	100,00%	310.801.411	0,00%		100,00%	310.801.411
15	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - AULA GENERAL DOBLE	58.365.474	349.978.360	86.131.332	9.676.450	484.798.716	100,00%	484.798.716	0,00%		100,00%	484.798.716
	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	12.841.400	256.465.537	40.208.340	10.280.146	299.235.131	100,00%	299.235.131	0,00%		100,00%	299.235.131
16	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - AULA GENERAL SIMPLE	49.926.910	193.699.979	37.912.030	9.744.537	271.794.382	100,00%	271.794.382	0,00%		100,00%	271.794.382
	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	12.841.400	256.465.537	45.237.717	12.860.076	301.684.578	100,00%	301.684.578	0,00%		100,00%	301.684.578
17	ESCUELA BÁSICA Nº 998 VIRGEN DE FÁTIMA - AULA GENERAL DOBLE	51.293.067	341.159.960	83.451.515	2.325.582	473.578.960	100,00%	473.578.960	0,00%		100,00%	473.578.960
18	ESCUELA BÁSICA N°1795 DEFENSORES DEL CHACO - AULA GENERAL DOBLE	53.510.944	343.909.109	84.275.337	9.410.745	472.284.645	100,00%	472.284.645	0,00%		100,00%	472.284.645
	Total por Obra - (A)	928.197.534	6.187.402.540	1.294.098.739	140.049.999	8.269.648.814	100,00%	8.269.648.814	0,00%	-	100,00%	8.269.648.814
19	OBRAS EN EJECUCIÓN ESCUELA BASICA N° 5152 "SAN VALENTIN" - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	-	-	-	425.334	43.808.098	0,00%	-	99,04%	43.808.098	99,04%	43.808.098
	Total por Obra - (A)	44.233.432	-	-	425.334	43.808.098	0,00%	-	99,04%	43.808.098	99,04%	43.808.098
	Total por Obra - (A)	972.430.966	6.187.402.540	1.294.098.739	140.475.333	8.313.456.912	100,00%	8.269.648.814	99,04%	43.808.098	100,00%	8.313.456.912

Fiscal de Obra
Arq. Graciela Acosta de Rote
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

Coordinador de Fiscalización

Edgar Irala
Residente de Obra

Director de Obra

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbosarakha
Mbosarayke
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 ENERO/2022 **ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022**	**EMPRESA CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. LOTE 06 - **CONTRATO N° 31/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

Monto Maximo: **8.616.133.328**

ITEM	CONCEPTO	ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	ORDEN SERVICIO N:03	RUBROS NO EJECUTADOS	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
							%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
1	ESCUELA BÁSICA N 256 PBRO JULIO C. DUARTE ORTELLADO - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	44.031.053	286.420.918	54.925.052	4.024.821	**381.352.202**	100,00%	381.352.202	0,00%		**100,00%**	**381.352.202**
2	ESCUELA BÁSICA N° 60 FRAY LUIS DE BOLAÑOS - AULA GENERAL DOBLE	51.169.494	348.053.955	102.684.178	4.312.638	**497.594.989**	100,00%	497.594.989	0,00%		**100,00%**	**497.594.989**
3	COLEGIO NACIONAL DR. FELIPE MOLAS LÓPEZ - AULA GENERAL DOBLE	51.177.491	353.720.910	78.007.294	4.054.988	**478.850.707**	100,00%	478.850.707	0,00%		**100,00%**	**478.850.707**
4	COLEGIO NACIONAL DE CAPIITINDY - AULA GENERAL DOBLE	51.480.816	363.225.614	76.641.754	4.065.216	**487.282.968**	100,00%	487.282.968	0,00%		**100,00%**	**487.282.968**
5	ESCUELA BÁSICA N° 941"CONSTANTINO TROCIUK" - AULA GENERAL SIMPLE	44.613.981	181.673.504	35.766.286	1.163.775	**260.889.996**	100,00%	260.889.996	0,00%		**100,00%**	**260.889.996**
6	ESCUELA BÁSICA N° 147 ESTEBAN TOMBOLY - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	53.160.341	430.625.415	87.883.339	6.025.973	**565.643.122**	100,00%	565.643.122	0,00%		**100,00%**	**565.643.122**
7	COLEGIO NACIONAL DON EMILIO NAPOUT - AULA GENERAL SIMPLE	41.983.055	181.746.389	34.783.096	7.129.868	**251.382.672**	100,00%	251.382.672	0,00%		**100,00%**	**251.382.672**
8	ESCUELA BÁSICA N° 2189 SAN GERARDO - AULA GENERAL SIMPLE	42.377.572	181.746.389	35.794.565	1.318.239	**258.600.287**	100,00%	258.600.287	0,00%		**100,00%**	**258.600.287**
9	ESCUELA BÁSICA N° 1893 SAN MIGUEL - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	45.525.731	281.959.865	55.380.046	12.528.905	**370.336.737**	100,00%	370.336.737	0,00%		**100,00%**	**370.336.737**
10	ESCUELA BÁSICA N° 5112(10662) SANTA TERESA - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	53.327.608	426.222.415	74.454.361	8.142.519	**545.861.865**	100,00%	545.861.865	0,00%		**100,00%**	**545.861.865**
11	ESCUELA BÁSICA N° 4231 SAN ROQUE - AULA GENERAL DOBLE	52.213.769	355.341.954	80.659.939	13.713.494	**474.502.168**	100,00%	474.502.168	0,00%		**100,00%**	**474.502.168**
12	ESCUELA BÁSICA N° 3005 STA. TERESITA DEL NIÑO JESÚS - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	53.323.219	430.625.415	80.822.049	9.759.147	**555.011.536**	100,00%	555.011.536	0,00%		**100,00%**	**555.011.536**
13	ESCUELA BÁSICA N° 1563 SAN ANTONIO - AULA GENERAL SIMPLE	42.256.145	186.149.389	38.064.689	1.534.638	**264.935.585**	100,00%	264.935.585	0,00%		**100,00%**	**264.935.585**

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

Edgar Tirada
Arquitecto

Arq. Graciela Acosta de Botel
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

LSQA CERTIFICADO CERTIFICATE ISO 9001:2015 REG 2040/01

Asunción, 18 de mayo de 2022

Ministerio de Educación y Ciencias
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Coordinador
Ing. Zoilo Benítez
Presente

Ref: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020. "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 360.254. CONTRATO Nº 31/2020

Asunto: Correcciones de los Certificados 1 Orden 1 y 2

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds, en relación al llamado y Contrato de referencia, a fin de presentar las correcciones solicitadas a los certificados detallados en el asunto de referencia.

Atentamente

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante legal

U.E.P.P. MEC			
Exp. Nº: 4465			
Recibido por: Liz			
DIA	MES	AÑO	HORA
19	MAY	2022	11:55

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 4465 **Año:** 2022

Fecha 19/05/2022 **Fecha Ingreso:** 19/05/2022

Fecha Límite: 19/05/2022

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >DESEMBOLSO>

Referencia: NOTA S/N, Constructora Chaco.

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Presentar correcciones de los certificados 1 orden 2 - Constructora Chaco -Anexo 4 carpetas y 4 cds.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	19/05/2022	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	INFRA	19/05/2022	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

409

23 05 2022 09:00