GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES
RESUMEN DE CERTIFICADO N° 1
CONTRATO Nº 26/2019

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM) con ID: 367318" LOTE 1 PUESTA EN VALOR DE LAS ACERAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL

RESUMEN DEL CERTIFICADO Nº 1 CONTRATO Nº 26 /2019						
"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM) con ID: 367318"						
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO 1	AVANCE %
ITEM 1 PUESTA EN VALOR DE LAS ACERAS DE LA CALLE MCAL, LOPEZ E/ JUAN GONZALEZ Y CABALLERO	GL	1	181.613.731	181.613.731	87.348.883	48,10%
ITEM 2 PUESTA EN VALOR DE LAS ACERAS DE LA CALLE MCAL, LOPEZ E/ CABALLERO Y BOQUERON	GL	1	215.876.083	215.876.083	46.173.023	21,39%
ITEM 3 PUESTA EN VALOR DE LAS ACERAS DE LA CALLE MCAL, LOPEZ E/ BOQUERON Y TUYUTI	GL	1	246.159.922	246.159.922	87.723.210	35,64%
ITEM 4 PUESTA EN VALOR DE LAS ACERAS DE LA CALLE MCAL, LOPEZ E/ JUAN GONZALEZ Y CURUPAYTY	GL	1	252.077.087	252.077.087	2.012.040	0,80%
PRECIO TOTAL EN GUARANIES	I.V.A. INCLUIDO		895.726.823	895.726.823	223.257.157	24,92%

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 1 - 30 DE OCTUBRE DE 2019	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	895.726.823
MONTO DEL PRIMER CERTIFICADO	223.257.157
DESCUENTO FONDO DE REPARO (5% DE LA CERTIFICACION)	11.162.858
TOTAL A COBRAR	212.094.299

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Esteban Ruiz Garcete
Secretario

Arq. Norma Medina
Arq. Norma Medina
Fiscalización de Obras
Constructora

NUOVA INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATO Nº 26/2019

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM) con ID: 367318" LOTE 1 PUESTA EN VALOR DE LAS ACERAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL

CONTRATISTA: Nuova Ingenieria S.A.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2019

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	ITEM 1 PUESTA EN VALOR DE LAS ACERAS DE LA CALLE MCAL, LOPEZ E/ JUAN GONZALEZ Y CABALLERO				181.613.731						87.348.883	48,09%
1.1	Marcación y replanteo, con equipo de topografia	m2	588	4.374	2.571.912	-	499,80	499,80	-	2.186.125	2.186.125	85,00%
1.2	Cartel de Obra y Monolito de conmemoracion incluye placa de granito de 0,60 x 0,4 con letras en bajo relieve	gl	1	4.198.500	4.198.500	-	0,50	0,50	-	2.099.250	2.099.250	50,00%
1.3	Remocion de piso existente y de suelo natural, con retiro y desalijo de escombros; desmonte y nivelación.	m2	588	23.675	13.920.900	-	294,00	294,00	-	6.960.450	6.960.450	50,00%
1.4	Construcción de registros para desague pluvial a los frentistas con tapa de hormigón de 0,50 x 0,50 x0,40 con dos caños de salida hacia la calle(6m. De longitud cada caño pvc blanco	un	6	680.250	4.081.500	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.5	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquin de hormigon, incluye colchon de arena lavada, suelo compactado, y terminacion final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso dactil lineal y en esquina, del mismo material	m2	355	142.680	50.651.400	-	88,75	88,75	-	12.662.850	12.662.850	25,00%
1.6	Losa de hormigón 210 Kg./cm2, para estacionamiento, otros, espesor 0,20 varillas de 10 y del 12, y área inicusiva espesor 0,10cm(Ajustable acorde a los accesos de los frentistas. TIPO DÁRSENA	m3	44,76	1.887.600	84.488.976	-	29,09	29,09	-	54.917.834	54.917.834	65,00%
1.7	Canal cordón de hormigón cargado insitu, según detalle del plano	ml	98,4	64.285	6.325.644	-	26,57	26,57	-	1.707.924	1.707.924	27,00%
1.8	Cordon simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,10 x 0,40 de alto en area de estacionamiento	ml	331,12	41.160	13.628.899	-	165,56	165,56	-	6.814.450	6.814.450	50,00%
1.9	Bolardos de hormigón, provisión y colocación según diseño de planta, terminacion llaneada lisa brillosa	un	36	48.500	1.746.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	ITEM 2 PUESTA EN VALOR DE LAS ACERAS DE LA CALLE MCAL, LOPEZ E/ CABALLERO Y BOQUERON				215.876.083						46.173.023	21,39%
2.1	Marcación y replanteo, con equipo de topografia	m2	977	4.374	4.273.398	-	830,45	830,45	-	3.632.388	3.632.388	85,00%
2.2	Cartel de Obra y Monolito de conmemoracion incluye placa de granito de 0,60 x 0,4 con letras en bajo relieve	gl	1	4.198.501	4.198.501	-		-	-	-	-	0,00%
2.3	Remocion de piso existente y de suelo natural, con retiro y desalijo de escombros; desmonte y nivelación.	m2	977	23.675	23.130.475	-	498,00	498,00	-	11.790.150	11.790.150	50,97%
2.4	Construcción de registros para desague pluvial a los frentistas con tapa de hormigón de 0,50 x 0,50 x0,40 con dos caños de salida hacia la calle(6m. De longitud cada caño pvc blanco	un	14	680.250	9.523.500	-		-	-	-	-	0,00%
2.5	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquin de hormigon, incluye colchon de arena lavada, suelo compactado, y terminacion final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso dactil lineal y en esquina, del mismo material	m2	487,33	142.680	69.532.244	-		-	-	-	-	0,00%
2.6	Losa de hormigón 210 Kg./cm2, para estacionamiento, otros, espesor 0,20 varillas de 10 y del 12, y área inicusiva espesor 0,10cm(Ajustable acorde a los accesos de los frentistas. TIPO DÁRSENA	m3	39,75	1.887.600	75.032.100	-	14,30	14,30	-	26.992.680	26.992.680	35,97%
2.7	Canal cordón de hormigón cargado insitu, según detalle del plano	ml	196,51	64.285	12.632.645	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.8	Cordon simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,10 x 0,40 de alto en area de estacionamiento	ml	365,19	41.160	15.031.220	-	91,30	91,30	-	3.757.805	3.757.805	25,00%
2.9	Bolardos de hormigón, provisión y colocación según diseño de planta, terminacion llaneada lisa brillosa	un	52	48.500	2.522.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	ITEM 3 PUESTA EN VALOR DE LAS ACERAS DE LA CALLE MCAL, LOPEZ E/ BOQUERON Y TUYUTI				246.159.922						87.723.210	35,64%
3.1	Marcación y replanteo, con equipo de topografia	m2	924	4.374	4.041.576	-	785,40	785,40	-	3.435.340	3.435.340	85,00%
3.2	Cartel de Obra y Monolito de conmemoracion incluye placa de granito de 0,60 x 0,4 con letras en bajo relieve	gl	1	4.198.500	4.198.500		-	-	-	-	-	0,00%
3.3	Remocion de piso existente y de suelo natural, con retiro y desalijo de escombros; desmonte y nivelación.	m2	924	23.675	21.875.700	-	462,00	462,00	-	10.937.850	10.937.850	50,00%
3.4	Construcción de registros para desague pluvial a los frentistas con tapa de hormigón de 0,50 x 0,50 x0,40 con dos caños de salida hacia la calle(6m. De longitud cada caño pvc blanco	un	9	680.250	6.122.250	-		-	-	-	-	0,00%
3.5	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquin de hormigon, incluye colchon de arena lavada, suelo compactado, y terminacion final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso dactil lineal y en esquina, del mismo material	m2	498,91	142.680	71.184.479	-		-	-	-	-	0,00%
3.6	Losa de hormigón 210 Kg./cm2, para estacionamiento, otros, espesor 0,20 varillas de 10 y del 12, y área inicusiva espesor 0,10cm(Ajustable acorde a los accesos de los frentistas. TIPO DÁRSENA	m3	59,09	1.887.600	111.538.284	-	37,30	37,30	-	70.399.930	70.399.930	63,12%
3.7	Canal cordón de hormigón cargado insitu, según detalle del plano	ml	128,95	64.285	8.289.551	-	19,34	19,34	-	1.243.433	1.243.433	15,00%
3.8	Cordon simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,10 x 0,40 de alto en area de estacionamiento	ml	414,64	41.160	17.066.582	-	41,46	41,46	-	1.706.658	1.706.658	10,00%

Esteban Ruíz Garcete
Secretario
Obras Públicas

NUOVA INGENIERIA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

3.9	Bolardos de hormigon, provisión y colocación según diseño de planta, terminacion llaneada lisa brillosa	un	38	48.500	1.843.000	-		-	-	-	-	0,00%
4	ITEM 4 PUESTA EN VALOR DE LAS ACERAS DE LA CALLE MCAL. LOPEZ E/ JUAN GONZALEZ Y CURUPAYTY				252.077.087						2.012.040	0
4.1	Marcación y replanteo, con equipo de topografia	m2	920	4.374	4.024.080	-	460,00	460,00	-	2.012.040	2.012.040	50,00%
4.2	Cartel de Obra y Monolito de conmemoracion incluye placa de granito de 0,60 x 0,4 con letras en bajo relieve	gl	1	4.198.500	4.198.500	-		-	-	-	-	0,00%
4.3	Remocion de piso existente y de suelo natural, con retiro y desalijo de escombros; desmonte y nivelación.	m2	920	23.675	21.781.000	-		-	-	-	-	0,00%
4.4	Construcción de registros para desague pluvial a los frentistas con tapa de hormigón de 0,50 x 0,50 x0,40 con dos caños de salida hacia la calle(6m. De longitud cada caño pvc blanco	un	9	680.250	6.122.250	-		-	-	-	-	0,00%
4.5	Pavimento artistico (ver detalle), pavers tipo adoquin de hormigon, incluye colchon de arena lavada, suelo compactado, y terminacion final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso dactil lineal y en esquina, del mismo material	m2	567,13	142.680	80.918.108	-		-	-	-	-	0,00%
4.6	Losa de hormigón 210 Kg./cm2. para estacionamiento, otros, espesor 0,20 varillas de 10 y del 12, y área inlcusiva espesor 0,10cm(Ajustable acorde a los accesos de los frentistas. TIPO DÁRSENA	m3	59,09	1.887.600	111.538.284	-		-	-	-	-	0,00%
4.7	Canal cordón de hormigón cargado insitu, según detalle del plano	ml	199,9	64.285	12.850.572	-		-	-	-	-	0,00%
4.8	Cordon simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,10 x 0,40 de alto en area de estacionamiento	ml	80,77	41.160	3.324.493	-		-	-	-	-	0,00%
4.9	Bolardos de hormigón, provisión y colocación según diseño de planta, terminacion llaneada lisa brillosa	un	38	48.500	1.843.000	-		-	-	-	-	0,00%
4.10	Reja metalica según diseño frente al colegio Laureano Romero	m2	16	342.300	5.476.800	-		-	-	-	-	0,00%
				Total	895.726.823				-	-	223.257.157	24,92%

ARQ. NORMA MEDINA

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

Esteban Ruiz Galeto
Secretario
Obras Públicas

NUOVA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora