Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN Nº: 005/2022.

Contratista: "PROEL INGENIERIA" **Contrato Nº 64/2021.**

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

- Prof. Carmen Garcete y Prof. Francisco Chávez.

Orden de Trabajo Nº 05/2021.
Fecha: 11/04/2022.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS	CANT	UNID.
1			
1.2	Empedrado.	294,60	ml.
2			
6	Cambio de ramal de Ø 3/4" sobre cañería 2", realizados en pavimento empedrado.	124,10	ml.
11			
11.1	Veredita común (amarillo, negro Ka'a)	75,60	m^2
11.9	Reposición de empedrado	206,22	m^2
14	Tubería de Propileno Tricapa color rojo de 3/4"	124,10	ml.
19	Tubería PVC-PVA 10kg/cm² color marrón de 2"	294,60	ml.
21	Abrazadera Ø 60mm x 3/4" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca, PN 16. NBR 11821	42,00	Unid.
29	Enlace universal/manguito de 3/4" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	5,00	Unid.
31	Enlace universal/manguito de 2" (rango 60 a 64mm) transición PN16.	2,00	Unid.
32	Tapón de compresión de 3/4" polipropileno PN 16.	42,00	Unid.
38	Unión Gibault para tuberías de 110mm con pintura epoxi de 250 micras	2,00	Unid.
39	Válvula de hierro dúctil para PVC 60mm PVC-PBA BOLSA-BOLSA (cierre horario).	2,00	Unid.
41	Cajas de válvulas Cuerpo corto de 4" Hº Fº - altura regulable, sección circular.	2,00	Unid.

Unidad de Fiscalización y Supervisión - ESSAP S.A

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.

Ing. Civil Víctor Ortellado
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
essap.sa