REDSA GROUP S.A.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Construcción de edificios
Otras tareas de terminación de edificios Actividades de contabilidad, teneduría de libros,auditoria y asesoría fiscal n.c.p.
Taller Mecánico en General
***Cel: (0981) 392971** Email: redsagroupsa@gmail.com*
Ruta Py 03 Gral. Aquino km 3 SDG - Canindeyú - Py

RUC: 80113438-2

REDSA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRAS No 01

CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN PARA INSTALACIÓN DE ORDEÑADORA DE VACA

LCO Nº 03/2022 - ID Nº 417.552 CONTRATO L.C.O Nº 03/2022

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	PORCENTAJES			CANTIDAD DE CERTIFICACION			MONTO CERTIFICADO		
						% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	245	4.785	1.172.325	0%	100%	100%	0	1.172.325	1.172.325	0	1.172.325	1.172.325
2	Preparación de terreno y nivelación	Unid. Global	1	3.110.252	3.110.252	0%	100%	100%	0	3.110.252	3.110.252	0	3.110.252	3.110.252
3	Excavacion para fundación	Metros cúbicos	17,28	72.732	1.256.809	0%	100%	100%	0	1.256.809	1.256.809	0	1.256.809	1.256.809
4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	74	59.238	4.383.612	0%	100%	100%	0	4.383.612	4.383.612	0	4.383.612	4.383.612
5	Zapatas de H°A° 1,20x1,20x0,40	Metros cúbicos	4	2.488.200	9.952.800	0%	100%	100%	0	9.952.800	9.952.800	0	9.952.800	9.952.800
6	Fuste de Pilar Tipo 1 20x30	Metros cúbicos	1,14	6.220.500	7.091.370	0%	100%	100%	0	7.091.370	7.091.370	0	7.091.370	7.091.370
7	Pilar de H°A° 15x30	Metros cúbicos	1,4	5.167.800	7.234.920	0%	100%	100%	0	7.234.920	7.234.920	0	7.234.920	7.234.920
8	Vigas de fundación 15x30	Metros cúbicos	4,46	4.350.000	19.401.000	0%	100%	100%	0	19.401.000	19.401.000	0	19.401.000	19.401.000
9	Vigas superior 15x30	Metros cúbicos	3,57	3.450.000	12.316.500	0%	100%	100%	0	12.316.500	12.316.500	0	12.316.500	12.316.500
10	Piso de Hormigón en sector de Ordeñado e;7cm	Metros cúbicos	4,05	587.215	2.378.221	0%	100%	100%	0	2.378.221	2.378.221	0	2.378.221	2.378.221
11	Aislación hidrofuga horizontal 0,15	Metro lineal	4,46	8.804	39.266	0%	100%	100%	0	39.266	39.266	0	39.266	39.266
12	Mampostería de elevación con ladrillo hueco 0,15	Metros cuadrados	276,76	91.776	25.399.926	0%	100%	100%	0	25.399.926	25.399.926	0	25.399.926	25.399.926
13	Mampostería de nivelación con ladrillo común 0,30	Metros cuadrados	20,47	211.248	4.324.247	0%	100%	100%	0	4.324.247	4.324.247	0	4.324.247	4.324.247
14	Revoque filtrado de Pared	Metros cuadrados	574	39.376	22.601.824	0%	100%	0%	0	22.601.824	22.601.824	0	22.601.824	22.601.824
15	Contrapiso de cascotes 0,10	Metros cuadrados	121,85	40.682	4.957.102	0%	100%	0%	0	4.957.102	4.957.102	0	4.957.102	4.957.102
16	Carpeta de asentamiento para piso cerámico	Metros cuadrados	64,7	22.392	1.448.762	0%	100%	100%	0	1.448.762	1.448.762	0	1.448.762	1.448.762
17	Piso tipo cerámico PI4	Metros cuadrados	64,7	118.190	7.646.893	0%	0%	0%	0	-	-	0	-	-
18	Revestimiento de azulejos en santarios	Metros cuadrados	8,7	99.528	865.894	0%	0%	0%	0	-	-	0	-	-

REDSA GROUP S.A.
RUC: 80113438-2

19	Revestimiento de azulejos 20x20	Metros cuadrados	43,8	69.909	3.062.014	0%	0%	0%	0	-	-	0	-	-
20	Corremano en sector ordeñadero	Metro lineal	16,2	118.190	1.914.678	0%	100%	100%	0	1.914.678	1.914.678	0	1.914.678	1.914.678
21	Altillo para depósito	Metros cuadrados	15	545.490	8.182.350	0%	100%	100%	0	8.182.350	8.182.350	0	8.182.350	8.182.350
22	Escalera para Altillo	Unid. Global	1	3.950.000	3.950.000	0%	100%	100%	0	3.950.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000
23	Techo de chapa zinc sobre estructura metálica	Metros cuadrados	272,75	191.000	52.095.250	0%	100%	100%	0	52.095.250	52.095.250	0	52.095.250	52.095.250
24	Cerramientos laterales con tablas de 1"	Metros cuadrados	64,51	196.185	12.655.894	0%	0%	0%	0	-	-	0	-	-
25	Cerco para Espera de animales	Metros cuadrados	21,9	323.466	7.083.905	0%	0%	0%	0	-	-	0	-	-
26	Ventanas de madera	Metros cuadrados	3,2	350.741	1.122.371	0%	0%	0%	0	-	-	0	-	-
27	Pozo absorvente	Unid. Global	1	4.500.000	4.500.000	0%	0%	0%	0	-	-	0	-	-
28	Cámara Séptica	Unid. Global	1	1.990.560	1.990.560	0%	0%	0%	0	-	-	0	-	-
29	Instalación de desagüe cloacal y agua corriente	Unid. Global	1	5.100.810	5.100.810	0%	100%	100%	0	5.100.810	5.100.810	0	5.100.810	5.100.810
30	Artefactos Sanitarios	Unid. Global	1	1.244.100	1.244.100	0%	0%	0%	0	-	-	0	-	-
31	Instalación eléctrica (incluye artefactos)	Unid. Global	1	5.350.000	5.350.000	0%	32%	32%	0	1.687.977	1.687.977	0	1.687.977	1.687.977
32	Pintura al látex sin enduido	Metros cuadrados	521,5	22.011	11.478.737	0%	0%	0%	0	-	-	0	-	-
33	Limpieza final	Unid. Global	1	1.435.500	1.435.500	0%	0%	0%	0	-	-	0	-	-
TOTAL					**256.747.891**					**200.000.000**	**200.000.000**		**200.000.000**	**200.000.000**

TOTAL DE CERTIFICACION	200.000.000	200.000.000
REINTEGRO DE ANTICIPO		
CERTIFICACION NETA	200.000.000	200.000.000
FONDO DE REPARO (5%)	-	-
SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACION	**200.000.000**	**200.000.000**

REDSA GROUP S.A.
RUC: 80113438-2