CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 03 - REPARACION 3 AULAS Y SALAS MULTIUSOS **FECHA: 17/05/2023**

UBICACION: ESCUELA BASICA N° 5.416 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ.-- **HOJA:1/2**

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT,	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0	1,00
2	Desmonte de techo de chapa existente. Según EE.TT.	m2	272,00	8.900	2.420.800	272,00	2.420.800	0,00
3	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	8,00	44.500	356.000	8,00	356.000	0,00
4	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	7,00	44.500	311.500	7,00	311.500	0,00
5	Desmonte de azulejo. Según EE.TT.	m2	8,10	10.680	86.508	0,00	0	8,10
6	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual).	gl	1,00	222.500	222.500	1,00	222.500	0,00
7	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	214,00	9.345	1.999.830	213,74	1.997.400	0,26
8	Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	26,00	93.450	2.429.700	0,00	0	26,00
9	Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	26,00	120.150	3.123.900	0,00	0	26,00
10	REPARACION DE 3 AULAS - Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	m3	8,00	2.235.680	17.885.440	8,00	17.885.440	0,00
11	REPARACION DE 3 AULAS - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	5,00	2.689.580	13.447.900	0,00	0	5,00
12	REPARACION DE 3 AULAS - Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes. Según EE.TT.	ml	28,20	227.840	6.425.088	0,00	0	28,20
13	REPARACION DE 3 AULAS - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	19,50	17.800	347.100	19,50	347.100	0,00
14	REPARACION DE 3 AULAS - REPARACION DE 3 AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar.	m2	21,50	104.130	2.238.795	0,00	0	21,50
15	REPARACION DE 3 AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (para cerrar aberturas)	m2	3,60	104.130	374.868	0,00	0	3,60
16	REPARACION DE 3 AULAS - Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	31,00	104.130	3.228.030	0,00	0	31,00
17	REPARACION DE 3 AULAS - Revoque zona refuerzos. Según EE.TT.	m2	61,00	53.400	3.257.400	0,00	0	61,00
18	REPARACION DE 3 AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	191,00	44.500	8.499.500	0,00	0	191,00
19	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	290,00	204.700	59.363.000	0,00	0	290,00
20	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	290,00	267.000	77.430.000	0,00	0	290,000
21	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	57,50	72.090	4.145.175	0,00	0	57,500
22	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	57,50	40.050	2.302.875	0,00	0	57,500
23	REPARACION DE 3 AULAS - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	49,20	44.500	2.189.400	0,00	0	49,200
24	REPARACION DE 3 AULAS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	225,00	33.820	7.609.500	225,00	7.609.500	0,000
25	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	225,00	97.900	22.027.500	0,00	0	225,000
26	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	159,00	31.150	4.952.850	0,00	0	159,000
27	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	3,00	1.085.800	3.257.400	0,00	0	3,000
28	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	12,50	614.100	7.676.250	0,00	0	12,500
29	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	12,50	458.350	5.729.375	0,00	0	12,500
30	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	730,00	44.500	32.485.000	0,00	0	730,000
31	REPARACION DE 3 AULAS - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	49,20	44.500	2.189.400	0,00	0	49,200
32	REPARACION DE 3 AULAS - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	3,00	1.557.500	4.672.500	0,00	0	3,000
33	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	12,00	144.625	1.735.500	0,00	0	12,000
34	REPARACION DE 3 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	8,00	89.000	712.000	0,00	0	8,000
35	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	18,00	97.900	1.762.200	0,00	0	18,000
36	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	3,00	1.085.800	3.257.400	0,00	0	3,000
	MONTO PARCIAL				**311.932.184**		**31.150.240**	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 JUN 2023
TESORERIA
PAGADO

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E. - Alto Paraná - Py

Nestor R. Goyaly
Rodrigo González
Ing. Civil
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡REconstruyamos!
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Director
Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS OBRA - LOTE 03 - REPARACION 3 AULAS Y SALAS MULTIUSOS

UBICACION: ESCUELA BASICA N° 5.416 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ.--

FECHA: 17/05/2023

HOJA:2/2

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
37	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.085.800	1.085.800	0,00	0	1,000
38	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,70x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	801.000	801.000	0,00	0	1,000
39	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	2,50	614.100	1.535.250	0,00	0	2,500
40	SALA MULTIUSO - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	2,50	458.350	1.145.875	0,00	0	2,500
41	SALA MULTIUSO - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	4,00	1.557.500	6.230.000	0,00	0	4,000
42	SALA MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	6,00	144.625	867.750	0,00	0	6,000
43	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.047.000	2.047.000	0,00	0	1,000
44	SALA MULTIUSO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.158.250	2.158.250	1,00	2.158.250	0,000
45	SALA MULTIUSO - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.526.350	1.526.350	1,00	1.526.350	0,000
46	SALA MULTIUSO - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	489.500	489.500	1,00	489.500	0,000
47	SALA MULTIUSO - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.516.030	2.516.030	1,00	2.516.030	0,000
48	SALA MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	un	1,00	373.800	373.800	0,00	0	1,000
49	SALA MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	un	1,00	683.520	683.520	0,00	0	1,000
50	SALA MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	2,00	167.320	334.640	0,00	0	2,000
51	Limpieza final	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0	1,000
	MONTO PARCIAL				23.574.765		6.690.130	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				335.506.949		37.840.370	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	37.840.370	11%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	7.568.074	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.892.019	
MONTO NETO A PERCIBIR	**28.380.277**	

Son Guaraníes: VEINTE Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE.----------

Ciudad del Este Municipalidad – Dirección de Área Urbana – MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS!

ING. NESTOR RODRIGO GONZALEZ
Fiscal de Obra

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección Área Urbana

Rodrigo González
Ing. Civil
Fiscal de Obras

SCDE S.A.
Rubén Andrés Cardozo Villalba
Contratista

SCDE SOCIEDAD ANONIM
RUC: 80105163-0
C.D.E. - Alto Paraná - P

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE – 02 JUN 2023 – TESORERIA – PAGADO