CERTIFICADO DE OBRA Nº: 2 -											
OBRA:	ADENDA - CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLARRICA Y PASO YOBAI						CONTRATO Nº:	ADENDA 507/2020			
CONTRATISTA:	EDR CONSTRUCCIONES						FECHA:	28-12-2020			
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	139.250.000										
ITEM	**DESCRIPCION DE RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**	**CERTIFICADOS ANTERIORES**	**CERTIFICADO 2**	**ACUMULADO**	**ACUMULADO**	**PRESENTE**	
	ADENDA Empedrado Villarrica Tramo 1										
1	Excavación y movimiento de suelo	m3	2800	25.000	70.000.000	2.652	148,00	2800,00	70.000.000	3.700.000	100,00%
2	Canalización con alcantarillado celular (en reemplazo de los tubos de hormigón de 0,10m de ancho)	un	10	200.000	2.000.000	0	9,80	10,00	2.000.000	1.960.000	100,00%
	ADENDA Empedrado Villarrica Tramo 2										
1	Marcación y Replanteo	m3	2690	25.000	67.250.000	50	2640,00	2690,00	67.250.000	66.000.000	100,00%
									TOTAL AVANCE DE LA OBRA	**71.660.000**	
									FONDO DE REPARO 5%	**3.583.000**	
									CERTIFICADO Nº 2 DE AVANCE DE OBRA	**68.077.000**	
									PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 2	**51,46%**	
									PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	**100,00%**	

Contratista

E.D.R. Construcciones

Fiscal de Obras

Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá