CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS

CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A.

Contrato N° 65/19 " Construccion de Empedrado en calle Juan Antonio Trinidad Gamarra, Tramo Area no Censada Compañía 9° Rojas Cañada, Barrio San Antonio

CERTIFICADO N° 01 — **FECHA: 08/07/19 - 20/07/19**

ITEMS	DESIGNACION	MONTOS				AVANCE		
		CONTRACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
1	MARCACION Y REPLANTEO	1.765.000	0	1.765.000	1.765.000	0,00%	100,00%	100,00%
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	850.000	0	850.000	850.000	0,00%	100,00%	100,00%
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	10.350.000	0	10.350.000	10.350.000	0,00%	100,00%	100,00%
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	75.895.000	0	75.895.000	75.895.000	0,00%	100,00%	100,00%
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	4.412.500	0	4.412.500	4.412.500	0,00%	100,00%	100,00%
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	724.500	0	724.500	724.500	0,00%	100,00%	100,00%
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	**95.197.000**	**0**	**95.197.000**	**95.197.000**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO Gs.	-	-	-
RETENCIONES (5%) Gs.	-	4.759.850	4.759.850
TOTAL MENOS RETENCIÓN	-	90.437.150	90.437.150
TOTAL NETO A FACTURAR MAS IVA	-	95.197.000	95.197.000

ASCIENDE EL IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO A LA CANTIDAD DE NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL GUARANIES IVA INCLUIDO

CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Fiscal de Obra
Municipalidad de Capiatá

MANOLO A. DUARTE
Director Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS

Contrato N° 65/19 " Construccion de Empedrado en calle Juan Antonio Trinidad Gamarra, Tramo Area no Censada Compañía 9° Rojas Cañada, Barrio San Antonio

CERTIFICADO N° 01 — **FECHA: 08/07/19 - 20/07/19**

ITEMS	Descripcion	Un	Cantidad Contractual			Cantidad			Montos			Avance		
			Cant	P. Unitario	P. Total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	MARCACION Y REPLANTEO	m2	1.765	1.000	1.765.000	0,0	1.765,0	1.765	0,0	1.765.000	1.765.000	0,00%	100,00%	100,00%
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	un	1	850.000	850.000	0,0	1,0	1	0,0	850.000	850.000	0,00%	100,00%	100,00%
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	ml	414	25.000	10.350.000		414,0	414	0,0	10.350.000	10.350.000	0,00%	100,00%	100,00%
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	m2	1.765	43.000	75.895.000	0,0	1.765,0	1.765	0,0	75.895.000	75.895.000	0,00%	100,00%	100,00%
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	m2	1.765	2.500	4.412.500	0,0	1.765,0	1.765	0,0	4.412.500	4.412.500	0,00%	100,00%	100,00%
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	m2	103,5	7.000	724.500	0,0	103,5	104	0,0	724.500	724.500	0,00%	100,00%	100,00%
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.200.000	1.200.000		1,0	1	0,0	1.200.000	1.200.000	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL			**95.197.000**						**0**	**95.197.000**	**95.197.000**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

CONSTRUCTORA
AREVALOS HNOS. S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Fiscal de Obra
Municipalidad de Capiatá

ARQ. MANOLO A. DUARTE
Director Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá