MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Gerencia General
Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicios Generales

	INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 173/2025	FL-CRA - 11 Versión 01

Dependencia Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CRA	
Fecha de Aprobación	*"La fecha de aprobación corresponde a la fecha en que se efectiviza la firma digital, conforme a la normativa aplicable sobre documentos electrónicos."*	
Proveedor del Servicio	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	
Contrato MEF N°	Contrato N.º 01/2025 de la Licitación 446671 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MEF	
Orden de Servicio N°	664/2025	
Nota de Remisión	Registro de atención al cliente RAC N° 0086661 RAC N° 0086664 RAC N° 0086508 RAC N° 0086509 RAC N° 0086510	
Periodo	Quincenal y Mensual de NOVIEMBRE 2025 .–	
Conformidad	X	Total
		Con Observaciones
Observación	"Se otorga la conformidad a los trabajos de Mantenimiento Preventivo de Ascensores correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2025, en atención a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del contrato y a la Orden de Servicio emitida, no registrándose reclamos relacionados con la prestación del servicio."	

Firmado digitalmente por: ROBERTO PAREDES Departamento de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas Firmado digitalmente por: ANGEL TORRES Técnico Electricista Departamento de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: DIANA NÚÑEZ Departamento de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: CRHISTINA RODRIGUEZ CUEVAS Jefa Interina Departamento de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas	
FUNCIONARIO QUE ACOMPAÑO EL SERVICIO	**FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO**	**DEPENDENCIA SOLICITANTE**	**V° B° JEFA DE SERVICIOS GENERALES**

Firmado digitalmente por:
RODOLFO ROLON
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General de Administración y Finanzas
Gerencia General
Ministerio de Economía y Finanzas

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
Fax 00595-21 - 298 977
E-mail:holler@holler.com.py

Atlas Schindler

HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Contrato: MEF N.º 01/2025 – ID 446671
Proveedor: HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
Periodo: Octubre 2025
Institución: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS – MEF

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y el Contrato MEF N.º 01/2025 – ID 446671, se presenta el informe mensual correspondiente al periodo Noviembre 2025, sobre los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizados en los ascensores de las distintas dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas.

Resumen de actividades ejecutadas durante el periodo informado se realizaron los siguientes mantenimientos:

Dependencia/ Equipo	OS N.º	RAC N.º	Tipo de Mantenimiento	FECHA Quincenal / Mensual		Estado Final
				Inicio	Entrega	
Mantenimiento Preventivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS.	664/2025	86661	Preventivo	14/11/2025 28/11/2025	14/11/2025 28/11/2025	Operativo
Mantenimiento Preventivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT – SSEAF - (MEF).	664/2025	86664	Preventivo	14/11/2025 28/11/2025	14/11/2025 28/11/2025	Operativo
Mantenimiento Preventivo de Ascensor Jerárquico, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).	664/2025	86508	Preventivo	14/11/2025 26/11/2025	14/11/2025 26/11/2025	Operativo
Mantenimiento Preventivo de Ascensor Público, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).	664/2025	86509	Preventivo	14/11/2025 26/11/2025	14/11/2025 26/11/2025	Operativo
Mantenimiento Preventivo de Ascensor de Servicio, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).	664/2025	86510	Preventivo	14/11/2025 26/11/2025	14/11/2025 26/11/2025	Operativo
Los servicios fueron realizados conforme al detalle de las EETT del Contrato N.º 1/2025						

Incidencias y Recomendaciones

- No se registraron fallas graves en el periodo.

Conclusión

Los trabajos realizados durante el mes de Noviembre del 2025 se encuentran concluidos de conformidad, asegurando el correcto funcionamiento y la seguridad de los ascensores a cargo.

Jessica Olmedo.
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Facunda Speratti 4055
Tel.: 298 687/8

Firma del Representante Técnico del Proveedor

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0086661

Fecha de emisión: 28 / 11 / 2025

Cliente: Ministerio de Economia y Finanzas

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ]

INSTALACION NRO: 37669

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ] Diurno: 07:30 a 19:30 [ ]

Oficina [ ]

Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL: ___

ATENDIDO EL: ___

MOTIVO:

PREVENTIVO [✓] URGENCIA [ ]

CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició ___ HORAS

Finalizó ___ HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [✓] NO [ ] FUNCIONA: SI [✓] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
Servicio de mantenimiento preventivo mensual del ascensor correspondiente al mes de Noviembre del 2025. Marca: Atlas.

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 28 / 11 / 2025
Firma: Forneron M.
Aclaración: Francisco Forneron
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Encargado
Fecha: 28 / 11 / 25
Firma:
Aclaración: Roberto Posadas

GRAPHIS S.R.L. - Mariscal López 878 - Telefax 480 994

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0086664

Fecha de emisión: 28 / 11 / 2025

Cliente: Ministerio de Economia y Finanzas

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ]

INSTALACION NRO: 5 1 3 1 6

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ] Diurno: 07:30 a 19:30 [ ]
Oficina [ ]
Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL: __ __ / __ __ / __ __

ATENDIDO EL: __ __ / __ __ / __ __

MOTIVO:

PREVENTIVO [✓] URGENCIA [ ]
CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició __ __ __ __ HORAS
Finalizó __ __ __ __ HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [✓] NO [ ] FUNCIONA: SI [✓] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
Servicio de mantenimiento preventivo mensual del ascensor correspondiente al mes de Noviembre del 2025. Marca: Schindler.

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 28 / 11 / 2025
Firma: Forneron
Aclaración: Francisco Forneron
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Encargado
Fecha: 28 / 11 / 25
Firma:
Aclaración: Roberto Paredes

GRAPHIS S.R.L. - Mariquita 878 - Teléfax: 499 994

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0086508

Fecha de emisión: 26 / 11 / 2025

Cliente: Ministerio de Economía y Finanzas

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [/] 3 [ ]

INSTALACION NRO: 5 0 5 1 4

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ] Diurno: 07:30 a 19:30 [ ]
Oficina [ ]
Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL: [ ]

ATENDIDO EL: [ ]

MOTIVO:

PREVENTIVO [/] URGENCIA [ ]
CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició [ ] HORAS
Finalizó [ ] HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [/] NO [ ] FUNCIONA: SI [/] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual del Ascensor Jerárquico Marca Schindler modelo 3300 correspondiente al mes de noviembre de 2025

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 26 / 11 / 25
Firma:
Aclaración: Pablo Cerdá

Encargado
Fecha: 26 / 11 / 25
Firma:
Aclaración: Angel Torres

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Telefax 490 994

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0086509

Fecha de emisión: 26 / 11 / 2025

Cliente: Ministerio de Economia y Finanzas

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [/] 3 [ ]

INSTALACION NRO: 5 0 5 1 5

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ] Diurno: 07:30 a 19:30 [ ]
Oficina [ ]
Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL: [ ]

ATENDIDO EL: [ ]

MOTIVO:

PREVENTIVO [/] URGENCIA [ ]
CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició [ ] HORAS
Finalizó [ ] HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [/] NO [ ] FUNCIONA: SI [/] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
servicio de mantenimiento preventivo mensual del Ascensor Publico marca Shindler Modelo 5000 EX-1 F.G. correspondiente al mes de Noviembre de 2025

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 26 / 11 / 25
Firma: [signature]
Aclaración: Pablo Verdun

Encargado
Fecha: 26 / 11 / 25
Firma: [signature]
Aclaración: Angel Torres

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Telefax 490 994

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0086510

Fecha de emisión: 26/11/2025

Cliente: Ministerio de Economia y Finanzas

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [X] 3 [ ]

INSTALACION NRO: 5 0 5 1 6

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ] Diurno: 07:30 a 19:30 [ ]
Oficina [ ]
Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL:

ATENDIDO EL:

MOTIVO:

PREVENTIVO [X] URGENCIA [ ]
CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició HORAS
Finalizó HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [X] NO [ ] FUNCIONA: SI [X] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual del ascensor Servicio marca Schindler Mod. 900.L. EXI/ Fus correspondiente al Mes de Noviembre de 2025

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 26/11/25
Firma:
Aclaración: Pablo Sedan

Encargado
Fecha: 26/11/25
Firma:
Aclaración: Angel Lorel

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Telefax 490 994

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY / PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES**	FL-CRA- 14 Versión 01

Ascensores Marca ATLAS.

Las tareas a realizar son: Inspección, Ajuste, Lubricación y Limpieza.	**REALIZADO**		**Observación**
	SI	**NO**	
· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X		
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X		
· Máquina de tracción	X		
· Polea de tracción y desvió	X		
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X		
· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar
· Cuadro de comando	X		
· Fusibles y conexiones	X		
· Relés y llaves	X		
· Sala de maquinas	X		
· Iluminación de cabina	X		
· Botonera y señalizaciones de cabina	X		
· Operador puertas y reglas seguridad	X		
· Techo de cabina	X		
· Seguridades electromecánicas	X		
· Corredizas de cabina y contrapeso	X		
· Aparato de seguridad	X		
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor
· Cabina (placas, acrílicos, piso)	X		
· Guías, braquetas y contrapeso	X		
· Limitadores de curso	X		
· Cadena o cabos de compensación	X		
· Cabos de tracción y regulador	X		
· Recorrido del ducto (pozo)	X		
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X		
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X		
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X		
· Pavimentos y nivelaciones	X		
· Polea regulador y/o compensación	X		
· Fondo de pozo y amortiguador	X		

Fecha: NOVIEMBRE 2025

Firma y Aclaración Técnico: Francisco Forneron
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L

Firma y Aclaración Administrador del contrato:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY / PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES**	FL-CRA- 14 Versión 01

Ascensores Marca Schindler, Mod. NEOLIFT – SSEAF - (MEF).

Las tareas a realizar son: Inspección, Ajuste, Lubricación y Limpieza.	**REALIZADO**		**Observación**
	SI	**NO**	
· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X		
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X		
· Máquina de tracción	X		
· Polea de tracción y desvió	X		
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X		
· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar
· Cuadro de comando	X		
· Fusibles y conexiones	X		
· Relés y llaves	X		
· Sala de maquinas	X		
· Iluminación de cabina	X		
· Botonera y señalizaciones de cabina	X		
· Operador puertas y reglas seguridad	X		
· Techo de cabina	X		
· Seguridades electromecánicas	X		
· Corredizas de cabina y contrapeso	X		
· Aparato de seguridad	X		
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor
· Cabina (placas, acrílicos, piso)	X		
· Guías, braquetas y contrapeso	X		
· Limitadores de curso	X		
· Cadena o cabos de compensación	X		
· Cabos de tracción y regulador	X		
· Recorrido del ducto (pozo)	X		
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X		
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X		
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X		
· Pavimentos y nivelaciones	X		
· Polea regulador y/o compensación	X		
· Fondo de pozo y amortiguador	X		

Fecha: NOVIEMBRE 2025

Firma y Aclaración Técnico: Francisco Forneron M

Francisco Forneron
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L

Firma y Aclaración Administrador del contrato:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY / PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES**	FL-CRA- 14 Versión 01

Ascensores Marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).

Las tareas a realizar son: Inspección, Ajuste, Lubricación y Limpieza.	**REALIZADO**		**Observación**
	SI	**NO**	
· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X		
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X		
· Máquina de tracción	X		
· Polea de tracción y desvió	X		
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X		
· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar
· Cuadro de comando	X		
· Fusibles y conexiones	X		
· Relés y llaves	X		
· Sala de maquinas	X		
· Iluminación de cabina	X		
· Botonera y señalizaciones de cabina	X		
· Operador puertas y reglas seguridad	X		
· Techo de cabina	X		
· Seguridades electromecánicas	X		
· Corredizas de cabina y contrapeso	X		
· Aparato de seguridad	X		
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor
· Cabina (placas, acrílicos, piso)	X		
· Guías, braquetas y contrapeso	X		
· Limitadores de curso	X		
· Cadena o cabos de compensación	X		
· Cabos de tracción y regulador	X		
· Recorrido del ducto (pozo)	X		
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X		
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X		
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X		
· Pavimentos y nivelaciones	X		
· Polea regulador y/o compensación	X		
· Fondo de pozo y amortiguador	X		

Fecha: NOVIEMBRE 2025

Firma y Aclaración Técnico: Pablo Vicoda

Firma y Aclaración Administrador del contrato:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY / PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES**	FL-CRA- 14 Versión 01

Ascensores Marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).

Las tareas a realizar son: Inspección, Ajuste, Lubricación y Limpieza.	**REALIZADO**		**Observación**
	SI	**NO**	
· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X		
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X		
· Máquina de tracción	X		
· Polea de tracción y desvió	X		
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X		
· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar
· Cuadro de comando	X		
· Fusibles y conexiones	X		
· Relés y llaves	X		
· Sala de maquinas	X		
· Iluminación de cabina	X		
· Botonera y señalizaciones de cabina	X		
· Operador puertas y reglas seguridad	X		
· Techo de cabina	X		
· Seguridades electromecánicas	X		
· Corredizas de cabina y contrapeso	X		
· Aparato de seguridad	X		
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor
· Cabina (placas, acrílicos, piso)	X		
· Guías, braquetas y contrapeso	X		
· Limitadores de curso	X		
· Cadena o cabos de compensación	X		
· Cabos de tracción y regulador	X		
· Recorrido del ducto (pozo)	X		
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X		
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X		
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X		
· Pavimentos y nivelaciones	X		
· Polea regulador y/o compensación	X		
· Fondo de pozo y amortiguador	X		

Fecha: NOVIEMBRE 2025

Firma y Aclaración Técnico: Pablo Vicobi

Firma y Aclaración Administrador del contrato:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY / PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES**	FL-CRA- 14 Versión 01

Ascensores Marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).

Las tareas a realizar son: Inspección, Ajuste, Lubricación y Limpieza.	**REALIZADO**		**Observación**
	SI	**NO**	
· Llave y fusibles en la sala de maquinas	X		
· Motor de tracción y regulador de velocidad	X		
· Máquina de tracción	X		
· Polea de tracción y desvió	X		
· Freno (embolo, lonas, articulaciones)	X		
· Corana y Sinfín Maquina		X	Se encuentra dentro del motor por lo tanto no se pudo verificar
· Cuadro de comando	X		
· Fusibles y conexiones	X		
· Relés y llaves	X		
· Sala de maquinas	X		
· Iluminación de cabina	X		
· Botonera y señalizaciones de cabina	X		
· Operador puertas y reglas seguridad	X		
· Techo de cabina	X		
· Seguridades electromecánicas	X		
· Corredizas de cabina y contrapeso	X		
· Aparato de seguridad	X		
· Llaves IR placas		X	La única forma de llevar a cabo es si ya no funciona el ascensor
· Cabina (placas, acrílicos, piso)	X		
· Guías, braquetas y contrapeso	X		
· Limitadores de curso	X		
· Cadena o cabos de compensación	X		
· Cabos de tracción y regulador	X		
· Recorrido del ducto (pozo)	X		
· Cierres hidráulicos y/o electromecánicos	X		
· Puertas, carritos, dispositivos, de arrastre	X		
· Botoneras de pisos y señalizaciones	X		
· Pavimentos y nivelaciones	X		
· Polea regulador y/o compensación	X		
· Fondo de pozo y amortiguador	X		

Fecha: NOVIEMBRE 2025

Firma y Aclaración Técnico:

Firma y Aclaración Administrador del contrato: