AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N° 134/2023**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de las Oficinas de la Dinapi.		**Fecha de terminación: 03/10/2023**	
Item	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINA SECTOR ARCHIVO PARA D.A.F.			
2.1	Reparación de filtración y humedad de paredes (Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura).	m2	13
2.6	Cambio, provisión y colocación de cielorraso de PVC con estructura de soporte correspondiente.	m2	15
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	25,4
4.11	Cambio, provisión y colocación de canaletas de plástico.	Metro lineal	8
4.12	Cambio, provisión y colocación de tomas elécticas externa.	Unidad	2
4.14	Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 2 MM.	Metro lineal	24
2.20	Cambio, provisión y colocación de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	15
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINA SECTOR ARCHIVO N° 4			
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	67,6
4.11	Cambio, provisión y colocación de canaletas de plástico.	Metro lineal	20
4.12	Cambio, provisión y colocación de tomas elécticas externa.	Unidad	10
4.14	Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 2 MM.	Metro lineal	60
2.20	Cambio, provisión y colocación de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	46
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINA SECTOR ARCHIVO N° 7			
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	56
2.6	Cambio, provisión y colocación de cielorraso de PVC con estructura de soporte correspondiente.	m2	25
4.12	Cambio, provisión y colocación de tomas elécticas externa.	Unidad	1
4.14	Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 2 MM.	Metro lineal	5
2.20	Cambio, provisión y colocación de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	25
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINA SECTOR ARCHIVO N° 3			
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	45,36
2.6	Cambio, provisión y colocación de cielorraso de PVC con estructura de soporte correspondiente.	m2	16
2.20	Cambio, provisión y colocación de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	16
4.11	Cambio, provisión y colocación de canaletas de plástico.	Metro lineal	10
4.12	Cambio, provisión y colocación de tomas elécticas externa.	Unidad	4
4.14	Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 2 MM.	Metro lineal	40

ROBERTO E. BERNAL
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Ayala Perdomo Ingenieria
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa