ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los dos días del mes octubre del año dos mil veintitrés, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: La Arq. Virginia Duarte Administradora de Contrato; el Sr. Federico Vera, funcionario de Sala de Control, la Lic. Zunilda Mena, funcionaria de control y seguimiento a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL; según Contrato N° 25/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID.	Cant.	Precio Unitario	P. Total	Observación
1	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE**					
1.1	Verificar nivel	unid.	1	46.910	46.910	EJECUTADO
1.2	Drenar trampa de agua	unid.	1	44.326	44.326	EJECUTADO
2	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE (mano de obra)**					
2.1	Verificar nivel	unid.	1	11.728	11.728	EJECUTADO
2.2	Drenar trampa de agua	unid.	1	11.082	11.082	EJECUTADO
3	**SISTEMA DE LUBRICACION**					
3.1	Verificar nivel de aceite	unid.	1	48.220	48.220	EJECUTADO
4	**SISTEMA DE LUBRICACION (mano de obra)**					
4.1	Verificar nivel de aceite	unid.	1	12.055	12.055	EJECUTADO
5	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO**					
5.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid.	1	38.540	38.540	EJECUTADO
5.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	unid.	1	45.600	45.600	EJECUTADO
6	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (mano de obra)**					
6.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid.	1	9.635	9.635	EJECUTADO
6.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	unid.	1	11.400	11.400	EJECUTADO
7	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE**					
7.1	Verificar filtro de aire	unid.	1	43.200	43.200	EJECUTADO
8	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE (mano de obra)**					
8.1	Verificar filtro de aire	unid.	1	10.800	10.800	EJECUTADO
9	**TUBERIA DE ESCAPE**					
9.2	Drenaje de escape	unid.	1	52.436	52.436	EJECUTADO
10	**TUBERIA DE ESCAPE (mano de obra)**					
10.2	Drenaje de escape	unid.	1	13.109	13.109	EJECUTADO
11	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR**					
11.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid.	1	38.015	38.015	EJECUTADO
11.2	Verificar carga de batería	unid.	1	38.015	38.015	EJECUTADO
11.3	Terminales de batería	unid.	1	40.000	40.000	EJECUTADO
12	**SISTEMA ELECT. DEL GENERADOR (mano de obra)**					
12.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid.	1	9.504	9.504	EJECUTADO
12.2	Verificar carga de batería	unid.	1	9.504	9.504	EJECUTADO
12.3	Terminales de batería	unid.	1	10.000	10.000	EJECUTADO

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Sala de Control | Administradora de Contrato | Control y Seguimiento

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

13	**MOTOR**					
13.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	unid.	1	34.083	34.083	EJECUTADO
13.2	Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min.	unid.	1	34.083	34.083	EJECUTADO
14	**MOTOR (mano de obra)**					
14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	unid.	1	8.521	8.521	EJECUTADO
17	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR**					
17.1	Inspección general con y sin carga	unid.	1	51.124	51.124	EJECUTADO
18	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR (mano de obra)**					
18.1	Inspección general con y sin carga	unid.	1	12.781	12.781	EJECUTADO
21	**CONDICION GENERAL DEL EQUIPO**					
21.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	unid.	1	26.217	26.217	EJECUTADO
21.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid.	1	26.217	26.217	EJECUTADO
21.3	Sala interior de equipo	unid.	1	31.461	31.461	EJECUTADO
22	**CONDICION GENERAL DEL EQUIPO (mano de obra)**					
22.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	unid.	1	6.554	6.554	EJECUTADO
22.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid.	1	6.554	6.554	EJECUTADO
22.3	Sala interior de equipo	unid.	1	7.865	7.865	EJECUTADO
23	**BLOQUE DE APOYO - SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR**					
23.1	Control y limpieza de tableros	unid.	1	62.923	62.923	EJECUTADO
23.2	Ajuste de llaves TM	unid.	1	19.663	19.663	EJECUTADO
23.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid.	1	62.923	62.923	EJECUTADO
23.4	Verificación tablero de transferencia	unid.	1	25.910	25.910	EJECUTADO
23.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid.	1	74.915	74.915	EJECUTADO
24	**BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR (mano de obra)**					
24.1	Control y limpieza de tableros	unid.	1	15.731	15.731	EJECUTADO
24.2	Ajuste de llaves TM	unid.	1	4.916	4.916	EJECUTADO
24.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid.	1	15.731	15.731	EJECUTADO
24.4	Verificación tablero de transferencia	unid.	1	6.477	6.477	EJECUTADO
24.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid.	1	18.729	18.729	EJECUTADO

27	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**					
27.1	Reemplazar filtro PSC 498 combustible - generador	unid.	1	580.000	580.000	EJECUTADO
27.2	cambiar el aceite	unid.	1	1.200.000	1.200.000	EJECUTADO
27.3	Reemplazar filtro FC1807 aceite - generador	unid.	1	500.000	500.000	EJECUTADO
27.4	Reemplazar filtro Psl 962 aceite -generador	unid.	1	550.000	550.000	EJECUTADO
27.5	Cambio de la solución de líquido refrigerante	unid.	1	760.316	760.316	EJECUTADO
27.6	Cambio de filtro de sistema de adisión de aire	unid.	1	1.100.000	1.100.000	EJECUTADO
27.12	Cambio de Batería	unid.	1	3.700.000	3.700.000	EJECUTADO
28	**MANTENIMIENTO REPARADOR (Mano de Obra)**					
28.1	Reemplazar filtro PSC 498 combustible - generador	unid.	1	66.000	66.000	EJECUTADO
28.2	cambiar el aceite	unid.	1	160.000	160.000	EJECUTADO
28.3	Reemplazar filtro FC1807 aceite - generador	unid.	1	70.000	70.000	EJECUTADO
28.4	Reemplazar filtro Psl 962 aceite -generador	unid.	1	100.000	100.000	EJECUTADO
28.5	Cambio de la solución de líquido refrigerante	unid.	1	190.079	190.079	EJECUTADO
28.6	Cambio de filtro de sistema de adisión de aire	unid.	1	200.000	200.000	EJECUTADO
	TOTAL				**10.273.852**	

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC Nº 2156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Los trabajos descriptos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. ----------

Con respecto al Plan de Racionalización, este Mantenimiento Preventivo cuenta con la autorización del Consejo de Administración, según MEMORANDUM M.C.A N°156/2023. Así también cuenta con el informe de la sección de Patrimonio, donde dice que no supera el 40% del valor patrimonial registrado contablemente.----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Sala de Control	Administradora de Contrato	Control y Seguimiento

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156