CERTIFICADO DE OBRA Nº. 2

OBRA: L.P.N. Nº 07/20 – CONTRATO Nº 37/21 - PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISION E INSTALACION DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ID N° 382.308

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: FORMIGHIERI SA
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA — **FECHA: 08/ 10/ 2021**

OBRA: LOTE 18 PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, FRACCIÓN FATIMA, KM 6 MONDAY BARRIO SAN ISIDRO

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	22,48%
Ejecutado Anterior	77,52%
Ejecutado Acumulado	100,00%

			ADJUDICADO			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Rubros No ejecut. A Compensar		Certificado Acumulado (a+b)		SALDOS		MONTO EN GUARANIES			
Item	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Monto Rubros no Ejecut. A Compensar	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Cartel de Obra de 2,00 X 2,00 m de estructura metálica con chapa galvanizada n° 24, y caño de 0,20 x 0,20 m. Soporte en perfil U de 2", con reticulado de varilla metálica de 10mm. Impresión digital en lona vinílica	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.500.000	0	0	1.500.000
2	Perforación de Pozo	UMG	1,00	46.217.189	46.217.189	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	46.217.189	0	46.217.189
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios	UMG	1,00	13.685.143	13.685.143	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	13.685.143	0	0	13.685.143
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución	UNI	1,00	53.166.667	53.166.667	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	53.166.667	0	53.166.667
5	Cercado Perimetral - Marcación y replanteo	M2	20,00	18.000	360.000	0,00	0%	20,00	100%	0,00	0%	20,00	100%	0,00	0%	0	360.000	0	360.000
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	18,00	217.333	3.911.994	18,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	18,00	100%	0,00	0%	3.911.994	0	0	3.911.994
7	Cercado Perimetral - Provisión y colocación de portón metálico	UNI	1,00	1.588.667	1.588.667	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.588.667	0	0	1.588.667
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	M2	3,25	293.333	953.332	3,14	97%	0,00	0%	0,11	3%	3,14	97%	0,00	0%	921.066	0	32.267	921.066
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	9,70	260.833	2.530.080	9,70	100%	0,00	0%	0,00	0%	9,70	100%	0,00	0%	2.530.080	0	0	2.530.080
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	18,00	65.000	1.170.000	18,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	18,00	100%	0,00	0%	1.170.000	0	0	1.170.000
11	Caseta y registro - Confección de registro para bomba con mamposteria de lad. Hueco	M2	2,80	473.333	1.325.332	1,44	51%	0,00	0%	1,36	49%	1,44	51%	0,00	0%	681.600	0	643.733	681.600
12	Caseta y registro - Provision en instalacion de Puerta metalica para caseta 0,70 m x 1,70 m	UNI	1,00	850.000	850.000	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	850.000	0	0	850.000
13	Caseta y registro - Instalación de electroducto de 2´´ HG.	UMG	1,00	483.333	483.333	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	483.333	0	0	483.333
14	Servicio de limpieza general de la construccion	UMG	1,00	933.333	933.333	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	933.333	0	0	933.333
	MONTO PARCIAL				**128.675.071**											**28.255.215**	**99.743.856**	**676.000**	**127.999.071**

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

			SEGÚN ACTA DE ACUERDO			Rubros Ejecut. En Compensación		Certificado Anterior		Rubros ejecut. A Mas en Compensación		Certificado Acumulado		SALDOS		MONTO EN GUARANIES			
Item	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Monto Rubros Ejecut. En Compensación	Certificado anterior	Monto Rubros Ejecut. A Mas en Compensac.	Certificado Acumulado Rubros Ejecut. En Compensac.
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	3,00	217.333	651.999	0,00	0%	0,00	0%	3,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	651.999	0
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	3,40	260.833	886.832	0,00	0%	0,00	0%	3,40	100%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	886.832	0
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	10,90	65.000	708.500	10,40	95%	0,00	0%	0,50	5%	10,40	95%	0,00	0%	676.000	0	32.500	676.000
15	Triturada Sexta	M3	0,13	123.333	16.033	0,00	0%	0,00	0%	0,13	100%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	16.033	0
16	Losa de Hº Aº esp.de 10 cm	m3	0,08	2.156.488	172.519	0,00	0%	0,00	0%	0,08	100%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	172.519	0
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**2.435.883**											**676.000**	**0**	**1.759.883**	**676.000**
																28.931.215	**99.743.856**	**2.435.883**	**128.675.071**

TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	28.931.215
DEVOLUCION DE ANTICIPO	-5.786.243
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	-1.446.561
TOTAL CERTIFICADO Nº 2 GS.	21.698.411

SON GUARANIES: VEINTE Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE.----------

FORMIGHIERI S.A.

Vilmar Formighieri
Presidente

Gabriela Nuñez
Fiscal de Obras

Marlene Fernanda Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
06 JUN 2022