3 (tres)

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659
Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 03
Periodo de Acta de Medición desde 23/01/2024 hasta 29/02/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.	% Avance Físico Financiero del Mes:	9,72%
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.	% Avance Físico Financiero Acumulado:	83,74%
Localidad: Asunción		
Departamento: Central		
Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA		
Fecha: 29/02/2024		

RESUMEN

MONTO DEL CONTRATO:	1.199.500.000

	Montos en Gs.		
	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	887.946.960	116.539.310	1.004.486.270
DESCUENTO ANTICIPO	0	0	0
FONDO REPARO (-5%)	44.397.348	5.826.966	50.224.314
Total en Gs.	843.549.612	110.712.344	954.261.956

MONTO A FACTURAR:	116.539.310

Son Guaraníes: CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ .-

Contratista: _____

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Fiscal de Obras: _____

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 03

Periodo de Acta de Medición desde 23/01/2024 hasta 29/02/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 29/02/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.1	72131601-002	REGISTRO Y DOCUMENTACION DE LOS TRABAJOS - DOCUMENTAL Y FOTOGRÁFICO FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA 10 de la Resolución 549/2021)NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form.)	Mes	3	17.971.920	53.915.760	2,00	1,00	3,00	35.943.840	17.971.920	53.915.760	100,00%
1.2	72131601-002	REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS - FINAL DE OBRA FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CU LTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/2021)	Unidad Medida Global	1	18.000.000	18.000.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.3	72131601-002	PROSPECCIONES ESTRATIGRÁFICAS [PINTURAS MURALES] INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA (conforme a Form.10 de la Resolución 549/2021) NACIONAL DE CULTURA	Unidad	6	1.500.000	9.000.000	6,00		6,00	9.000.000	0	9.000.000	100,00%
1.4	72131601-002	Cateos en muros originales (a definir por la fiscalización) FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA	Unidad	5	2.500.000	12.500.000	5,00		5,00	12.500.000	0	12.500.000	100,00%
1.5	72131601-002	Vallado y protección de Obras. H.:2,00 mts.	Metros cuadrados	75	180.000	13.500.000	75,00		75,00	13.500.000	0	13.500.000	100,00%
1.6	72131601-002	Obrador, taller y almacen de restauración	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000	1,00		1,00	20.000.000	0	20.000.000	100,00%
1.7	72131601-002	Provision y colocacion de Cartel de Obras según exigencias de la fiscalización.Medidas 2,50 x 3,23 mts. Iluminación con dos reflectores.	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	1,00		1,00	2.500.000	0	2.500.000	100,00%
1.8	72131601-002	Provision y colocacion de Carteles de Seguridad.	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	1,00		1,00	3.000.000	0	3.000.000	100,00%
1.9	72131601-002	Montaje y Desmontaje de andamios	Unidad Medida Global	1	11.000.000	11.000.000	0,50		0,50	5.500.000	0	5.500.000	50,00%
1.10	72131601-002	Alquiler de Andamios y Puntales	Mes	3	14.100.000	42.300.000	2,00	1,00	3,00	28.200.000	14.100.000	42.300.000	100,00%
1.11	72131601-013	Limpieza general de obra	Mes	3	2.000.000	6.000.000	2,00	1,00	3,00	4.000.000	2.000.000	6.000.000	100,00%
1.12	72102802-001	Resistografías de los elementos constitutivos de la estructura del techo INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/2021)	Unidad	20	300.000	6.000.000	20,00		20,00	6.000.000	0	6.000.000	100,00%
1.13	72102802-001	Conservacion Preventiva: Fumigacion de cielorraso técnico (espacio entre cielorrasos y techos) contra xilofagos	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000	1,00		1,00	12.000.000	0	12.000.000	100,00%
1.14	72102802-001	"Eliminación de vegetación (macroflora). Incluye inyeccion con biocida, fumigación exterior y eliminacion de raices en el sector afectado."	Unidad	5	150.000	750.000	5,00		5,00	750.000	0	750.000	100,00%
1.15	72102305-002	Desmonte, mantenimiento y recolocación de aires acondicionados a reubicar. Incluye la alimentación, la totalidad de los accesorios y elementos que lo componen, canalizaciones necesarias, verificación y prueba de equipos, hasta su funcionamiento.	Unidad	18	750.000	13.500.000	6,00	10,00	16,00	4.500.000	7.500.000	12.000.000	88,89%
1.16	72102802-001	"Desmontaje y adecuación de cables, conductos y otros elementos de instalaciones ubicados en cornisas y otros elementos de la fachada del inmueble."	Metro lineal	65	450.000	29.250.000	50,00		50,00	22.500.000	0	22.500.000	76,92%
1.17	72102802-001	Restauración de muros y revoques en sectores afectados por el traslado de equipos y otros elementos existentes en fachadas.	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	0,00	1,00	1,00	0	2.000.000	2.000.000	100,00%
1.18	72131601-013	Limpieza Final de Obra,incluye retiro de todos los equipos, maquinarias y materiales del sitio.	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.19	72101601-001	Liberacion de manto de cubierta (tejas) con recuperación, incluyendo su posterior clasificación y limpieza para reintegración.	Metros cuadrados	557	60.000	33.420.000	550,00		550,00	33.000.000	0	33.000.000	98,74%
1.20	72101601-001	Liberacion de aislacion existente en techo sin recuperación.	Metros cuadrados	557	48.000	26.736.000	550,00		550,00	26.400.000	0	26.400.000	98,74%
1.21	72101601-001	Liberación de manto de cubierta: tejuelitas y/o tejuelones en mal estado a ser sustituidos (se calcula hasta un 10% del total de la medición del manto de cubierta a ser certificado según elecucion).	Metros cuadrados	55,7	60.000	3.342.000	55,70		55,70	3.342.000	0	3.342.000	100,00%
1.22	72101601-001	Reintegración de manto de cubierta (hasta un 10% de la superficie total de cubierta) de tejuelones y/o tejuelitas a ser sustituidas.	Metros cuadrados	55,7	65.000	3.620.500	55,70		55,70	3.620.500	0	3.620.500	100,00%
1.23	72101601-001	Reintegración de aislacion membrana asfaltica de 4 mm homologada	Metros cuadrados	557	269.500	150.111.500	545,00		545,00	146.877.500	0	146.877.500	97,85%

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

4 (cuatro)

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 03

Periodo de Acta de Medición desde 23/01/2024 hasta 29/02/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 29/02/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.24	72101601-001	Reintegración de tejas (recuperación de tejas existentes + 30% de superficie aproximada de sustitución de tejas). Incluye clasificacion de tejas existentes, limpieza y sanitación.	Metros cuadrados	557	160.000	89.120.000	545,00		545,00	87.200.000	0	87.200.000	97,85%
1.25	72101603-001	Liberación de canaletas existentes en aleros, embutidas, limahoyas y bajantes pluviales sin recuperación	Unidad Medida Global	1	3.350.000	3.350.000	1,00		1,00	3.350.000	0	3.350.000	100,00%
1.26	72101603-001	"Provision y colocacion de canaletas en aleros desarrollo 60 cm de chapa galvanizada Nº24 con protección de pintura base poliuretano"	Metro lineal	129,23	335.000	43.292.050	108,60	7,80	116,40	36.381.000	2.613.000	38.994.000	90,07%
1.27	72101603-001	Provision y colocacion de canaletas embutidas Nº20 desarrollo 1.00 metro (diseño a definir con la Fiscalización posterior a prospecciones) con proteccion de pintura base poliuretano. Incluye albañilería	Metro lineal	57,16	689.000	39.383.240	55,60	1,56	57,16	38.308.400	1.074.840	39.383.240	100,00%
1.28	72101603-001	Provision y colocacion de canaletas en limahoyas Nº20 con un desarrollo de 1.00 metro, con proteccion de pintura de base poliuretano	Metro lineal	10,18	689.000	7.014.020	10,18		10,18	7.014.020	0	7.014.020	100,00%
1.29	72101603-001	"Provision y colocacion de bajantes pluviales de 150 mm (pvc) externas incluyendo todos sus accesorios-. Desarrollo conforme a indicaciones de fiscalización"	Metro lineal	129,30	267.500	34.587.750	65,00		65,00	17.387.500	0	17.387.500	50,27%
1.30	72102802-001	Análisis laboratorial de la materialidad y dosificación de revoques y mezcla de asiento de los muros	Unidad	6	750.000	4.500.000	6,00		6,00	4.500.000	0	4.500.000	100,00%
1.31	72102802-001	"Análisis laboratorial de la materialidad y dosificación de elementos ornamentales y decorativos"	Unidad	4	750.000	3.000.000	4,00		4,00	3.000.000	0	3.000.000	100,00%
1.32	72102802-001	"Prospecciones pictóricas en los muros y elementos decorativos y ornamentales INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/2021)"	Unidad	6	1.400.000	8.400.000	6,00		6,00	8.400.000	0	8.400.000	100,00%
1.33	72102802-001	Liberación de totem mas mastiles	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	1,00		1,00	3.000.000	0	3.000.000	100,00%
1.34	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la reparación de revoques y preparado de la superficie para la pintura de terminación. Ver Esp. Tec.	Metros cuadrados	1.201,99	45.000	54.089.550	1.180,00	21,99	1.201,99	53.100.000	989.550	54.089.550	100,00%
1.35	72131601-008	Liberación de revoques en mal estado (Muros en Fachada).	Metros cuadrados	165,3	260.000	42.978.000	155,00	10,30	165,30	40.300.000	2.678.000	42.978.000	100,00%
1.36	72131601-008	Reintegración de Revoques (Muros en Fachada).	Metros cuadrados	165,3	180.000	29.754.000	155,00	10,30	165,30	27.900.000	1.854.000	29.754.000	100,00%
1.37	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27	240.000	17.584.800	71,00	2,27	73,27	17.040.000	544.800	17.584.800	100,00%
1.38	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27	140.000	10.257.800	71,00	2,27	73,27	9.940.000	317.800	10.257.800	100,00%
1.39	72131601-012	Pintura color a definir en obra por la fiscalización del tipo hidrorrepelente (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27	72.000	5.275.440	0,00	30,00	30,00	0	2.160.000	2.160.000	40,94%
1.40	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	47,01	240.000	11.282.400	45,00	2,01	47,01	10.800.000	482.400	11.282.400	100,00%
1.41	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	47,01	140.000	6.581.400	45,00	2,01	47,01	6.300.000	281.400	6.581.400	100,00%
1.42	72131601-012	"Pintura color a definir en obra por la fiscalización del tipo hidrorrepelente (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)"	Metro lineal	47,01	72.000	3.384.720	0,00	20,00	20,00	0	1.440.000	1.440.000	42,54%
1.43	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta)."	Metros cuadrados	27,72	240.000	6.652.800	25,00	2,72	27,72	6.000.000	652.800	6.652.800	100,00%
1.44	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta) y/o sustitución de piezas"	Metros cuadrados	27,72	140.000	3.880.800	23,00	4,72	27,72	3.220.000	660.800	3.880.800	100,00%
1.45	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta)."	Metros cuadrados	27,72	72.000	1.995.840	0,00	15,00	15,00	0	1.080.000	1.080.000	54,11%

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

5 (cinco)

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 03

Periodo de Acta de Medición desde 23/01/2024 hasta 29/02/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 29/02/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.46	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1)."	Metros cuadrados	26,4	240.000	6.336.000	22,00	4,40	26,40	5.280.000	1.056.000	6.336.000	100,00%
1.47	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1).	Metros cuadrados	26,4	140.000	3.696.000	26,40		26,40	3.696.000	0	3.696.000	100,00%
1.48	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1)."	Metros cuadrados	26,4	72.000	1.900.800	0,00	13,00	13,00	0	936.000	936.000	49,24%
1.49	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Pilares y Capiteles Galeria)."	Unidad	8	240.000	1.920.000	8,00		8,00	1.920.000	0	1.920.000	100,00%
1.50	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Pilares y Capiteles Galeria)."	Unidad	8	140.000	1.120.000	6,00	2,00	8,00	840.000	280.000	1.120.000	100,00%
1.51	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Pilares y Capiteles Galeria)."	Unidad	8	72.000	576.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.52	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5	240.000	1.200.000	5,00		5,00	1.200.000	0	1.200.000	100,00%
1.53	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5	140.000	700.000	3,00	2,00	5,00	420.000	280.000	700.000	100,00%
1.54	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5	72.000	360.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.55	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Serliana)."	Unidad	4	240.000	960.000	4,00		4,00	960.000	0	960.000	100,00%
1.56	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Serliana).	Unidad	4	140.000	560.000	4,00		4,00	560.000	0	560.000	100,00%
1.57	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Serliana)."	Unidad	4	72.000	288.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.58	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Molduras en aberturas Fachadas)."	Unidad	25	532.000	13.300.000	22,00	3,00	25,00	11.704.000	1.596.000	13.300.000	100,00%
1.59	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Molduras en aberturas Fachadas).	Unidad	25	280.000	7.000.000	18,00	7,00	25,00	5.040.000	1.960.000	7.000.000	100,00%
1.60	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Molduras en Aberturas Fachadas)."	Unidad	25	190.000	4.750.000	0,00	12,00	12,00	0	2.280.000	2.280.000	48,00%
1.61	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal)."	Unidad	2	532.000	1.064.000	2,00		2,00	1.064.000	0	1.064.000	100,00%
1.62	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal)."	Unidad	2	280.000	560.000	2,00		2,00	560.000	0	560.000	100,00%
1.63	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal).	Unidad	2	190.000	380.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

6/5/9

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 03

Periodo de Acta de Medición desde 23/01/2024 hasta 29/02/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 29/02/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.64	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Copones Fachada Principal)."	Unidad	5	240.000	1.200.000	2,00		2,00	480.000	0	480.000	40,00%
1.65	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Copones Fachada Principal).	Unidad	5	140.000	700.000	3,00		3,00	420.000	0	420.000	60,00%
1.66	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Copones Fachada Principal)."	Unidad	5	72.000	360.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.67	72131601-013	"Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección final. Ver Esp. Téc. (Rejerías Planta Baja y Planta Alta: en balcones, terraza y aberturas)."	Unidad	24	650.000	15.600.000	20,00		20,00	13.000.000	0	13.000.000	83,33%
1.68	72131601-013	Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección final. Ver Esp. Téc. (Herreria Planta Baja y Planta Alta: en balcones, terraza y aberturas).	Unidad	10	650.000	6.500.000	5,00		5,00	3.250.000	0	3.250.000	50,00%
1.69	72102601-9998	"Restauración de pasamanos de madera (correspondiente a Balcones y Terraza)."	Metro lineal	17,6	250.000	4.400.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.70	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50x0.60)."	Unidad Medida Global	1	240.000	240.000	1,00		1,00	240.000	0	240.000	100,00%
1.71	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración. (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50 x0.60).	Unidad Medida Global	1	140.000	140.000	1,00		1,00	140.000	0	140.000	100,00%
1.72	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50x0.60).	Unidad Medida Global	1	72.000	72.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.73	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60)."	Metros cuadrados	6,64	240.000	1.593.600	6,64		6,64	1.593.600	0	1.593.600	100,00%
1.74	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60).	Metros cuadrados	6,64	140.000	929.600	6,64		6,64	929.600	0	929.600	100,00%
1.75	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60).	Metros cuadrados	6,64	72.000	478.080	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.76	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0.63)."	Unidad Medida Global	1	240.000	240.000	1,00		1,00	240.000	0	240.000	100,00%
1.77	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0.63).	Unidad Medida Global	1	140.000	140.000	1,00		1,00	140.000	0	140.000	100,00%
1.78	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0.63)."	Unidad Medida Global	1	72.000	72.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.79	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)."	Metros cuadrados	220,55	45.000	9.924.750	215,00		215,00	9.675.000	0	9.675.000	97,48%
1.80	72131601-008	"Liberación de revoques en mal estado (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)."	Metros cuadrados	44,11	40.000	1.764.400	42,00		42,00	1.680.000	0	1.680.000	95,22%
1.81	72131601-008	Reintegración de Revoques (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)(incluye resanado de microfisuras).	Metros cuadrados	44,11	180.000	7.939.800	40,00		40,00	7.200.000	0	7.200.000	90,68%
1.82	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)."	Metros cuadrados	220,55	72.000	15.879.600	0,00	100,00	100,00	0	7.200.000	7.200.000	45,34%
1.83	72131601-013	Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección. Ver Esp. Téc. (Rejerías muralla Calles Tte. Fariña y Parapití).	Metros cuadrados	139,26	40.000	5.570.400	120,00		120,00	4.800.000	0	4.800.000	86,17%
1.84	72102602-001	Conservación de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. (Fachadas)	Unidad	44	700.000	30.800.000	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.85	72102602-001	Conservación de cortinas metalicas en ventanas	Unidad	6	750.000	4.500.000	2,00		2,00	1.500.000	0	1.500.000	33,33%

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

7 (siete)

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 03

Periodo de Acta de Medición desde 23/01/2024 hasta 29/02/2024

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 29/02/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.86	72131601-013	Limpieza en húmedo con agua desionizada por medio del rociado continuo a fin de desprender las suciedades superficiales.(Piedras. Mármol Blanco. 100% de la Superficie)	Metros cuadrados	13,94	90.000	1.254.600	6,00		6,00	540.000	0	540.000	43,04%
1.87	72102802-001	"Reintegración en sectores con fisuras, roturas y/o ausencia de material. (Mármol Blanco)"	Metros cuadrados	5,57	180.000	1.002.600	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.88	72102802-002	Resanado de las juntas. Tratamiento localizado (Mármol Blanco)	Metros cuadrados	13,94	30.000	418.200	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
1.89	72102802-003	Impermeabilización de cornisa en su cara superior. Planta Baja y Planta Alta.	Metro lineal	120,28	80.000	9.622.400	105,00	10,00	115,00	8.400.000	800.000	9.200.000	95,61%
1.90	72102802-004	"Pintura al latex (color a definir por la fiscalización) sectores agregados - bloque 1950 y posteriores"	Metros cuadrados	610	50.000	30.500.000	200,00		200,00	10.000.000	0	10.000.000	32,79%
1.91	72102802-005	Pintura hidro transpirante, idem al original verificada según los estudios de recuperación pictórica, aplicación de protección con xiloxano.- (muros de fachadas).	Metros cuadrados	591,99	70.000	41.439.300	200,00		200,00	14.000.000	0	14.000.000	33,78%
1.92	72102802-001	Liberación de bases de equipos de A.A.	Unidad	4	700.000	2.800.000	0,00	4,00	4,00	0	2.800.000	2.800.000	100,00%
1.93	72102802-001	Reintegración de faltantes en bovedillas	Unidad	2	100.000	200.000	2,00		2,00	200.000	0	200.000	100,00%
1.94	72102802-001	"Aislación de terraza transitable con membrana asfáltica 4mm según descripción (Ver EETT)"	Metros cuadrados	65,65	750.000	49.237.500	0,00	45,00	45,00	0	33.750.000	33.750.000	68,55%
1.95	72102802-001	Provisión y colocación de platos de desagüe (Ver EETT)	Unidad	4	800.000	3.200.000	0,00	4,00	4,00	0	3.200.000	3.200.000	100,00%
					Monto Total en Gs.	**1.199.500.000**	**Monto certificado**			**887.946.960**	**116.539.310**	**1.004.486.270**	**83,74%**

Contratista:_____

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Fiscal de Obras: _____

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

8(ocho)

CARAGUATAY S.A.
SERVICIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

Tte. Cnel. Cirilo Gill esq.
Sargento Primero Manuel Benitez

Telef: (021) 613 386
Asunción - Paraguay
e-mail: constructoracaraguataysa@gmail.com

RUC: 80011849-9
TIMBRADO: 17284292
Fecha Inicio Vigencia: 12/06/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2025

FACTURA

001-001 Nº 0001588

FECHA DE EMISION: 05 de Agosto de 2024 — CONDICIÓN DE VENTA CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Sindicatura General de Quiebras — R.U.C.: 80099391-8

DIRECCION: Paraguari N° 1027 esq. Tte. Farina

NOTA DE REMISION Nº: — FECHA: — TELEF.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LPN SBE N°01/2023 "Trabajos de Conser				
	vacion de techos y Restauracion de				
	Fachadas Sindicatura General de Quiebras				
	Plurianual. ID 434.659. Contrato N°11/2023				
	Certificado N° 03 : 116.539.310				116.539.310
	Fondo de Reparo 5% : 5.826.966				
SUB TOTALES					116.539.310

TOTAL A PAGAR: Ciento dieciseis millones quinientos treinta y nueve mil trescientos diez — 116.539.310

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) 10.594.483 TOTAL IVA: 10.594.483

INDUSTRIA GRÁFICA "COLORES" de Andrés Alfredo Estigarribia Medina
RUC: 2356626-4 - Río Montelindo c/ Avda. Von Polesky- Tel: 021 941 136 - Villa Elisa - Paraguay
Céd. de Hab. Nº 2389 / 1 Tal. 50x3 del 0001576 al 0001625 / 06-2024

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 633608

NRO. CERTIFICADO: 445772

FECHA EMISION: 07-08-2024

VENCIMIENTO: 14-09-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80011849

Nro. Certificado: 445772

Razon Social: CARAGUATAY SA

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

Fecha de Inscripcion: 17-08-1990

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0002-40-0644 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Lote 5693290577 , Cons.: 1

DNiT
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270180602816

FECHA 25/07/2024

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80011849	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	9	CARAGUATAY SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/08/2024

NÚMERO DE CONTROL : 951F08CC

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180011849951F08CC

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal