CERTIFICADO DE OBRA N° 1 REMODELACION DE DORMITORIO DE SERV. GENERALES con ID: 414424							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio total adjudicado	% de avance	Precio unitario (IVA incluído)
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1			3.901.740
1.1		Demoliciones - De mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	14,5	220.400	100	2.204.000
1.2		De revestimiento tipo azulejos	Metros cuadrados	42,2	641.440	100	641.440
1.3		De cañerias existentes (agua corriente, desague cloacal, rejillas)	Unidad Medida Global	1	250.000	100	250.000
1.4		De piso	cuadrados	19,25	292.600	50	146.300
1.5		Retiro de material de demolición	Unidad Medida Global	1	330.000	100	330.000
1.6		Retiro de carpinteria de madera (puerta)	Unidad	6	330.000	100	330.000
2	72131601-004	Estructura de HoAo	Unidad	1			0
2.1		Viga encadenado inferior	Metros cúbicos	0,2	500.000	0	
2.2		Viga encadenado superior	Metros cúbicos	0,3	750.000	0	
3	72131601-003	Albañileria	Unidad	1			2.353.725
3.1		Excavación para cimiento	Metros cúbicos	1,2	75.600	100	75.600
3.2		Cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	472.300	100	472.300
3.3		Mamposteria de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	1	202.250	100	202.250
3.4		Aislación hidrófiga horizontal	Metro lineal	3,1	117.025	100	117.025
3.5		Mamposteria de elevación de 0,15m comun	Metros cuadrados	13	1.486.550	100	1.486.550
4	72131601-009	Contrapiso	Unidad	1			987.910
4.1		Contrapiso de 10cm (1/4:1:4:6) regularización	Metros cuadrados	19,25	987.910	100	987.910
5	72131601-009	Piso	Unidad	1			4.245.210
5.1		Ceramico PEI 5 (incluye carpeta)	Metros cuadrados	16,4	3.659.250	100	3.659.250
5.2		Ceramica esmaltada baño	Metros cuadrados	2,85	585.960	0	585.960
6	72131601-005	Zocalo	Unidad	1			0
6.1		Cerámico	Metro lineal	16,15	998.393	0	
7	72131601-008	Revoques	Unidad	1			2.070.135
7.1		A una capa, espesor 1,5cm	Metros cuadrados	51,4	2.070.135	100	2.070.135
7.2		A una capa, espesor 1,5cm con hidrofugo (base para azulejos)	Metros cuadrados	16,8	676.620	0	
8	72131601-011	Revestimiento	Unidad	1			0
8.1		Azulejos para baño	Metros cuadrados	14,9	1.788.000	0	
8.2		Cerámico para kitchenet	Metros cúbicos	1,9	228.000	0	
9	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1			0
9.1		Cañeria de 3/4 para baño y kichenet	Metro lineal	6	190.500	0	
9.2		Cañeria de 1/2 para baño y kitchenet	Metro lineal	6	163.236	0	
9.3		Llave de paso de 3/4"	Unidad	1	136.450	0	
9.4		LLave de paso de 1/2"	Unidad	3	295.140	0	
10	72131601-011	Desagüe cloacal	Unidad	1			0
10.1		De baño	Unidad Medida Global	1	920.800	0	
10.2		De kitchenet	Unidad Medida Global	1	600.000	0	
10.3		Desengrasador	Unidad	1	98.450	0	
10.4		Registro 40 x 40	Unidad				

HS CONSTRUCCIONES
(0985) 300 292
San Miguel, Misiones

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Scanned with CamScanner

11	72131601-011	Equipamiento sanitario	Unidad	1			0
11.1		Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro)	Unidad	1	275.000	0	
11.2		Provisión y colocación de artefactos sanitarios (bachas)	Unidad	1	302.500	0	
11.3		Provisión y colocación de equipamiento (porta rollo, toallero, jaboneras, espejo)	Unidad Medida Global	1	613.200	0	
11.4		Provisión y colocacion de ducha electrica	Unidad	1	275.000	0	
11.5		Griferia de artefactos sanitarios (bachas)	Unidad	1	185.000	0	
11.6		Mesada de granito para baño	Metro lineal	1	815.000	0	
11.7		Provisión y colocación de bacha para kitchent inox	Unidad	1	1.675.000	0	
11.8		Griferia para cocina canilla alta	Unidad	1	1.460.200	0	
11.9		Mesada base de HoAo revest con ceramica para kitchenet	Metro lineal	2,5	1.802.000	0	
12	72131601-010	Carpinteria de madera	Unidad	1			0
12.1		Puerta placa de 0,60 X 2,10 con marco de madera	Unidad	1	1.420.000	0	
13	72131601-012	Pinturas	Unidad	1			0
13.1		Al latex	Metros cuadrados	71	2.257.800	0	
13.2		Pintura al barniz para aberturas de madera	Metros cuadrados	4,2	141.120	0	
13.3		Pintura de tejuelones y maderamen al barniz	Metros cúbicos	20,2	678.720	0	
14	72131601-001	Instalaciones Electrica	Unidad	1			0
14.1		Bocas de luces y tomas y luces (incluye electroductos y cableado)	Unidad	10	2.073.200	0	
15	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad	1			0
15.1		Equipo de flouresccente de 1x20w	Unidad	1	71.200	0	
15.2		Equipo de flourescente de 2x40w	Unidad	1	112.600	0	
15.3		Tomacorriente	Unidad	3	144.900	0	
15.4		Toma corriente tipo schuko	Unidad	3	177.600	0	
15.5		Ducha electrica	Unidad	1	182.200	0	
16	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	612.000		0
17	72131601-013	Cartel de obra	Unidad	1	1.015.601		0
			Precio Total				13.558.720

RESUMEN TOTAL CERTIFICADO	13.558.720	
RETENCIÓN 5%	677.936	
TOTAL A COBRAR	**12.880.784**	(guaranies doce millones ochocientos ochenta mil setencientos ochenta y cuatro)

HS CONSTRUCCIONES
(0985) 300 292
San Miguel, Misiones

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Scanned with CamScanner