GOBERNACION DEL GUAIRA

CERTIFICADO DE OBRA N°3

PLIACION DEL ESTADIO DE LA LIGA DEPORTIVA JOSE A. FASSARDI — CONTRATO N°: 523/2019 FECHA: 10/01/20

STA: Diego Armando Mercado Britez

ROS	UNID	CANTID	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA 80%			CANTIDAD PRESENTADA 20%		
ros					Suficiencia del rubro sobre el total %	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	ACUMULADO	PRESENTE
el de Obra	gl	1	450.000	450.000	0,00090726	0,00090726	0,00000000	0,00000000	0,00090726	0
paración de Obra, marcación y replanteo	m2	734	6.000	4.404.000	0,00887903	0,00887903	0,00000000	0,00000000	0,00887903	0
iento - Encadenado y cimentación de piedra bruta	m2	46	70.000	3.220.000	0,64919355	0,64919355	0,00000000	0,00000000	0,64919355	0
lación horizontal hidrofugo	ml	46	50.000	2.300.000	0,46370968	0,46370968	0,00000000	0,00000000	0,46370968	0
npostería -pared de elevación de 0,15, ladrillo común	m2	120	90.000	10.800.000	2,17741935	2,17741935	0,00000000	0,00000000	2,17741935	0
npostería -contrapiso de hormigón de cascote de 0,10cm	m2	70	38.500	2.695.000	0,54334677	0,54334677	0,00000000	0,00000000	0,54334677	0
peta (interior)	m2	70	40.000	2.800.000	0,56451613	0,56451613	0,00000000	0,00000000	0,56451613	0
alación sanitarias -Azulejado	m2	21	86.000	1.806.000	0,36411290	0,00000000	0,00000000	0,36411290	0,36411290	1.806.000
npostería -divisorias	m2	35,5	140.000	4.970.000	1,00201613	1,00201613	0,00000000	0,00000000	1,00201613	0
strucción/Colocación de techo de chapa con estructura metálica	m2	81,5	155.000	12.632.500	2,54687500	0,00000000	2,54687500	0,00000000	2,54687500	0
alación sanitarias -Baños accesorios y artefactos sanitarios	gl	1	18.520.000	18.520.000	3,73387097	0,00000000	2,05362903	1,68024194	3,73387097	8.216.500
alación sanitarias -desague pluvial y cloacal	unid	2	6.500.000	13.000.000	2,62096774	0,00000000	0,00000000	2,62096774	2,62096774	13.000.000
strucción e instalación de artefactos de iluminación dentro del tario y el acceso	gl	1	3.250.000	3.250.000	0,65524194	0,00000000	0,00000000	0,65524194	0,65524194	3.250.000
visión y colocación de artefactos de iluminación dentro del tario y acceso	gl	1	7.000.000	7.000.000	1,41129032	0,00000000	0,00000000	1,41129032	1,41129032	7.000.000
icio de pintura de las estructuras metálicas	gl	1	4.250.000	4.250.000	0,85685484	0,00000000	0,00000000	0,85685484	0,85685484	4.250.000
icio de pintura de las paredes interior y exterior	gl	1	4.250.000	4.250.000	0,85685484	0,00000000	0,00000000	0,85685484	0,85685484	4.250.000
icio de pintura de aberturas	gl	1	1.250.000	1.250.000	0,25201613	0,00000000	0,00000000	0,25201613	0,25201613	1.250.000
icio de pintura de muralla	m2	876	23.500	20.586.000	4,15040323	0,00000000	0,00000000	1,16211290	1,16211290	5.802.500
visión y colocación de banco de suplentes de ocho sillas con uctura metálica con techo de policarbonato	unid	2	16.500.000	33.000.000	6,65322581	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
rturas -Provisión y colocación de hoja, marco, herrajes, puerta a	unid	7	800.000	5.600.000	1,12903226	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
npostería -Valla perimetral de ladrillo común de 0,15cm de 2mts ltura con encadenado inferior y columnas de H°A° cada 3mts	ml	219	350.000	76.650.000	15,45362903	15,45362903	0,00000000	0,00000000	15,45362903	0
strucción de cerco perimetral con tejidso de alambre y mnas de caños metálicos	ml	403	250.000	100.750.000	20,31250000	0,00000000	10,15625000	10,15625000	20,31250000	50.375.000
cación de hormigón armado -Ampliación de palco existente	unid	1	58.000.000	58.000.000	11,69354839	5,84677419	5,84677419	0,00000000	11,69354839	0

62 (sesenta y dos)

mpostería -Pórtico de Acceso con Cartelería según diseño	unid	1	20.000.000	20.000.000	4,03225806	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
mpostería -Vallado detrás del arco	m2	280	74.160	20.764.800	4,18645161	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
ɔcación de hormigón armado - Gradería con muro de ladrillos de)cm y planchas H°A° de 15m de largo	unid	2	29.000.000	58.000.000	11,69354839	2,33870968	9,35483871	0,00000000	11,69354839	0
pieza final de Obra	gl	1	5.051.700	5.051.700	1,01848790	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
				496.000.000		**30**	**30**	**20**	**80**	
									TOTAL DE AVANCE DE LA OBRAS	99.200.000
ANTICIPO OTORGADO:									DESCUENTO DE ANTICIPO	
									CERTIFICADO N° 3 DE AVANCE DE OBRAS	99.200.000

SR DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
Contratista

ARQ. ANDRESA BRUNO
Fiscal de Obras

Andresa Bruno
ARQUITECTA
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá

63 (sesenta y tres)