EMPRESA CONTRATISTA: ING. JULIO C. GAMON
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

REVALORIZACIÓN DE LA CALLE VILLARRICA PARA SU CONEXIÓN DESDE EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD (ZONA ALTA) HASTA EL NUEVO PERFIL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN COSTANERA AVDA REPÚBLICA DEL PARAGUAY PLURIANUAL" con ID N°433.137"- Lot

CERTIFICADO BASICO Nº 3

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	Trabajos preliminares y preparación de la obra													
1.1	Cartel de Obra 2x1,50 m	Unidad Medida Glob	1	682.011	682.011	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
1.2	Tapa para canaleton pre fabricado de HRAº de alta resistencia y reposicion de Adoquines.	Metros cuadrados	72	253.770	18.271.440	20	0	20	28%	0%	28%	5.075.400	0	5.075.400
2	Contrapiso de Hormigon en cruce peatonal	Metros cuadrados	312	181.622	56.666.064	150	100	250	48%	32%	80%	27.243.300	18.162.200	45.405.500
2.1	Colocacion de adoquin en cruce peatonal	Metros cuadrados	312	161.947	50.527.464	150	100	250	48%	32%	80%	24.292.050	16.194.700	40.486.750
2.2	Reconstruccion de basureros existentes	Unidad	12	183.975	2.207.700	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
2.3	Reconstruccion, reposicion y pintado de bolardos existentes	Unidad	96	198.706	19.075.776	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
3	Reconstruccion de bancos existentes y colocacion de PVC simil Madera	Unidad	24	767.322	18.415.728	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
3.1	Pintura general sobre adoquines	Metros cuadrados	600	59.169	35.501.400	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
3.2	Pintura exterior	Unidad	3	6.782.866	20.348.598	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4	Colocación de baldosas calcárea base gris, en zonas en mal estado	Metros cuadrados	120	89.575	10.749.000	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.1	Reconstruccion de piso de canto rodado	Metros cuadrados	180	117.068	21.072.240	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.2	Pintura de cebras (pintura termoplastica)	Metros cuadrados	144	163.153	23.494.032	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.3	Reconstruccion de registro pluvial	Unidad	12	271.871	3.262.452	0	12	12	0%	100%	100%	0	3.262.452	3.262.452
4.4	Reconstrucción de tapas de registro de metal	Unidad	6	101.611	609.666	0	6	6	0%	100%	100%	0	609.666	609.666
	TOTAL GENERAL				**280.883.571**				**20,15%**	**13,61%**	**33,76%**	**56.810.750**	**38.229.018**	**94.839.768**

Ing Julio C. Gamon B.
Contratista

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191

FONACIDE
Arq. Venancio Zarate
Fiscal de Obras

Arq. Venancio Zarate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnacion

Escaneado con CamScanner

Fecha: 27 de marzo de 2024

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS
CERTIFICADO BASICO N°3

REVALORIZACIÓN DE LA CALLE VILLARRICA PARA SU CONEXIÓN DESDE EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD (ZONA ALTA) HASTA EL NUEVO PERFIL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN COSTANERA AVDA REPÚBLICA DEL PARAGUAY PLURIANUAL" con ID N°433.137"- Lote N°3

CONTRATO N°69/2023 - LPN N° 06/2023
ID Nº: 433.137

Periodo : 01/2024

Monto del contrato : Gs 280.883.571

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total		**280.883.571**	20,15%	13,61%	33,76%	56.610.750	38.229.018	94.839.768
						ESTE CERTIFICADO:		**Gs 38.229.018**

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Devolucion de anticipo (anticipo de 20%)	56.176.714	11.322.150	7.645.804	18.967.954
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:	0	0	0	0
Total de deducciones A+B				Gs 18.967.954
MONTO DE CERTIFICADO				**Gs 30.583.214**
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	14.044.179	2.264.430	1.529.161	1.529.161
MONTO DE FACTURA				**29.054.054**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 3.793.591

Ing Julio C. Gamon B.
Contratista

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191

Arq. Venancio Zárate
Director Fonasde
Municipalidad de Encarnación

Arq. Venancio Zárate
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner