CONTRATO 109/2025

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE CERTIFICADO N°2

PROYECTO: REPARACIÓN EDILICIA BLOQUE INTERNACIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

MONTO MINIMO 250.000.000 MONTO MAXIMO 500.000.000

ORDEN DE SERVICIO N°: 160.730 FECHA DE TERMINO DE OS: 04-09-2026 CERT02

ITEM	DESCRIPCIÓN	DATOS DE CONTRATO UNIDAD	CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO	CERTIFICADO ACTUAL ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
42	Restauracion o reparacion de pisos - Reparacion y cambio de pisos ceramicos	Metros cuadrados	38,84	91.935	3.570.755	25,14	13,7	38,84	0,00	$ 2.311.245	$ 1.259.510	$ 3.570.755	$ -
43	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	38,85	36.838	1.433.099	25,14	13,70000004	38,84000108	0,01	$ 927.364	$ 505.366	$ 1.432.730	$ 369
46	Reparacion de desague cloacal- reparacion de registros, cajas sifonadas, rejillas	Metros cuadrados	66,14	50.000	3.306.750	52,71	13,4	66,11	0,01	$ 2.655.500	$ 650.000	$ 3.305.500	$ 1.250
47	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	66,12	52.749	3.487.764	52,71	13,4	66,11	0,01	$ 2.789.400	$ 708.837	$ 3.487.236	$ 527
48	Instalacion de fontaneria sanitaria - Refaccion de boxes de sanitarios completo : cambio de artefactos sanitarios en mal estado y griferias	Unidad	10,00	1.200.000	12.000.000	0	6	6	4,00	$ -	$ 7.200.000	$ 7.200.000	$ 4.800.000
49	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Unidad	10,00	250.000	2.500.000	0	6	6	4,00	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.000.000
51	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	149,16	50.130	7.477.391	120	29,16	149,16	0,00	$ 6.015.600	$ 1.461.791	$ 7.477.391	$ -
56	Reparacion mesades de mamposteria con revestimiento: mesadas de granito con bachas	Metros cuadrados	3,60	850.000	3.060.000	1,8	1,8	3,6	0,00	$ 1.530.000	$ 1.530.000	$ 3.060.000	$ -
57	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	3,60	300.000	1.080.000	1,8	1,8	3,6	0,00	$ 540.000	$ 540.000	$ 1.080.000	$ -
				TOTALES	37.915.759					16.740.110	15.373.503	32.113.613	5.802.146

TOTAL PRESPUESTADO	37.915.759
CERTIFICADO ANTERIOR	16.740.110
CERTIFICADO ACTUAL	15.373.503
SALDO RESTANTE A EJECUTAR	5.802.146

Fecha de certificación: 20/10/2025

arquitectura construcción s.r.l.

d&d

Ing. Ramón Ruiz
Jefe de Sección
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM - UNA

Fiscal de Obras
ARQ. MARIA CRISTINA ORUE
Fecha de aprobacion:

Arq. Ana Cristina Orué, Jefa
DPTO. TÉC. Y MANTENIMIENTO
FCM - UNA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
MESA DE ENTRADA
Departamento Técnico y Mantenimiento
SAN LORENZO
24 OCT 2025
Hora 13:40 Mesa de Entrada N° 793
Firma: Aclaración:

Manuel M. Vega
Mesa de Recepción
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM - UNA