GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA POLIDEPORTIVO DE DESMOCHADOS - PLURIANUAL ID 417.956

000074

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCÚ
CONTRATISTA: PV CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACION DE ÑEEMBUCÚ.
FECHA: 20/12/2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS: 1.223.945.863
ANTICIPO RECIBIDO: 244.789.172

RESUMEN CERTIFICADO BASICO N° 2

	MONTO EN GUARANIES.		
	Acumulado Anterior	**PRESENTE**	**ACUMULADO ACTUAL**
MONTO DEL CERTIFICADO BASICO	286.054.560	211.891.680	497.946.240
DESCUENTO ANTICIPO 25%	61.197.293	61.197.293	122.394.586
OTROS CERTIFICADOS		-	-
TOTALES		**150.694.387**	**-**

SON GUARANIES: Ciento cincuenta millones seiscientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y siete.----------

p/ CONTRATISTA

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

Lic Mariano Saucedo.
M. de Obras Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. De Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRAS.

CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA POLIDEPORTIVO DE DESMOCHADOS - PLURIANUAL - ID 417.956

			SEGÚN CONTRATO			AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTOS			
ITEM	RUBRO	UN	Cant. Total	Precio Unit. C/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y PISTA POLIDEPORTIVO DE DESMOCHADOS - PLURIANUAL.											
1.1	Hormigón Armado.	m3	70	3.047.220	213.305.400	70,00		70,00	213.305.400	-	213.305.400	100%
1.2	Techo de Estructura metalica con chapa trapezoidal (40m x 42m) con calculo estructural proveido por la contratista.	m2	1680	420.420	706.305.600	168,00	504,00	672,00	70.630.560	211.891.680	282.522.240	40%
1.3	Canaleta de Chapa y Bajadas (10bajadas)	ml	134	93.060	12.470.040			-	-	-	-	0%
1.4	Iluminación de Pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un.	12	2.475.000	29.700.000			-	-	-	-	0%
1.5	Desmonte de Piso Existente.	m2	800	31.020	24.816.000			-	-	-	-	0%
1.6	Piso de Hormigon Armado alisado a maquina (20m x 40m)	m2	800	197.340	157.872.000			-	-	-	-	0%
1.7	Pintura de Pista Epoxica incluye marcación (20m x 40m)	m2	800	86.460	69.168.000			-	-	-	-	0%
1.8	Limpieza de Obra.	gl.	1	1.161.600	1.161.600			-	-	-	-	0%
1.9	Cartel de Obra de 2,40m x 2,00m	un.	1	2.118.600	2.118.600	1,00		1,00	2.118.600	-	2.118.600	100%
1.10	Cartel de 0,40X0,60	un.	1	1.194.223	1.194.223			-	-	-	-	0%
1.11	Arcos con Redes.	un.	2	2.917.200	5.834.400			-	-	-	-	0%
					1.223.945.863			-	286.054.560	211.891.680	497.946.240	

Total de Contrato	Gs.	1.223.945.863
Importe de Certif. Actual	Gs.	211.891.680
Importe Certif. Acumulado	Gs.	497.946.240
% Avance Actual		17%
% Avance Acumulado		41%

GOBERNACION DEL NEEMBUCU · PLANIFICACION

000075