Resumen de Certificados Básicos de Obras

Certificado N° 1

Obras complementarias en el Juzgado de Paz de Salto del Guaira ID:

Contrato N° 05/2021 — Periodo de Trabajo: 12/02/2021 al 12/03/2021

Monto del Contrato Correspondiente a esta planilla — Gs 59,438,550

Descripción	Cantidades a Ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de Contrato	% Acumulado Anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado Actual	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado Actual
SubTotal	59.438.550	0	100,000%	100,000%	0	59.438.550	59.438.550
				Este Certificado	**59.438.550**		

RESUMEN

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES	Monto Contrato	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Acumulado
A) Retención para Fondo de Reparo (5%)	2.971.928	0	2.971.928	2.971.928
B) Devolucion del Anticipo	0	0	0	0
C) Multas según Clausulas de Contrato		0	0	0
Total de deducciones B+C		0	0	0
Monto de Factura (Monto del Certificado - Devolución del Anticipo)			**59.438.550**	

RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPARO	2.971.928

Dirección de Infraestructura C.S.R.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

~~Supervisor de Obra~~

Fiscal de Obra

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

IR CONSTRUCTORA S.A.

Empresa Contratista

	Obras complementarias en el Juzgado de Paz de Salto del Guaira	Inicio de Obra: 12/02/2021			PERIODO DE EJECUCION : 12/02/2021 al 12/03/2021								
	Contrato N° 05/2021 - ID:	Fecha: 28/04/21											
	CERTIFICADO BASICO N° 1	Plazo de ejecucion de la Obra: 30 dias											
		Según Contrato			ACUMULADO ANTERIOR			EJECUTADO EN EL PERIODO DE DICIEMBRE			ACUMULADO ACTUAL		
Ítem	**Descripción de Bien**	Unid.	Cant.	Precio Unitario	CANT.	% PORCENT.	MONTO	CANT.	%PORCENT.	MONTO	CANT.	%PORCENT.	MONTO
1	MURALLA LINDERA PERIMETRAL Cimiento de piedra bruta colocada 40x40, incluye excavaciones	m3	33,52	390.000	-			33,52	100,00%	13.072.800	33,52	100,00%	13.072.800
2	PRELIMINARES. Relleno y compactacion por capas con tierra seleccionada	m3	87,50	65.000	-			87,50	100,00%	5.687.500	87,50	100,00%	5.687.500
3	Cimentacion. Pilar de H°A° (Fuste)	ml	28,65	185.000	-			28,65	100,00%	5.300.250	28,65	100,00%	5.300.250
4	Envarillado para contrapiso	m2	220,00	20.000	-			220,00	100,00%	4.400.000	220,00	100,00%	4.400.000
5	MO IMIENTO DE SUELO. Relleno y compactacion por capas con tierra seleccionada.	m3	410,00	72.000	-			410	100,00%	29.520.000	410,00	100,00%	29.520.000
6	Revoque exterior de muro.	m2	54,00	27.000	-			54,00	100,00%	1.458.000	54,00	100,00%	1.458.000
		Precio Total			-				100,00%	59.438.550		100,00%	59.438.550

Dirección de Infraestructura C.S.J.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Supervisor de Obra

Fiscal de Obra

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Tecnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Empresa Contratista

IR CONSTRUCTORA S.A.

ACTA DE MEDICIÓN N° 1								
Obras complementarias en el Juzgado de Paz de Salto del Guaira ID:								
	Contrato N° 05/2021	Monto: 59,438550			Inicio de Obra: 12/02/2021			
FECHA: 28/04/2021		Periodo de Ejecución: 30 Días						
IT	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	AVANCE FISICO		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	MURALLA LINDERA PERIMETRAL Cimiento de piedra bruta colocada 40x40, incluye excavaciones	m3	33,52	390.000	13.072.800		33,52	33,52
2	PRELIMINARES. Relleno y compactacion por capas con tierra seleccionada	m3	87,50	65.000	5.687.500		87,50	87,50
3	Cimentacion. Pilar de H°A° (Fuste)	ml	28,65	185.000	5.300.250		28,65	28,65
4	Envarillado para contrapiso	m2	220,00	20.000	4.400.000		220,00	220,00
5	MO IMIENTO DE SUELO. Relleno y compactacion por capas con tierra seleccionada.	m3	410,00	72.000	29.520.000		410,000	410,000
6	Revoque exterior de muro.	m2	54,00	27.000	1.458.000		54,00	54,00
					59.438.550			

~~Supervisor de Obra~~

Fiscal de Obra

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Empresa Contratista

IR CONSTRUCTORA S.A.