Municipalidad de Iruña

INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Mcal. López c/ Defensores
IRUÑA – ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Tel.: (0986) 577 055 Email: iruna_munic@hotmail.com

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAMO CONSUELO DEL DISTRITO DE IRUÑA.***

Resolución N° 338/2022: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 para *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAMO CONSUELO DEL DISTRITO DE IRUÑA*, ID N° 411.776, a la empresa A.R. CONSTRUCCIONES representado por el SR. ANTONIO RUIZ CON CI: 4.246.133".

En la Ciudad de Iruña, Dpto. de Alto Paraná, a los 27 **días del mes de junio del año 2022** a las 8:30 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 100% de la obra. ----------

Forma de Pago:

Pago del 100% con el avance del 100 % de la Obra	**Gs. 13.111.878-**

Son guaraníes: trece millones ciento once mil ochocientos setenta y ocho.

.....
Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra

ING. ALDER RIOS

FISCAL DE OBRA - MUNICIPALIDAD DE IRUÑA

Cel: (0985) 800 386

Iruña Alto Paraná Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAMO CONSUELO DEL DISTRITO DE IRUÑA.-

UBICACION: IRUÑA.

DISTRITO: IRUÑA.-

CERTIFICACION N° 3

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Provisión y colocación de Cartel de Obra 1,60 x 1,20	m2	1.92	400,000	768,000	1.92	-	1.92	768,000	0	768,000	100.00
2	Preparación y Marcación	m2	2,785.38	1,700	4,735,139	2,785.38	-	2,785.38	4,735,139	0	4,735,139	100.00
3	Movimiento de suelo y compactación	m2	2,785.38	1,700	4,735,139	2,785.38	-	2,785.38	4,735,139	0	4,735,139	100.00
4	Colchón de tierra colorada	m2	2,785.38	2,000	5,570,752	2,785.38	-	2,785.38	5,570,752	0	5,570,752	100.00
5	Provisión y colocación de piedra basáltica 0,20 m3/m2	m2	2,785.38	25,500	71,027,091	2,785.38	-	2,785.38	71,027,091	0	71,027,091	100.00
6	Provisión y colocación de cordón prefabricado de H° A°. Dimensiones H=0,35, espesor de 0,10	ml	786.50	25,500	20,055,750	600.00	186.50	786.50	15,300,000	4,755,750	20,055,750	100.00
7	Compactación preliminar	m2	2,785.38	2,200	6,127,827	0.00	2,785.38	2,785.38	0	6,127,827	6,127,827	100.00
8	Limpieza final	m2	2,785.38	800	2,228,301	0.00	2,785.38	2,785.38	0	2,228,301	2,228,301	100.00
	TOTAL				115,248,000	0	0	0	102,136,121	13,111,878	115,248,000	100.00

Total de Certificación	102,136,121	13,111,878	Retención Acumulado.
Fondo de Reparo	5,106,806	655,594	5,762,400
Total a Pagar	97,029,315	12,456,284	

SON GUARANIES: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Obs: se retiene 5% por fondo de reparo

A.R. Construcciones de Antonio Ruiz RUC. 4246133-2

Alder Ríos
Fiscal de Obra
Municipalidad de Iruña

ING. ALDER RIOS

FISCAL DE OBRA - MUNICIPALIDAD DE IRUÑA

Cel: (0985) 800 386

Iruña Alto Paraná Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAMO CONSUELO DEL DISTRITO DE IRUÑA.-

UBICACION: IRUÑA.

DISTRITO: IRUÑA.-

CERTIFICACION N° 3

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Provisión y colocación de Cartel de Obra 1,60 x 1,20	m2	1.92	400,000	768,000	1.92	-	1.92	768,000	0	768,000	100.00
2	Preparación y Marcación	m2	2,785.38	1,700	4,735,139	2,785.38	-	2,785.38	4,735,139	0	4,735,139	100.00
3	Movimiento de suelo y compactación	m2	2,785.38	1,700	4,735,139	2,785.38	-	2,785.38	4,735,139	0	4,735,139	100.00
4	Colchón de tierra colorada	m2	2,785.38	2,000	5,570,752	2,785.38	-	2,785.38	5,570,752	0	5,570,752	100.00
5	Provisión y colocación de piedra basáltica 0,20 m3/m2	m2	2,785.38	25,500	71,027,091	2,785.38	-	2,785.38	71,027,091	0	71,027,091	100.00
6	Provisión y colocación de cordón prefabricado de H° A°. Dimensiones H=0,35, espesor de 0,10	ml	786.50	25,500	20,055,750	600.00	186.50	786.50	15,300,000	4,755,750	20,055,750	100.00
7	Compactación preliminar	m2	2,785.38	2,200	6,127,827	0.00	2,785.38	2,785.38	0	6,127,827	6,127,827	100.00
8	Limpieza final	m2	2,785.38	800	2,228,301	0.00	2,785.38	2,785.38	0	2,228,301	2,228,301	100.00
	TOTAL				115,248,000	0	0	0	102,136,121	13,111,878	115,248,000	100.00

Total de Certificación	102,136,121	13,111,878	Retención Acumulado.
Fondo de Reparo	5,106,806	655,594	5,762,400
Total a Pagar	97,029,315	12,456,284	

SON GUARANIES: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Obs: se retiene 5% por fondo de reparo

A.R. Construcciones de Antonio Ruiz RUC. 4246133 2

Alder Ríos
Fiscal de Obra
Municipalidad de Iruña